



(주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로6길 35 성수e-Biz 610호

TEL:02)575-1199, FAX:02)469-1945

E-mail : uir2002@chol.com, Homepage : dh2002.co.kr

문서번호	환경부-18-01021	선결		지시	
시행일자	2018. 09. 12	접수	일자	결재 · 공람	
			시간		
			번호		
수신	서울특별시 도시기반시설본부장	처리과			
참조	건설총괄부, 토목부	담당자			
제목	「제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역」 과업연장 요청				

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결(2017.12.21)하여 수행중인 「제2자유로(난지도길) 종점부 입체화 소규모 환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역」 관련입니다.

3. 본 용역과 관련하여 소규모환경영향평가 재보완요청(한강유역환경청 환경평가과-11412) 및 사전재해영향성 검토협의 결과(서울특별시 하천관리과-12781) 이행 등 업무소요 공기가 부족하여 부득이하게 아래와 같이 과업연장을 요청합니다.

- 아 래 -

구분	당초	변경	비고
과업기간	2017.12.21~2018.09.20	2017.12.21~2018.12.20	3개월 연장
용역금액	₩146,400,300(VAT포함)	₩146,400,300(VAT포함)	변경없음

(주)동해종합기술공사 대표이사

