



(주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로6길35, 우림e-biz610

TEL:02)575-1199, FAX:02)469-1945

E-mail:uir2002@chol.com, Homepage: uir2002.co.kr

문서번호	도시계획부-18-	선결		지시	
시행일자	2018. 11. 28	접수	일자		결재 · 공람
수신	서울특별시		시간		
참조	물순환안전국 물재생시설과		번호		
제 목	「난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 수립용역」 용역기간 변경 요청에 관한 건		처리과		
			담당자		

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약(2018.05.16)체결하여 진행중인 '난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 수립용역'과 관련하여 설계용역 계약기간변경 사유가 발생하여 아래와 같이 계약변경을 요청합니다.

1) 변경사유

- 서울시 관련 사전용역의 미결로 인해 과업의 목표를 달성하기 위한 용역수행의 절대공기 부족
 - 난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 수립용역 관련 사전용역의 과업 수행과정 가능 (서울시 고양시간 경기도 심의 완결필요)
 - 과업 관련 이해관계기관의 대립으로 협의과정에서 장기간 소요로 과업목표 달성 지연
 - 용역관련 서울시주관 관계기관 TF회의 지속예정
 - 관계기관 지속적 협의 및 충분한 검증을 통한 과업성과 도출이 필요

2) 변경내용 : 용역수행기간의 변경(기간연장)

구분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2018.05.16. ~ 2019.01.10.	2018.05.16. ~ 2019.10.10.	증 9개월

- 붙 임 : 1. 용역기간 연장 동의서
2. 예정공정표(기정 및 변경)

1식. 끝.

주식회사 동해종합기술공사 대표이사



용역기간 연장 동의서

귀 공사와 계약(2018.05.16.) 체결하여 수행 중인 “난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 수립용역”과 관련하여 아래와 같이 용역기간 연장에 대해 이의가 없음을 동의합니다.

- 아 래 -

구 분	업 체	당 초	변 경	비 고
기간 연장	(주)동해종합기술공사	2018.05.16. ~ 2019.01.10.	2018.05.16. ~ 2019.10.10.	증) 9개월

※ 용역기간 연장 부분에 대한 용역금액 변경사항은 없음.

2018년 11월 28일

주 소 : 서울시 성동구 성수2가 3동 280-1 우림e-Biz센타 610호
회 사 명 : (주)동해종합기술공사
대 표 성 명 : 정 점 래



