

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 설비부장

(경유)

제 목 관급자재(수중사류펌프) 납품기한 연장요청 검토 보고(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 대운환경 서남총인(기) 제18-65호(2018.11.08.)와 관련입니다.
3. 「서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사」에 사용되는 관급자재 중 공정상 반입되지 않은 “수중사류펌프”에 대하여 납품기한 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 가. 검토의견서 1부.

나. 관련문서 사본 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교 인



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정석순,

책임건설사업관리기술자 김현교


시행 서남총인(감) 제2018- 708호 (2018. 11. 08)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jss7130@naver.com /

검 토 의 견 서

공 사 명	서남재생활센터 총인처리시설 기계설비공사		
관 련 문 서	서남총인(기)제18-65호	검 토 구 분	관급자재 납품기한 연기 (수중사류펌프)
검 토 기 간	2018. 11. 08	검 토 자	정 석 순 

1. 검토목적

2018년 조달물품구매 계약된 관급자재 중 공정상 반입하지 않은 「수중사류펌프」의 납품기한 연기에 대한 타당성 검토하여 관급자재 관리에 철저를 기하고자 함.

2. 공사개요

- 공사규모 : 총인처리시설 737천m³/일
- 공사금액 : 4,798,314,000원(2차 : 1,510,610,000원)
- 공사기간 : 총차분 - 2017. 06.16~2020. 02.15일
 1차분 - 2017. 06.16~2018. 06.25일 준공
 2차분 - 2018. 06.19~2019. 06.30일
- 시 공 자 : 대윤환경(주)
- 감 리 자 : (주)동해종합기술공사 외 3개사

3. 검토내용

◦ 납품기한 연기

. 토목공사 중 수중사류펌프가 설치되는 유입펌프동 구조물의 완료시기에 맞춰 설치할 수 있도록 납품기한을 2019.10.31.일까지 연기하는 것이 타당함.

- 유입펌프동 지하 토목구조물공사 : 2019. 8월
- 유입펌프동 지상 건축구조물공사 : 2019. 12월

. 종합시운전 기간을 겨울철(12월~3월) 1개월 이상 포함한 총 3개월 이상 성능 확인기간에 실시할 수 있도록 종합시운전에 영향을 미치는 주요공정인 수중펌프 설치시기를 유입펌프동 지하 토목구조물공사가 완료되는 시점에 조기 설치될 수 있도록 공정 진행상태를 검토하여 추진 예정.

4. 물품명

- 1) 서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사 - 수중사류펌프 구매
- 계약자 : (주) 대한중전기
 - 계약번호 : 00177016212
 - 납품요구일자 : 2018.05.21
 - 계약금액 : 2,159,812,200원

품명	규격	수량	납품기한		인도조건
			당초	변경	
수중펌프	1350mmx750kW외 1종, 사류형	6대	2018. 12.31	2019. 10.31	납품장소 하차도

5. 검토의견

상기 검토내용과 같이 납품기한 연장 요청한 관급자재(수중사류펌프)가 공정상 반입 되지 않았고 납품기한이 도래되어 구조물 완료시기에 맞춰 설치할 수 있도록 2019.10.31.일까지 연기하는 것이 타당하다고 사료됨.

서남물재생센터 총인처리시설 설치사업 건설사업관리용역
책임 건설 사업 관리 기술자 김 현 교 (인)





大丸環境株式會社

05839 서울특별시 송파구 총민로 52 가든파이버웍스 A동 1013호 (문정동)
T 02.512.3282 F 02.512.3284 www.daeyunenv.co.kr

수 신 : 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사 책임건설사업관리기술자

참 조 :

제 목 : 관급자재(수중사류펌프) 납품기한 연기 요청

1. 귀 건설사업관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사」와 관련하여 관급자재(수중사류펌프) 구매에 대한 계약변경(납품기한 연기)을 붙임과 같이 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 관급자재(수중사류펌프) 납품기한 연기 요청서

1부. “끝”

서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

현 장 대 리 인 이 수



담 당 :

현장대리인 : 이 수 근

협 조 자 :

문서번호 : 서남총인(기) 제18 - 65호 (2018. 11. 09) 접 수 ()

우) 07520 서울특별시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내

전 화 : 02-2088-8246 FAX : 02-2088-8256 E-mail : lsg51000@daum.net

관급자재 (수중사류펌프) 납품기한 연기 요청서

○ 공사명 : 서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

○ 요청사유 :

- 토목 구조물공사 공정에 맞춰 설치할 수 있도록 납품기한을 2019. 10. 31.일 까지 연기요청

○ 물품명

1. 서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사 - 수중사류펌프 구매

。계 약 자 : (주)대한중전기 대표 임 권 정

。계 약 번 호 : 00177016212호

。납품요구일자 : 2018.05.21.

。계 약 금 액 : 2,159,812,200원

。납품기한 변경

품 명	규 격	수 량	납 품 기 한		비 고
			당 초	변 경	
수중펌프	수중펌프, 대한중전기 DSMFS-1350-750 1350mm, 750kW,사류형	3대	2018.12.31	2019.10.31	
	수중펌프, 대한중전기 DSMFS-900-370 900mm, 370kW,사류형	3대			

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사-수중사류펌프 구매
2. 계약업체 : (주)대한중전기 대표 염권정
3. 계약금액 : 금 이십일억오천구백팔십일만이천이백원정(2,159,812,200원)
4. 계약연월일 : 2018.05.21
5. 계약기간 : 2018.05.21 ~ 2018.12.31
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 이십일억오천구백팔십일만이천이백원정
	변경후	금 이십일억오천구백팔십일만이천이백원정
	증.감액	-
계약기간변경	당 초	2018.05.21. ~ 2018.12.31
	변경후	2018.05.21. ~ 2019.10.31

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018. 11.

주관과 경유	
소속	
직급	
성명	

계 약 자

주 소 : 경기도 김포시 대곶면 을생중앙로 169번길 16

상 호 : (주) 대한중전기

대표자성명 : 염 권 정 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하