



주식회사 비엔에스

우 07567 / 서울시 강서구 강서로 426, 1012호 전화(02) 3661-7611 / 팩스(02) 3661-7612

문서번호 BNS 2018012 - 28

시행일자 2018 . 12. 28.

수 신 서울특별시 소방재난본부

(참 조) 소방행정과장

선결			지시	
접수	일자		결재·공람	
	시간			
	번호			
	처리과			
	담당자			
	심사자		심사일	

제 목 소방행정타운 교통영향분석 개선대책에 따른 교통시설물 설치공사 과업기간 연장 요청 건.

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부과 2018년 12월 19일 계약 체결한 “소방행정타운 교통영향분석 개선대책에 따른 교통시설물 설치공사” 건 과 관련하여 아래와 같이 과업기간 연장을 요청하오니, 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 과업기간 연장

당초	변경	연장기간	비 고
2018. 12. 19. ~ 2019. 01. 07.	2018. 12. 19. ~ 2019. 01. 30.	증 23일	과업기간 연장에 따른 계약금액 변동 없음

나. 과업기간 연장 사유

- 은평경찰서 규제심의위원회 심의결과가 서울지방경찰청에서 통보가 늦어져 교통신호기공사 업무가 순연됨에 따라 시공기간 부족
- 다. 향후 계획 : 검토 및 승인 완료 후 변경된 예정공정표 제출

(주) 비엔에스

대표이사 김 홍 희

