

수신자 서울특별시(디자인정책과장)

(경유)

제 목 2018년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 사업 정산 제출

1. 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간 리뉴얼 사업 대행계약 체결(2018.5.10.)과 관련입니다.
2. 위와 관련하여, 우리 재단으로 교부된 2018년 민간대행사업비의 집행 후 정산서를 아래와 같이 제출합니다.

- 아 래 -

- 가. 사 업 명 : 동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원 시설 개보수 및 공간 리뉴얼 사업
- 나. 사 업 비 : 일금삼십육억사천오백만원정(₩3,645,000,000)
- 다. 집 행 액 : 일금삼십사억오천팔백오십육만이천사백칠십원정(₩3,458,562,470)
- 라. 이 월 액 : 일금일억삼천만원정(₩130,000,000)
※ BF본인증 사업(₩130,000,000원) '20.6.30으로 연장함
- 마. 반 납 액 : 일금오천육백사십삼만칠천오백삼십원정(₩56,437,530)
※ 발생이자 수입은 사업종료 기준으로 이자발생액이 변경 가능하므로 통장잔액에 따라 정산금액과 별도로 연장사업종료 후 반납 예정
- 바. 사업비 집행 총괄표

(단위 : 원)

사업명	시 교부액				집행액	반납 예정액	이월액
	계	당초	1차	2차			
계	3,645,000,000	1,855,000,000	3,645,000,000	3,645,000,000	3,458,562,470	56,437,530	130,000,000
1. DDP 시설개보수	3,095,000,000	1,705,000,000	3,295,000,000	3,095,000,000	2,908,562,470	56,437,530	130,000,000
2. 콘텐츠공간 리뉴얼	550,000,000	150,000,000	350,000,000	550,000,000	550,000,000	0	

※ 발생이자 수입은 연장사업 종료 및 정산시점으로 반납 예정

- 붙임 : 1. 2018년 민간대행사업비 정산총괄 1부.
 2. 사업별정산 세부내역(별도첨부) 1부. 끝.

(재)서울디자인재단 대표이사



선임 **01/08**
박장희

DDP사업운영 **01/08**
팀장 전기현

DDP운영본부 **01/09**
장 박진배

대표이사 전결**01/10**
최경란

협조자 선임 **01/08**
임덕환

시행 DDP사업운영팀-38 (2020.01.10.)

접수

우 03098 서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)

/

전화번호 02-2096-0036 팩스번호 2153-0005

/ look019@seouldesign.or.kr

/ 공개