



위드제이산업 주식회사

E Mail urim0928@bill36524.com

우(07261)서울특별시 영등포구 양산로17길6
(당산동3가, 제이스빌)

전화 02)2638-0928 팩스 02)2675-9454

문서 번호 : W&J-2021-업무-0409

시행 일자 2021.04.

수신 : 동작구청

참조 : 치수과

선결		지시	
접수	일자	결재	
	번호		
처리과		공람	
담당자			

제목 : 준공기한 연기원 및 계약변경 요청 제출.

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 귀 청과계약 시공중인 “신대방동 빗물마을 조성사업” 와 관련하여 준공기한 연기원 및 계약변경 요청을 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 준공기한 연기원 및 계약변경 - - - - 2부 끝.

위드제이산업 주식회사 대표이사



준공기한 연기원 및 계약변경

1. 공 사 명 : 신대방동 빗물마을 조성사업
2. 도 급 금 액
총차 : 일금 오억일천이백만원 (₩ 512,000,000)
1 차: 일금 삼억오천육백육십이만원 (₩ 356,620,000)
3. 계약일자 : 2020년 10월 23일
4. 착공일자 : 2020년 10월 26일
5. 총차준공 : 2021년 06월 30일 (착공후 251일)
6. 1차준공: 2021년 04월 15일 (착공후 175일)
7. 1차연기기한 : 2021년 06월 30일 (착공후 251일, 증 76일)
8. 1차계약금액 : 일금 삼억오천육백육십이만원 (₩ 356,620,000)
9. 단년도계약금액변경 : 일금 오억일천이백만원 (₩ 512,000,000)

준공기한연기 및 1차계약변경 사유 :

- 동절기 굴착 통제기간으로 인하여 3월이후 공사가능 하나 코로나로인한 현진에버빌 입주민 공청회 지연으로 빗물저금통 및 이동식프랜트박스 위치선정 주민추가 협의 필요.
- 동작상떼빌아파트 이동식프랜트박스 설치수량 및 위치선정 주민공청회(3월23일) 실시.
- 동작상떼빌아파트 주변 띠녹지 변경(1m ~1.3m) 및 보호 헬스 설치 협의 지연.
- 준공기한 총연기일수: 76일.
- 1,2차 차수계약이나 단년도 계약으로 변경 요청.

2021년 04월 일

계약자

상 호 : 위드제이산업㈜

주 소 : 서울시 영등포구 양산로17길 6

대표자 : 나 채 오 (인)



서울특별시 동작구청장 귀하