

주식회사 인우

수 신 서울주택도시공사

참 조 기반시설부장

제 목 용역기간 연장요청[동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역]

1. 귀 사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.
2. 동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역(2020120D233-00)호와
관련입니다.
3. 귀 공사와 계약 체결하여 수행 중인 용역에 대하여 다음과 같이 용역기간 연장을
요청드립니다.

가. 용역연장 내역

사업명	도금액(천원)	착공일	준공예정일		비 고
			당초	변경	
동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역	15,152	2020.12.16	2021.04.13	2021.06.14	증)63일

나. 용역기간 연장 사유

- 1) 유관기관 협의기간 일정부족 및 행정절차 일정 확보 필요.
- 2) 추가과업 진행으로 일정확보 필요.

붙임 1. 변경예정공정표 1부. 끝.

주식회사 인우
대표이사 송 일 섭



예 정 공 정 표(기정)

과 업	예 정 공 정												비 고	
	착수 10일	착수 20일	착수 30일	착수 40일	착수 50일	착수 60일	착수 70일	착수 80일	착수 90일	착수 100일	착수 110일	착수 120일		
1.현장 조사														
2.관련기관 협의														
3.설계도서 작성														
4.수량산출														
5.설계내역서 작성														
6.성과품정리 및 인쇄														

예 정 공 정 표(변경)

과 업	예 정 공 정																	비 고	
	작 수 10일	작 수 20일	작 수 30일	작 수 40일	작 수 50일	작 수 60일	작 수 70일	작 수 80일	작 수 90일	작 수 100일	작 수 110일	작 수 120일	작 수 130일	작 수 140일	작 수 150일	작 수 160일	작 수 170일		작 수 183일
1. 현장 조사																			
2. 관련기관 협의																			
3. 설계도서 작성																			
4. 수량산출																			
5. 설계내역서 작성																			
6. 성과품정리 및 인쇄																			

