

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건축과-9330
등록일자	2015.3.13.
결재일자	2015.3.16.
공개구분	대시민공개

주무관	건축시설팀장	건축과장	도시환경국장		
민성훈	박정호	박은섭	03/16 배경섭		
협조자	보육지원과장 홍경일				

「구립 푸른어린이집 신축공사」 설계용역 수시회의 결과보고

1 회의개요

- 일 시 : 2015. 3. 13.(금) 13:00~14:00
- 장 소 : 건축과 심의실
- 안 건 : 설계용역 계획설계 관련
- 참석자 : 보육지원과(홍경일과장, 강운애팀장, 남동현주무관)
건축과(박정호팀장, 민성훈주무관)
설계자 : 와당건축사사무소 대표 손욱
푸른어린이집 : 유육자 원장

2 회의내용

1. 보육실(0~1세), 보육실(2세), 보육실(3세)의 위치를 남측배치 설계반영 바람
2. 현재 푸른어린이집 영유아 정원 79인에 대해서 축소 가능한 지 검토 바람
3. 영유아 혼합반이 가능한 지 검토 바람
4. 보육실마다 화장실을 설치해야 하는지 검토 바람
5. 시설면적 증가에 따른 예산 확보 방안에 대해서 검토 바람
6. 자투리 공간을 잘 활용하여 수납공간(다락 등)으로 최대한 검토 바람

3 회의결과

1. 대지모양이 남북으로 세장한 형태로 보육실 3개 모두를 남측배치하는 것은 이용상 불합리하다고 판단되어 실 크기가 큰 보육실(2세), 보육실(3세)만 배치하기로 결정
2. 정원 8명인 보육실(0~1세)반 → 정원 5명인 보육실(1세)반으로 결정
3. 각 층별 바닥면적이 작기 때문에 보육실마다 화장실을 설치하기보다는 한 곳에 집중하여 설치바람
4. 연면적 330㎡ → 390㎡ 증가에 따른 공사비 증가 검토
추가공사비 : 60㎡ * 2,650천원 = 159백만원

4 향후계획

- 2015. 3. 17. 수정 기본계획안 3개 제출
- 2015. 3. 23. 기본계획안 결정 회의. 끝.

