

# 준공기한 연기사유서

## 1. 용역개요

- 용역명 : 시공원(도곡근린공원) 보수정비사업 실시설계용역
- 위치 : 강남구 도곡동 32-8번지 일대(도곡근린공원 내)
- 용역개요 : 실시설계 용역 1식
- 도급비 : 19,494,000원(시비)
- 용역기간 : 2015. 2. 5. ~ 2015. 3. 26.
- 도급업체 : 넥서스환경디자인연구원(주) 대표 조동길(서초구 동산로12길)

## 2. 준공기한 연기사유

- 주민설명회 시 의견수렴 및 공원이용객들의 다양한 의견 반영에 따라 내용보완 등을 위해 용역기간 절대부족으로 준공기한 연기가 불가피함

## 3. 준공기한 변경

- 준공기한 연기

용역명	계약일자	당초	변경	도급자	비고
시공원(도곡근린공원) 보수정비사업 실시설계용역	2015. 02. 02	2015. 02. 05 ~ 2015. 03. 26	2015. 02. 05 ~ 2015. 04. 16	넥서스환경디자인 연구원(주) 대표 조동길	

- 연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)
- 지체상금 부과여부 : 미부과

2015. 3.

작성자 : 지방녹지주사보 이정용 (인)

확인자 : 공원녹지과장 한정훈 (인)