

- 시공원(도곡근린공원) 보수정비사업 실시설계용역 -
준공기한 연기 검토보고

주무관	공원기획팀장	공원복지과장	도시환경국장
이정용	강성두	한정훈	전결 03/23 代정한호

우리구에서 추진하고 있는 『시공원(도곡근린공원) 보수정비사업 실시설계용역』건의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 용역개요

- 용역명 : 시공원(도곡근린공원) 보수정비사업 실시설계용역
- 위치 : 강남구 도곡동 32-8번지 일대(도곡근린공원 내)
- 용역개요 : 실시설계 용역 1식
- 도급비 : 19,494,000원(시비)
- 용역기간 : 2015. 2. 5. ~ 2015. 3. 26.
- 도급업체 : 넥서스환경디자인연구원(주) 대표 조동길(서초구 동산로12길)

2. 그간 추진사항

- 2015. 01. 16 : 계획수립
- 2015. 01. 19 : 서울시 기술용역 타당성 심사
- 2015. 01. 21 : 예산재배정
- 2015. 01. 30 : 용역발주
- 2015. 02. 05 : 용역착수
- 2015. 03. 14 : 주민설명회(현장) 개최

3. 준공기한 연기사유

- 연기사유

- 주민설명회 등 지역주민 의견수렴 및 공원이용객 다양한 의견 반영에 따른 내용보완 등을 위해서는 용역기간 절대부족으로 준공기한 연기가 불가피함.

- 준공기한 연기

용역명	계약일자	당초	변경	도급자	비고
시공원(도곡근린공원) 보수정비사업 실시설계용역	2015. 02. 02	2015. 02. 05 ~ 2015. 03. 26	2015. 02. 05 ~ 2015. 04. 16	넥서스환경디자인 연구원(주) 대표 조동길	

- 연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)

- 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 보고자 의견

- 상기와 같이 준공기한을 연기하여 용역추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 준공기한 연기 사유서 1부. 끝.

2015. 3.

보고자 지방녹지주사보 이 정 용

강남구청장 귀하