

문서번호	건설관리과-101506
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	가 로 관 리 장	건 설 관 리 장	안 전 건 설 교 통 국		
이용권	정학진	신동수	07/03 이학구		
협 조					

노량진로 노점 특화거리 조성 『거리디자인 용역』 추진 계획

- 사업기간 : 2015. 7 ~ 8월(기간 중 30일)
- 구 간
 - 이전지역 : 만양로입구 ~ 사육신공원 육교 앞(약 270m)
 - 기존지역 : 노량진역육교 앞 ~ 공단기학원 앞(약 130m)
- 방 법 : 공공디자인 분야 전문업체 선정 추진
- 추진방향
 - 편리하고 쾌적한 보행공간 확보
 - 다양하고 활기찬 보행가로 조성
 - 학원가의 먹거리 문화가로 조성
- 소요예산 : 22,000천원

안전건설교통국
(건설관리과)

노량진로 노점 특화거리 조성 디자인거리 용역 추진 계획

거리환경 저해와 심각한 보행불편을 초래시켜 온 노량진로 노점의 인근 지역 이전 추진관련 지역상권 활성화와 누구나 찾고 싶은 먹거리 명소로 거듭날 수 있도록 특색있는 디자인 거리를 조성하고자 함

I 사업개요

- 사업기간 : 2015. 7 ~ 8월(기간 중 30일간)
- 구 간
 - 이전지역 : 만양로입구 ~ 사육신공원 보도육교 앞 보도(약 270m)
 - 기존지역 : 노량진역 육교 앞 ~ 공단기학원 앞(약 130m)
- 방 법 : 공공디자인 분야 전문업체 선정 추진
- 추진경과
 - 2015. 3. 23 : 노량진로 노점정비 세부 추진계획 수립
 - 2015. 2. 12 : 노점관련 설문조사(122명 : 노점주,상인,주민)
 - 2015. 3. 19 : 공청회 개최(노점주 30명)
 - 2015. 4. 06 : 학원생 및 노점이용객 대상 2차 설문조사(251명)
 - 2015. 4. 24 : 현안업무 검토회의
 - 2015. 5. 11 : 노점 이전 결정
 - 2015. 5. 15 : 서울시 특별교부금 신청(6/9 교부 478백만원)
 - 2015. 6. 01 : 이전지역 가로수 이식(14주)
- 소요예산 : 22,000천원

□ 추진 방향

- ▶ 편리하고 쾌적한 보행공간 확보
- ▶ 다양하고 활기찬 보행가로 조성
- ▶ 학원가의 먹거리 문화가로 조성



젊고 활기찬 문화거리

□ 추진 절차



□ 디자인 용역계약

- 계약방법 : 수의계약
- 계약업체 : 거리디자인 분야에 사업 경험이 많은 전문업체

□ 과업내용

- 과업의 기본방향
 - 보행환경개선을 위한 다양한 방안 검토 등 최적의 디자인 용역 수립
 - 보행환경을 고려하여 관련 법령에 적합한 계획 수립
- 노점 디자인거리 현황분석
 - 대상지의 지장물, 주변여건 등에 대한 현황 파악
 - 경관현황, 국내외 사례 등 종합 분석
 - 주변환경, 대지조건 등 공간구상 분석 등으로 특화거리 테마 설정
- 기본구상안 작성 및 계획수립
 - 시설조성 계획(목표, 공간개념, 배치기준 등) : 조감도, 단면도 등

- ① 노점배치 : 취급품목별, 구역별, 차별화된 디자인 노점
- ② 쉼터설치 : 주변 상가와 조화된 색상 및 재질 등 고려
- ③ 쉼터조성 : 기존 수목과 어우러진 노점 이용객 휴식공간 확보
- ④ 관리사무소 : 디자인거리를 한 눈에 알 수 있는 형태의 상징성 부여
- ⑤ 보도정비 : 구역별 컬러형 브릭 등으로 조성하여 견고싶은 거리 부각
- ⑥ 전기시설 : 배전함 위치 및 노점별 선로 연결방법 골러
- ⑦ 상·하수도 : 편리하게 이용할 수 있는 공간 확보 및 하수시설 연계

Ⅲ

향후 계획

- 디자인거리 용역 계약원가 심사의뢰 : 7. 3
- “ 계약발주 : 7. 7
- “ 용역 완료 : 8. 6
- 시설공사 발주 : 7 ~ 8월
- 시설물 배치 및 노점 이전 : 9월
- 기존 노점지역 정비 : 10월

붙임 위치도 및 현장사진 1부. 끝.