

등록번호	도로시설과-14333
등록일자	2015.9.16.
결재일자	2015.9.16.
공개구분	대시민공개

주무관	보도관리T/F팀장	도로시설과장	안전건설국장
황인태	황인수	代박제혁	전결 09/16 백기운
협 조			

서울의 중심 **중구**

남대문로주변 보행환경 정비 추가공사 시행

서울의 중심 **중구**

안 전 건 설 국
도 로 시 설 과

남대문로주변 보행환경 정비 추가공사 시행

시 주민참여예산으로 안전하고 쾌적한 보행환경 개선을 위해 공사시행중에 있는 “남대문시장 주변 보행환경 정비공사” 현장 주변 추가공사를 요구하는 민원사항에 대한 처리계획 임.

I 공사 개요

- 공사위치 : 남대문로 10 ~ 남대문로 40(한국은행 맞은편)
- 공사내용 : 보도(B=2~5m, L=300m), 측구 및 경계석, 보행지장시설 정비 등
- 공사기간 : 2015. 6. 3 ~ 11. 29
- 총공사비 : 426,515천원
⇒ 도급비 161,705천원, 관급비 79,326천원, 이전비 및 기타 185,484천원
- 공 정 율 : 80%

II 그간 추진사항

- 2014. 9 : 서울시 주민참여예산 심의 → 공사구간 선정(남대문로 10 ~ 40, 300m)
※ 일반아스팔트로 포장된 남대문로 보도는 장애인블록 미설치, 맨홀 돌출, 침하로 인한 물고임, 균열 등으로 과거 보행환경이 매우 심각한 수준이었음.
- 2015. 4 : 보행지장시설물 정비를 위한 관계기관 협의 및 이설계획 추진
- 2015. 6 : 공사 계약
- 2015. 7 : 공사 착공
- 2015. 9. 현재 : 공사 진행중(공정율 80%)
※ 2015. 9. 15. : 공사 추가시행 건의 민원 발생(남대문로 2 ~ 8-4, 110m)

■ 현장 정비 사진



공사 전



공사 진행 중



공사 전



공사 진행 중

Ⅲ 민원 요지

- “남대문로 남대문시장주변 보행환경 정비공사”를 통해 상권이 활성화되고 거리환경이 쾌적하게 변모하고 있으나, 일부 구간이 배제되어 효과 반감 우려
- 금번 공사시 배제된 구간을 포함하여 남대문로 전구간 보도정비하여 줄 것을 건의
⇒ 공사배제구간 : 남대문로 2 ~ 8-4, 110미터(승례문앞)
- 위치도 및 현장사진



Ⅳ 조치 계획

- 승례문주변은 외국인 등 많은 관광객이 찾는 명소로서, 보행약자의 보행 편의 제공 및 도시미관 개선을 위해 추가공사 시행(민원 의견 수용)
- 「남대문로 남대문시장주변 보행환경 정비공사」 이전비를 활용하여 시공업체 (주)청미건설을 통해 공사시행하고, 추후 설계변경시 정산조치코자 함.
⇒ 추가공사개요

- 공 사 구 간 : 남대문로 2 ~ 8-4간
- 공 사 규 모 : 보도포장 폭 5m, 연장 110m
- 개략 공사비 : 50,000천원

V 사업 효과

- 주민 숙원 해소
- 보행환경 및 도시미관 개선
- 시각장애인 편의 제공. 끝.