

문서번호	안전치수과-19442
결재일자	2015.10.21.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국		
첨범석	류연춘	代최성연	10/21 이준기		
협 조	<p style="text-align: center;"> 기획예산과장 권용대 예산담당 김종호 </p>				

- 2015년 간선도로 빗물받이 준설공사 - 추진현황 및 실정보고

2015. 10.

안전건설교통국
안전치수과

- 2015년 간선도로 빗물받이 준설공사 - 추진현황 및 실정보고

재해(수해) 대비를 위하여 시행중인 「2015년 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)」에 대하여 현재 계약물량을 작업완료하고, 악취 등 민원해소에 신속히 대응하고자 추가적으로 집행잔액(낙찰차액 포함)을 사용하여 작업지시 하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

I 사업 개요

■ 2015년 간선도로 빗물받이 준설공사 (연간단가)

- 사업비 : 200백만원
- 공사기간 : 2015. 3. 02 ~ 2015. 12. 31
- 사업개요 : 빗물받이준설 10,760개소
연결관 준설 1,400개소
- 도 급 자 : (주)토옥산업개발 대표 김영준

II 공사 추진 현황

■ 예산 집행 내역

(단위: 천원)

공 사 명	예산액	공사비 (계약금액)	공정율	낙찰차액	비 고
2015년 간선도로 빗물받이 준설공사 (연간단가)	200,000	174,116	92%	25,884	폐기물 포함

Ⅲ

보고 내용

■ 가을철 낙엽 및 토사가 빗물받이로 유입 퇴적된 상태에서 현재 작업지시한 물량 분 예산을 제외한 잔여 예산으로는 추가 작업지시가 어려운 실정으로 **집행잔액(낙찰차액포함)을 사용하여** 시설물 관리 및 민원해소에 만전을 기하고자 함

Ⅳ

조치 의견

■ 「2015년 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)」에서 발생한 **낙찰차액을 포함한 집행잔액(25,884천원)을 설계변경(증액)에 반영하여** 처리하고 정산 처리하고자 함.

첨부 : 간선도로 빗물받이 준설공사 추가 작업지시 대상 현황 1부. 끝.