

준공기한 연기조치 의뢰서

1. 용역개요

- 가. 용역명 : 종합행정타운 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 나. 도급자 : (주)희림종합건축사사무소 대표 정영균
- 다. 도급비 : 102,880,000원
- 라. 계약일 : 2015년 3월 23일
- 마. 착공일 : 2015년 3월 23일
- 바. 준공기한 : 2015년 12월 31일

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한

용역명	구분	용역기간
종합행정타운 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	당초	2015. 3.23. ~ 2015.12.31.
	변경	2015. 3.23. ~ 2016. 5.31.

- 나. 연기사유 귀책소재 : 동작구청 행정타운건립추진단
- 다. 지체상금 : 미부과
- 라. 준공기한 연기사유
 - 사업방식결정, 기본계획수립 등 일부 과업의 수행시기 미도래
 - 진행중인 지방재정법 타당성 조사, 상도지구단위계획 재정비용역과 연계필요

2015. 11. .

동작구청 행정타운건립추진단장 최 낙 현 (인)

서울특별시 동작구 분임경리관 귀하