

문서번호	추모시설운영처-14142
보존기간	운영구
결재일자	2015.11.24.
공개여부	공개

★주임	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장	
곽성호	박부열	이용노	11/24 김윤기	
협 조	대리	최완전		

『화장로 설비 효율화 방안 검토』

주요사업 변경 시행계획 보고

2015. 11

『화장로 설비 효율화 방안 검토』
주요사업 변경 시행계획 보고

2015년 주요사업의 일환으로 추진코자 한 「화장로 설비 효율화 방안 검토」의 ‘유럽 일체형 선진 화장로 설치(검토)’ 일정을 변경하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 추모시설운영처-180(2015. 1. 6)호, 「2015년 추모시설운영처 주요사업계획 제출」

□ 그간 추진현황

- 중소기업청 R&D사업 참여를 통해 ‘비 예산 사업’으로 추진 중
- 세부 추진현황

담당기관 계획 일정	실행 일정	추진내용	담당기관
‘15. 3월	‘15. 3. 27	· R&D사업 과제 제안서 제출	중소기업청
‘15. 4월	‘15. 5. 26	· R&D사업 과제 채택	중소기업기술정보진흥원
‘15. 4월~5월	‘15. 6. 25	· 개발 기업 선정위한 사업계획서 접수완료 - 접수 업체 : 에어로피에이치이, 세화산업사, 대경에스코	중소기업청
‘15. 5월	‘15. 7. 20	· 개발 기업 선정위한 대면평가 참석	중소기업기술정보진흥원
‘15. 5월	‘15. 7. 29	· 대면평가 결과 추천대상 업체 선정 통보	중소기업기술정보진흥원
—	‘15. 8. 10	· 에어로피에이치이社의 대면평가 결과에 대한 이의제기	중소기업기술정보진흥원
—	‘15. 8. 24	· 대면평가 결과에 대한 기술자문위원회 개최 - 대면평가 결과에 대한 적합성 평가 → 적합 확인	중소기업기술정보진흥원
‘15. 5월~6월	‘15. 11. 18	· 기술개발 수행기업 최종 선정((주)대경에스코)	중소기업기술정보진흥원

※ 계획일정 근거 : 중소기업청 공고 제 2015-88호 「2015년도 구매조건부 신제품개발사업 시행계획 공고」

- 당초 계획 일정대비 6개월 지연발생 → 주요사업 일정 변경 필요

□ 변경 추진계획(안)

- 선진화장로 도입을 위한 R&D사업 일정 변경

당 초	변 경
• '15. 12월 : 도입여부 확정 및 화장로 설계 완료	• '15. 12월 : 개발업체와 기술 개발 계약 체결 완료

※ 변경 사유

- 담당기관의 과제 선정 및 기술개발업체 선정 지연
- 업체의 대면평가 결과에 대한 이의제기로 인한 일정 지연

□ 향후 추진계획

- 기술개발 계약 체결('15. 12월 중)
- 화장로 및 공해방지설비 설계('15. 12월 ~ '16. 11월)
- 화장로 및 공해방지설비 제작·설치('16. 12월 ~ '17. 3월)
- 화장로 시운전 및 검증('17. 4월 ~ 11월)
 - ※ 검증 평가 수행 : 대·중소기업협력재단, 기술전문가, 공단 담당자
- 개발 화장로의 도입 : 성능 검증 후, 적격 판정 시, 도입 검토

첨부 : 1. 중소기업청 공고 일정. 끝.