

등록번호	푸른도시과-1208
등록일자	2016.1.21.
결재일자	2016.1.21.
공개구분	대시민공개

주무관	자연생태팀장	푸른도시과장	안전건설교통국장
황경원	代황경원	양종수	01/21 이명균
협 조			

- 북한산 자락길 조성사업(C구간) -
준공기한 연기 검토보고



서대문구
푸른도시과

- 북한산 자락길 조성사업(C구간) -

준공기한 연기 검토보고

현재 진행중인 「북한산 자락길 조성사업」추진과 관련하여 국립공원계획 변경 및 동절기 공사 중단에 따른 절대공기 부족으로 인해 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공사개요

- 공 사 명 : 북한산 자락길 조성사업
- 위 치 : 북한산(삼하운수 종점 ~ 옥천암)
- 공사기간 : 2015. 08. 31 ~ 2016. 1. 27
- 공사내용 : 목재데크로드, 목재데크계단, 휴게쉼터, 수목식재 등
- 도 급 액 : 금1,711,160,000원(금일십칠억일천일백일십육만원)
- 도 급 자 : 주식회사 희담임업 대표 안성만

2. 변경내용

- 공사기간 변경
 - 당 초 : 2015. 8. 31 ~ 2016. 1. 27
 - 변 경 : 2015. 8. 31 ~ 2016. 5. 31

3. 연기사유 : 환경부 국립공원계획 변경 협의 및 동절기 공사중단에 따른 절대 공기 부족으로 인한 준공기한 연기 필요

4. 연기귀책 : 서대문구청장

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

6. 보고자 의견 : 공사기간을 연장 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 준공기한 연기 사유서 1부.

2. 북한산국립공원 현황도 및 C구간 조성 현황사진 1부. 끝.