

등록번호	안전치수과-1553
등록일자	2016. 1. 26.
결재일자	2016. 1. 26.
공개구분	대시민공개

주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설교통국장		
오상록	서재영	조용기	01/26 代 김홍길		
협 조					

아름다운 변화 열린구쟁 행복도시 서대문

『2015년 하천유지관리 및 시설물정비공사(연간단기)』

준공기한 연기 검토보고(2회)



안전건설교통국
안전치수과

『2015년 하천유지관리 및 시설물정비공사』 준공기한 연기 검토보고(2회)

자연형 하천으로 복원된 홍제천·불광천의 노후 시설물 정비 및 유지관리로 하천이용 주민에게 보다 쾌적하고 안전한 시설물을 제공하고자 시행중인 『2015년 하천유지관리 및 시설물정비공사』의 준공기한을 연기하여 하천 유지관리에 만전을 기하고자 함

I

사업 개요

- 사업명 : 2015년 하천유지관리 및 시설물정비공사(연간단가)
- 사업기간 : 2015. 3. 1 ~ 2016. 1. 31
- 사업내용 : 하천시설물 유지관리, 한강 취수정 및 하천준설 등
- 도 급 비 : 883,000천원
- 도 급 자 : 백산토건(주) 대표 공형섭

II

보고 내용

- 2016년 서울시 재배정 예산인 홍제천·불광천 하천 준설비(약 3억예정)가 2.20일 경 배정이 예정되어, 『2016년 하천유지관리 및 시설물정비공사』는 구비 예산만으로 우선 발주할 예정이나 공사계약까지 다소 시일이 소요되는 실정임.
- 2015년 하천유지관리 및 정비공사는 현재 사고이월(3,500만원)하여 시행중으로 2016.1월말까지 정산한 바, 9,650천원이 감액됨.
- 따라서, 사고이월된 예산 범위내에서 하천청소 및 동절기 제설 등 유지관리에

공백이 없도록 2016. 2월말까지 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅲ 조치 계획

■ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비고
공사기간	2015. 3. 1 ~ 2016. 1. 31	2015. 3.1 ~ 2016. 2. 29	

■ 공사비 도급내역 조정

(단위: 원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비고
도 급 비	883,000,000	883,000,000	0	금액 변동 없음
관 급 비	209,072,660	209,072,660	0	
이 전 비	2,354,000	2,354,000	0	
계	1,094,426,660	1,094,426,660	0	

Ⅳ 향후 계획

■ 본 공사는 2016년 2월말까지 준공기한을 연기하고, 아래와 같이 예산집행에 만전을 기하고자 함.

- 2016. 1. 27 : 준공기한 연기
- 2016. 2. 29 : 정산 및 준공. 끝.