

문서번호	안전치수과-4332
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★ 주 무 관	치 수 팀 장	안전치수과장	안전건설교통국
이석진	송병석	남궁용	03/24 이학구
협 조	기획재정국장                      유제환 재무과장                              김병인		

## 준공기한 연기 검토보고

(관내 노후 사각형거 보수보강 실시설계 용역)

### 용역개요

- 용역명 : 관내 노후 사각형거 보수보강 실시설계 용역
- 용역기간 : 2016.02.19. ~ 03.24.
- 용역비 : 21,230천원(구비)

### 준공기한 연기

- (당초) 2016.03.24. ⇒ (변경) 2016.04.15.

### 준공기한 연기 사유

- 공법선정 지연 및 중간보고회 개최에 따른 준공기한 연기
- 연기사유 귀책소재 : 동작구청 안전치수과
- 지체상금 부과여부 : 미부과

안전건설교통국  
(안전치수과)



# 준공기한 연기 검토보고

「관내 노후 사각형거 보수보강 실시설계 용역」 시행 중, 특허공법 선정 지연 및 용역 중간보고회 개최로 인한 절대공기 부족으로 준공 기한을 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

## I 용역개요

- 용역명 : 관내 노후 사각형거 보수보강 실시설계 용역
- 용역위치 : 본동 노량진배수지 일대 외 6개소  
(□0.6×0.5 ~ □3.0×3.0m, L=4,301.9m)
- 용역기간 : 2016.02.19. ~ 03.24.
- 도급자 : (주)한맥도시개발 대표 최희동
- 용역비 : 21,230천원(구비)

## II 추진현황

- 2016.02.19. : 용역 계약
- 2016.02.24. : 용역 착수
- 2016.03.09. : 공법검토자료 송부 및 중간보고회 준비 지시

## III 보고내용

- 본 실시설계 용역 준공도서 작성에 필요한 공법검토 자료 수집이 지연 되었으며 또한, 용역 기간 내 중간보고회 개최가 어려운 실정이므로

준공기한을 연기하여 용역 마무리에 만전을 기하고, 연내 시행 예정인  
노후 사각형거 보수보강공사를 원활히 추진하고자 함

※ 중간보고회 개최 예정일 : 2016.03.25.(금)

○ 준공기한 연기

- 당초 : 2016.03.24.

- 변경 : 2016.04.15.

○ 준공기한 연기 사유

- 공법선정 지연 및 중간보고회 개최에 따른 절대공기 부족

- 연기사유 귀책소재 : 동작구청 안전치수과

- 지체상금 부과여부 : 미부과

## IV

### 조치의견

○ 상기 내용과 같이 준공기한을 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

끝.