

시유공원 내 테마놀이터 조성사업 추진현황

● 사업취지

- 시유공원 내 노후 놀이터를 「어린이놀이시설 안전관리법」에 충족하도록 하고, 테마가 있는 놀이터로 재조성하여 공원이용활성화 및 만족도를 도모.

● 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2014년
- 대 상 지 : 시유공원 노후 어린이놀이터 46개소(43,170㎡)
- 사업내용 : 놀이·휴게·운동시설, 산책로, 참여공간 등 재조성
- 소요예산 : 총 10,828백만원
- 추진방법 : '12년 시범조성(2개소), '13년 조성(13개소), '14년 조성(31개소)

● 추진실적

- 2011. 09. 08 : 시유공원 내 테마놀이터 재조성 계획 수립
- 2011. 10. 12 : 투자심사 이행 - 조건부 추진
- 2012. 01. ~ 08. : '12년도 사업계획 수립, 기본 및 실시설계용역(2개소)
- 2012. 09. ~ 12. : 공사시행(2개소) 이후 동절기 공사중지(사고이월)
- 2013. 01. ~ 04. : '13년도 사업계획 수립, 용역착수보고회(13개소)
'12년도 사업준공(보라매, 월드컵)

관리청	공원명	놀이터명	면적(㎡)	비고
계	2개소		5,299	
동부공원녹지사업소	보라매	어린이놀이터	2,079	'12 사고이월
서부공원녹지사업소	월드컵	모험놀이터	3,220	'13.4월말 준공

● 향후 추진계획

- 2013. 05. ~ 07. : 기본 및 실시설계용역(13개소)
- 2013. 08. ~ 11. : '13년도 사업 공사시행 및 준공(13개소)
- 2014. 01. ~ 12. : '14년도 사업 공원조성(31개소)

※ 향후 추진계획은 당해 예산 및 정책 등에 따라 일부 변경될 수 있음.