

등록번호	청소행정과-9858
등록일자	2016.5.4.
결재일자	2016.5.4.
공개구분	대시민공개

★주무관	시설장비팀장	청소행정과장	환경도시국장		
김원중	허병구	代김용식	05/04 황도현		
협 조					

『북가좌공중화장실』 설치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협의내용	협의결과	
		협의대상 아님		

**서대문구
청소행정과**

『북가좌공중화장실』 설치결과 보고

기존 무인자동공중화장실은 남녀공용 구조로 주민불편을 해소하기 위해 이를 철거하고 남·녀칸이 분리된 화장실로 확장 설치를 완료하였기에 보고함.

1 추진근거 및 경위

□ 추진근거

- 불광천변 해담는다리 옆 공중화장실 확장·설치 추진계획 : 청소행정과-20198(2015.9.11.)호
- 북가좌 공중화장실 제품선정 : 청소행정과-3704(2016.2.19.)호

□ 추진경위

- 2016. 02. 19 : 북가좌공중화장실 제품선정
- 2016. 03. 24 : 북가좌공중화장실 기초공사 발주
- 2016. 03. 25 : 기타이동식화장실 구매(조달)
- 2016. 03. 30 : 북가좌공중화장실 전기공사 발주
- 2016. 05. 04 : 운영개시

2 사업 개요

□ **공사명** : 북가좌공중화장실 설치공사

□ **위 치** : 서대문구 북가좌동 352-1(불광천변 해담는다리 옆)

※ 이전 무인자동공중화장실 설치 위치에서 확장·교체 설치

□ **화장실 규모**

- **형 태** : 조립식 경량 철골조
- **화장실 면적**

- 26 m² (L 6.5 m x W 4 m)

○ 변기 수

- 남 자 : 소변기 2개, 대변기 1개 (장애인 겸용)

- 여 자 : 대변기 2개 (장애인 겸용 1)

□ 공사기간 : 2016. 4. 5 ~ 5. 14

3 공사 내역

□ 이동식화장실 조달구매 : 45,188 천원

□ 화장실 기초 콘크리트 공사 : 11,800 천원


□ 전기공사(접지) : 1,040 천원

□ 총사업비 : 58,028 천원

□ 설치사진



설치 前



설치 後

4 기대효과

□ 남·녀 공용으로 사용되어 시민 불편을 초래하던 무인자동공중화장실을 남·녀가 분리된 공중화장실로 확장·교체 설치하여 주민불편 해소

- 이전 무인자동공중화장실은 전자동인 특성으로 사소한 것 하나만 고장나더라도 작동을 멈추거나 이용자의 부주의 등으로 내부에 갇혀버리는 등 안전사고의 위험이 있었으나 공중화장실 확장·설치로 관련 위험성 해소

- 화장실 옆에 야외공연장이 들어온 후 화장실 이용객이 지속적으로 증가하여 기존 무인자동공중화장실(변기 1개)로는 이용객을 수용하기 어려웠으나 공중화장실 설치로 주민 불편 해소. 끝.