

문서번호	인사처-5486
보존기간	준영구
결재일자	2016.08.12.
공개여부	공개
방침번호	이사장 방침 제 207호

★팀장	인사처장	경영전략본부장	이사장	
협 조	총무처장			

『지속가능한 일·가정 양립 지원을 위한』

직장어린이집 설치 · 운영 기본계획 변경(안)

2016. 8

『지속가능한 일·가정 양립 지원을 위한』

직장어린이집 설치·운영 기본계획 변경(안)

현재 건립 중에 있는 직장어린이집의 설치 및 운영 효율화를 위하여
시공과 운영 주체를 분리코자 함

1

개 요

추진경위

- 직장어린이집 설치·운영 기본계획(안) 확정(1.20)
- 설치예정 부지 부동산 매매계약 체결(4.21)
 - 성동구 홍익동 302-5,15(한국기원 뒤편) / 대지 81평 / 매매금액 : 18억
- 설계용역 계약체결(6.3)
 - 계약업체 : 에이디아이종합건축사무소 * 8.31 준공예정
- 운영사업자 계약체결(7.15)
 - 계약업체 : 킨더솔레보육연구소 * 운영기간 17년 ~ 18년(2년)
- 市 경관심의(1차) 개최(7.27)
 - 심의결과 : 조건부(보고) 의결 * 심의내용 반영여부 차기 위원회 확인
- 市 경관심의(2차) 개최 예정(8.17)

추진방향 : 시공과 운영 분리

- 시공 : 건축 등 분야별 전문기술인력을 확보하고 있는 총무처에서 관장
- 운영 : 인사처 복지후생팀에서 관장

건립계획

- 위치 : 성동구 홍익동 302-5,15(한국기원 뒤편)
 - 부동산 매매계약 체결(4.21) / 대지 81평 / 매매금액 : 18억

 건축계획(안)

- 방 법 : 구옥 철거 후 신축
- 연면적 : 지상 3층 440㎡(130평)
- 정 원 : 45명(최대 59명)

구 분	내 용
1 층	원장실, 교사실, 보육실, 창고, 화장실, 조경, 주차장(2면)
2 층	보육실, 조리실, 화장실
3 층	보육실, 유희실, 다용도실, 화장실
옥상층	어린이놀이터

 업무분장 변경계획(안)

구 분	당 초	변 경
부동산 매입	총무처	변경 없음
설계 및 공사	인사처	총무처
운영사업자 선정	인사처	변경 없음
건축물 인허가 (사용승인 및 보존등기 등)	인사처·총무처	총무처
어린이집 인허가 (직장어린이집 인가 등)	인사처·총무처	인사처
어린이집 시설물 유지관리	-	총무처
어린이집 운영	인사처	변경 없음

 향후일정

건물신축	설계용역완료	입찰 및 공사착공	공사준공	어린이집 개원
개원준비	원장 선임	학부모설명회	입학설명회	운영위원회 구성
추진일정	(~ 9월중)	(~ 10월중)	(17. 2월)	(17. 3월)

※ 市 경관심의, 인허가 진행 상황 등에 따라 추진일정 변동 가능

 행정사항

- 직장어린이집 건축 담당자 인사발령 : 인사처
- 市 경관심의 지연 등에 따른 설계용역 계약 연장여부 검토 : 총무처. 끝.