

2 사회주택종합지원센터 개소

〈주택정책과〉

- ◆ 청년주거문제 등 당면한 주거난을 공공과 민간의 협업을 통해 해결하고자 공급중인 사회주택을 지원할 종합지원센터를 개소하고자 함

□ 추진개요

- 추진근거 : 「서울특별시 사회주택 활성화 지원 등에 관한 조례」 제24~26조
- 수탁기관 : (재)한국사회투자(대표 이종수)
- 위탁기간 : 2016. 4 ~ 2017. 12(2년간)
- 위탁사무 : 사회주택, 빈집 리모델링 주택, 공동체주택 등 민간임대 공급 활성화 지원 등
- 사업비 : 430백만원('16)

□ 운영개요

- 위치 : 서울 중구 수표로 인성빌딩 6층
※ 동일 건물(2층)에 수탁기관인 (재)한국사회투자 소재
- 규모 : 전용 82.5 m^2 (25평)
- 운영인력 : 5명(센터장 1, 직원 4)

□ 1/4분기 추진실적

- '16. 3. 4 : 수탁기관 선정
- 2개 업체 접수 / 적격자선정심의결과 1개 업체 선정
- '16. 3.28 : 인력채용 공고 및 사무공간 임대차계약
- '16. 4. 6 : 위·수탁협약체결

□ 향후계획

- '16. 5월초 : 센터 오픈 예정
※ 사회주택위원회 위원 위촉, 사회(공동체)주택 사례 전시회, 현장 간담회 개최

- ◆ 입주자간 공동체활동을 함께하면서 다양한 생활문제 해결
- ◆ 지역맞춤형 표준모델 공급을 통해 새로운 주거문화 확산기반 조성

□ 추진개요

- 다양한 공동체주택 표준모델 확산
 - 공공영역에서 선도적으로 계층별 수요맞춤형 공동체주택 공급
 - 민관협력 토지임대부 확대 및 토지임대부 분양전환 개발·보급
- 공동체주택 기반 조성 및 확산 방안 마련
 - 공동체주택 활성화를 위한 수요·공급 인력풀 구축
 - 민관 간 상시적인 소통과 협력이 가능한 플랫폼 구축
 - 시민·건축가·사업자 간 정보교환의 장 마련을 위한 박람회·전시회 개최

□ 1/4분기 추진실적

- '16. 1월 : 활성화 관련 TF회의 및 수요·공급 인력풀 관련 자문회의 개최
- '16. 2월 : 수요·공급 인력풀 구축 및 미매각부지 활용 보급 계획 수립
 - 공동체주택 인식 관련 설문조사 및 공급자문 인력풀 구축
 - 신내동(보육·청년형), 우면동(보육형) 지역전문가 자문 및 유관기관 협력회의
- '16. 3월 : 매뉴얼 개발계획 수립 및 자가소유공동체주택 대출 융자 추천
 - 매뉴얼 통해 수요자에게 사전정보 제공 및 입주후 갈등 유발요소 사전 습득
 - 자가소유공동체주택(화곡동, 총 7세대) 입주예정자 2명 대출 실시

□ 향후계획

- '16. 4월 : 공동체주택 조례 제정계획 수립
- '16. 5월 : 온라인 전용 플랫폼 구축 및 박람회·전시회 사전작업 준비
- '16. 6월 : 공동체주택 수요희망 인력풀 조사 실시

- ◆ 종합적 건축물 안전관리 토대 마련위한 기본방향 수립 및 종합대책 추진
- ◆ 건축분야 사고수습 위주에서 안전예방체계로의 적극적 대응 강화
- ◆ 안전한 건축환경 조성 및 안전 인프라 구축·확산 위한 범죄예방 사업추진
- ◆ 재난발생시 신속한 대응체계 가동 및 체계적 안전관리 위해 통합시스템구축

□ 추진개요

○ 건축물 안전관리 기본방향 종합대책 수립추진 → 종합적인 건축안전 토대마련

- 안전취약 건축물 분석 및 개선대책 마련 후 효과적인 장·단기 실행방안 추진

《건축물 재난 및 안전관리 기본방향 수립용역 추진》

▶ 수행기관 : 서울연구원

▶ 주요내용 : 건축물 노후도 및 재난위험시설 특성분석, 건축안전 기본방향 및 추진전략, 분야별(소규모 노후건축물, 건축공사장 등) 종합대책 마련 등

○ 소규모 건축물 공사장 등 잠재적 재난위험시설 안전점검 확대시행 → 안전사각지대 해소

- 안전 사각지대인 소규모 공사장 안전점검 등 관리 강화통해 재난발생예방

○ 「범죄예방 우수건물 시범사업」 인증제 추진 → 건물침범 범죄예방

- 도시형생활주택 및 오피스텔 대상으로 평가 후 인증서 및 인증마크 수여
- 건물침범범죄로부터 안전한 건축환경 조성 및 사회안전 인프라 구축·확산유도
- 범죄예방 및 안전한 건축환경 조성위해 서울경찰청과의 상호협업추진

《범죄예방진단팀 시범운영계획 추진개요(서울경찰청)》

▶ 성동·동작·관악서(3개관서)에서 '16.4~6월간 예방대책수립 및 시설환경개선

▶ 원룸, 아파트, 대형마트, 편의점, 공원등에 대하여 인증기준 충족시 인증패수여

○ 「재난취약시설 통합정보관리시스템 구축」 추진 → 재난위험 대응 체계적 관리

- 재난취약시설의 체계적 점검, 기록, 관리 등을 위해 통합적으로 정보 관리
- 기존 각 시스템상 분산되어 관리된 정보 통합 및 재난발생시 신속한 대응체계 마련
- 용역추진일정 : 용역입찰공고('16. 4월), 용역계약체결('16. 5월)

□ 1/4분기 추진실적

○ 소규모 건축공사장 안전관리 단계별 대책마련

단계별	추진사항	비고
건축허가	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건축허가 조건부여 또는 안내 - 철거 시 인접 석축·옹벽 등 안전조치 및 위해방지 철저 - 착공 시 인접 석축·옹벽 등 영향검토서 및 위해방지대책 제출 - 사용승인신청 시 최종 지반조사보고서 제출 등 	
착공신고	<ul style="list-style-type: none"> ■ 착공신고 도서검토 - 흙막이 설계도서 및 지반조사보고서 추가 제출 - 인접 석축·옹벽 등 영향검토서 및 위해방지대책 검토 후 신고 수리 	
시공 중	<ul style="list-style-type: none"> ■ 굴착공사장 안전관리 강화 - 점검대상 : 비상주감리 대상 굴착공사장 - 점검시기 : 2회(착공신고 후, 흙막이공사 완료 후)이상 - 점검방법 : 전문가집단과의 협업 점검 	

○ 재난위험시설 안전점검 및 해소

- 재난위험시설 대상 및 점검 : D급(142개소, 월 1회), E급(14개소, 월 2회)

구분	성북구 정릉스카이연립 공공주택 지구지정 추진	관악구 강남아파트 주택재건축정비사업 추진
추진사항	<ul style="list-style-type: none"> ·주민공람(3.18~3.31) ·도시계획위원회(4.6 원안가결) ·재개발 정비예정구역 해제추진(5월) 후 공공주택 지구지정(예정) 	<ul style="list-style-type: none"> ·공공참여 방안으로 SH공사와 공동 시행을 위해 TF팀 구성하여 검토 추진

※ E급 시설 중 거주는 3개동(정릉스카이연립 3), 사용금지는 11개동임

□ 향후계획

- 취약시기별 특별점검 : 우기(5~6월), 추석(9~10월), 겨울철(11~12월)
- '16. 하반기 : 소규모 건축물 등 안전점검대상 확대추진
- 「범죄예방 우수건물 시범사업」 인증제 추진
 - '16. 5월 : 자치구 신청접수·제출(건축주 → 자치구 → 시)
 - '16. 6월 : 인증위원회 심사(현장점검 포함) 및 인증서 수여

- ◆ 민간 대형건축물에 설치되는 공개공지의 체계적인 관리와 이용 활성화를 위하여 전문가 실태조사를 통한 DB구축과 사회적기업 등이 참여하는 공적 관리사업 등을 발굴·지원하여 시민에게 도심 속의 열린 쉼터를 제공

□ 추진개요

- 공개공지 설치 현황 : 1,583개소, 면적 1,053,100 m^2 (=여의도공원 45배)
 - 설치대상 : 연면적 5천 m^2 이상 다중이용건축물 (문화집회, 판매, 업무, 숙박 등)
 - 설치면적 : 연면적에 따라 대지면적의 5~10% 설치
- 행정2부시장 방침(제243호('15.6.22.))에 따라 공개공지 이용 활성화 대책 시행
 - 공개공지 설치이용 10계명 및 가이드라인 마련 시범 실태조사 용역 완료 ('15. 6~12월)



□ 1/4분기 추진실적

- 공개공지 전수 실태조사(관리카드 작성) 및 DB구축 시행(예산 : 0.9억)
 - 자치구별 보조금 교부(조성개소 따라 1,000~13,000천원) 후 외부 전문가 실태조사 중('16.3월)
 - 공개공지관리시스템(모두의공간) 개선을 위한 국토교통부 협업 추진 중('16.4월)
- G밸리 공개공지 활성화를 위한 리모델링사업 시행(예산 : 6억)
 - G밸리 견고싶은 거리조성사업과 연계한 공개공지 리모델링 사업비(5.5억) 교부('16.3월)
 - 사회적기업 등을 활용한 이용 활성화사업 추진 중('16.4월)
- 공개공지 관리 개선 및 이용 활성화 방안 용역 시행(예산 : 0.6억)
 - 공개공지 유형화 및 유형별 가이드라인 및 이용 활성화 방안 마련 용역 추진중('16.4월)

□ 향후계획

- '16. 4 ~ 6월 : 자치구별 전수 실태조사(관리카드 작성) 및 국토부 협업
- '16. 4~11월 : 공개공지 관리 개선 및 이용 활성화방안 용역 발주·시행
- '16. 4~12월 : G밸리 공개공지 리모델링 및 이용 활성화사업 발주·시행

- ◆ 사회적 취약계층이 거주하는 고시원에 대하여 소방시설 등 안전시설 설치를 지원함으로써 주거공간의 안전성을 향상시키고자 함

□ 추진개요

- 지원대상 : 취약계층 밀집거주지역 고시원('16년 40개소 지원예정)

- 취약계층 거주비율 50%미만 제외
 - 건축법 위반 건축물 및 다중이용업소법 위반 사업자 제외
 - 자치구별 안배
 - 임대료가 저렴한 고시원 우선 지원
 - 동일 사업자가 2개소 이상 지원신청 시 1개소 외 후순위로 검토
 - 건물 소유자와 사업자가 동일한 고시원은 후순위로 검토
- ※ 지원 신청 총금액이 예산을 초과하는 경우, 취약계층의 주거안전 향상 취지에 부합하기 위하여 월세가 저렴한 고시원을 우선 지원

- 지원조건 : 안전시설 설치 후 5년간 임대료 유지
⇒ 협약 미이행시 사업비 환수
- 지원내용 : 화재감지기 및 간이스프링클러 등 소방시설 설치비용 지원
- 관련예산 : 570백만원

□ 1/4분기 추진실적

- 2016. 3월 : 노후고시원 안전시설 설치 지원 사업 추진계획 수립
⇒ 소방 안전시설 설치 지원대상 기초조사 협조 요청(서울시→자치구)

□ 향후계획

- '16. 4월 : 민간대행사업자 업무 대행 협약 체결
- '16. 5월 : 지원대상 선정 및 안전시설 설치 지원서 접수
- '16. 6월 : 노후 고시원 안전시설 설치 업무 협약 체결(서울시, 고시원 운영자)
- '16. 7월~8월 : 공사시행
- '16. 9월 : 공사완료 신고 및 공사비 지급 청구
- '16. 10월~12월 : 공사비 지급

- ◆ ‘상생(相生)· ‘동행(同幸)’ 맑은 아파트 문화 확산
- ◆ 관리비 거품을 빼고 갈등은 줄이는 맑은 아파트 만들기 지속 추진

추진개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 온라인 투표, 공동체 활성화, 아파트 관리품질 등급제, 공동주택관리 사회적 기업 도입 등 7개 사업 추진

추진계획

- 자발적인 주민참여 확대
 - 온라인 투표 전면 확대 실시(‘15년 시범실시 23단지 → ’16년 900단지)
 - 공동체 활성화 통한 주민역량 강화 (아파트관리 주민학교 : 4회 / 200명)
- 관리운영 비리 사전 예방
 - (의무관리단지) 취약분야 기획 실태조사 실시 : 25개 단지 이상
 - (비의무관리단지) 소규모 공동주택 관리 컨설팅 실시 : 50개 단지
- 공개성 · 투명성 강화
 - 아파트 관리품질 등급제 추진 : ‘16년 1,500세대 이상 96개 단지(평가단 구성)
 - 아파트 관리 사회적기업 도입 : 기존 관리업체(46개)의 사회적기업 인증 유도

1/4분기 추진 실적

- 온라인투표 지원예산 교부 : 22개 구 302,100천원 (집행률 86%)
- 아파트 품질관리 평가 : 평가위원 위촉 26명, 4개 단지 평가 완료
- 취약분야 기획조사 : 2개 단지, 주택법령 등 위반 총 45건 적발
- 공동체 활성화 공모사업 지원 : 12개 자치구, 130단지, 215백만원

향후계획

- 사회적기업 도입추진 : 상반기 3개 업체, 하반기 5개 업체
- 온라인 투표 실시 : 900단지 360,000세대 (4월~12월)
- 취약분야 기획조사, 소규모 공동주택 컨설팅 등 지속 추진

- ◆ 수직증축을 포함한 세대수 증가형 리모델링 허용하는 「주택법」 개정('14.4.)
- ◆ 노후 아파트의 체계적 관리 및 수명연장을 위한 DB 구축 및 지원방안 검토
- ◆ 리모델링으로 인한 세대수 증가가 기반시설에 미치는 영향 검토 등 리모델링을 체계적으로 관리하고 활성화 지원을 위해 기본계획 수립

□ 추진개요

- 추진근거 : 「주택법」 제42조의6 (기본계획 수립권자 및 대상지역 등)
- 추진배경
 - 리모델링 활성화를 위한 주택법 개정 ('13.12.24 공포, '14.4.25 시행)
 - ※ 수직증축 리모델링 허용(최대 3개층), 세대수증가 허용범위 확대(10%→15%)
 - 서울시 공동주택 리모델링 지원에 관한 조례 공포·시행 ('14.5.14.)
 - ※ 자치구 리모델링 지원센터 설치·운영 근거, 리모델링 시기조정 방법 등 규정
- 용역비 : 418,000천원
- 용역기간 : '14. 7. ~ '16. 10.
- 용역자 : (주)미래이엔디, (사)한국도시설계학회, (주)비엠도시건축사사무소
- 주요내용
 - 기본계획의 목표 및 기본 방향 제시
 - 리모델링 대상 공동주택 현황 조사 및 세대수 증가형 리모델링 수요 예측
 - 세대수 증가 및 증축형 리모델링에 따른 도시관리방안 제시, 리모델링 지원방안 제시

□ 1/4분기 추진실적

- '16. 1. 19 : 9차 자문회의(기본계획 수립에 따른 파급효과 검토 등)
- '16. 1. 29 : 행정2부시장 보고
- '16. 2. 19 : 정책특보 보고
- '16. 3. 09 : 10차 자문회의(리모델링 미동의자 대책 검토 등)
- '16. 4. 15 : 도시계획 정책자문단 보고 및 자문

□ 향후계획

- '16. 4월 : 시장 보고 및 시의회 사전 보고
- '16. 5월~6월 : 주민공람공고 및 시의회 의견청취
- '16. 7월~8월 : 도시계획위원회 심의
- '16. 8월~9월 : 결정고시

- ◆ 압구정 아파트지구 개발기본계획 변경은 개발기본계획상 용적률 부존재 등으로 재건축 추진이 곤란하여, 노후화된 한강변 대표적 주거지에 대한 미래지향적인 재건축을 유도하기 위하여 개발기본계획 변경을 추진

□ 추진개요

○ 추진근거

- 도시 및 주거환경정비법 제5조 제3항, 제4조
- 서울시 도시 및 주거환경정비조례 제38조 제5항, 규칙 제29조

○ 대상지구 : 압구정 아파트지구(3개지구, 24개단지, 1,151,188.7 m^2)

○ 용역비 : 금772,129천원(시비 50%, 구비 50%)

○ 용역기간 : 2014.11.21 ~ 2016.05.13.

○ 용역내용

- 정비계획변경 : 현황조사, 도시계획시설, 건축물에 대한 계획 등
- 사전경관계획 : 기본방향 및 목표설정, 입체적 도시공간구조 기본구상 등
- 기타용지계획 : 주택용지 외 정비계획 수립대상 범위 내 기타용지에 대한 사항

□ 추진실적

- '15. 3.24 : 중간보고회(자문단 회의)개최
- '15. 3~8월 : 1차 주민아카데미(7500명 참석), 2차 주민아카데미(1,2000명 참석)
- '15.10~12월 : 중간보고회 및 부시장 보고(2회)
- '16. 1. 7 : 자문회의 개최(구상안 및 향후 추진 방향에 대한 자문)
- '16. 1.29 : 총괄 건축가 자문

□ 향후계획

- '16. 5월 : 주민설명회, 주민공람, 도시계획위원회 심의
- '16. 9월 : 심의결과 조치 및 최종보고
- '16.10월 : 정비계획 결정 고시

10 회현 제2시민아파트 정리사업 추진

〈공동주택과〉

- ◆ '06년 회현제2시민아파트 정리계획에 의거 '07년부터 '14년까지 352세대 중 161세대 정리
- ◆ '15년부터 강남권 포함 특별공급지구 확대 추진하여 37세대 보상 완료
- ◆ '16년 본예산 92억원을 확보하여 상반기 중 64세대를 우선 보상하고 향후 120억원을 확보 잔여 90세대를 정리코자 함

□ 추진개요

○ 대상지 현황

위 치	부지면적(m ²)	건물동수	호수	규모	안전등급	준공년도
회현동 147-23	3,964.7 (시유지)	1개동 (지상10층/지하1층)	352호	12평	D급 (‘04년)	’70. 5월

○ 보상현황('16년 4월 현재) : 총 352세대 중 250세대 완료(71%)

(세대, 백만원)	총계	'07~'14년	'15년	'16년 상반기 (본예산)	'16년 하반기 이후(추경 등)
보상세대수	352	161	37	64 (예정)	90
보 상 비	43,000	17,075	4,747	9,169	12,009

※ 보상 기준 ('16년 평균 건물보상가격 : 약 133,066천원)

□ 1/4분기 추진실적

- '16년 4월 현재 52세대를 정리하여 102세대가 남아 있음
 - '16년 4월 현재 본예산 9,169백만원 중 7,128백만원 집행
- '16년 정리를 목표로 1월~3월 주민이 참여하는 T/F팀 운용(회의 7회)
 - 서울시, 중구, SH공사, 코디네이터, 주민대표로 구성, 상시 소통채널 구축 및 지속 협의
- 4월부터는 갈등전문가가 중재하는 갈등조정협의회 추진(2회)
 - 전문가가 중재하는 회의를 4.14(목)부터 추진하여 주민 이해 설득

□ 향후일정

- '16.04~'16.06 : T/F팀 및 코디네이터 운용 지속적 협상
 - 갈등전문가를 활용 시·구·SH공사 및 주민대표로 구성된 조정협의체를 구성 집중 협의
 - SH공사 공급예정지역 전체에 대한 특별분양권(마곡, 위례 등) 제공
 - 세입자, 거주가옥주에게 임시거주용 주택 제공 등을 통한 지속 협의 추진
- '16.07~'16.08 : 예산확보 및 협의추진
- '16.09~'16.12 : 잔여세대 이주독려 등 보상추진

11 한옥마을 지구단위계획 재정비 추진

〈한옥조성과〉

◆ 역사문화도시 서울의 대표적인 도시공간의 보전·회복, 지역가치 제고를 위하여 한옥마을에 대한 지구단위계획 재정비 추진

□ 추진개요

구 분	북촌	경복궁서측	조계사주변
위 치	종로구 가회동·삼청동 일대	종로구 체부동·효자동 일대	종로구 견지동 일대
면적(m ²)	1,076,000	582,297	66,698
건축물 현황 (한옥/비한옥)	2,782동 (1,233동/1,549동)	2,136동 (668동/1,468동)	82동 (25동/57동)
지구단위계획 결정·고시일	'10.01.21	'10.04.15	'13.06.13
추진현황	실태조사 및 운용평가 중 (재정비 여부 결정)	지구단위계획 재정비 중	지구단위계획 재정비 중

□ 1/4분기 추진실적

- 북촌 지구단위계획구역
 - 실태조사 및 운용평가 용역 추진 중
- 경복궁서측 지구단위계획구역
 - 지구단위계획 재정비안 주민설명회('16.1.)
 - 지구단위계획 재정비안 열람공고('16.3.3~17, 14일간)
 - ※ 주민협의체 회의 등(13회)을 통한 주민의견 수렴('15.1~'16.2)
- 조계사주변 지구단위계획구역
 - 지구단위계획 재정비 용역 계약 및 착수('16.1)

□ 향후계획

- '16. 5월 : 경복궁서측 지구단위계획 재정비 결정·고시
- '16. 8월 : 북촌 지구단위계획 실태조사 및 운용평가 완료
- '16.11월 : 조계사주변 지구단위계획 재정비 결정·고시

12 서울시 한옥통합정보시스템(1차) 오픈 및 한옥포털(2차) 구축

〈한옥조성과〉

- ◆ 서울시 한옥정책 홍보 및 한옥관련 콘텐츠의 효과적 관리·활용을 위한 기반 플랫폼 「서울시 한옥통합정보시스템(1단계)」 오픈('16.5.예정)
- ◆ 서울시 전역 한옥자산 및 연계정보의 체계적 DB구축 및 활용시스템 「한옥포털(2차)」 구축

□ 추진개요

구 분	'15년(1단계)	'16년(2단계)
형 태	한옥통합정보시스템	한옥포털
기 간	'15.6~'16.5	'16.5~'17.1
소요예산	217,000천원	223,791천원
지역적 범위	한옥밀집지역	서울시 전역
주요내용	생활밀착형 한옥정보 (한옥 거주자, 관심자 대상)	한옥 연계정보, 관광·역사문화자원 (국내외 방문객, 일반시민 대상)

※ '17년도(3단계) : 한옥포털 기능 수행(전국 한옥정보 연계)

□ 1/4분기 추진실적

- 「서울시 한옥통합정보시스템(1단계)」 오픈 심의 진행(정보기획담당관)
- 「서울시 한옥포털(2단계)」 사업 계획 수립
 - 한옥포털로서의 기능 고도화, 이용환경 개선 및 다국어 서비스 확대 구축
- 「서울시 한옥포털(2단계)」 사업 계약 입찰공고
 - 계약 입찰공고(3.25~4.15) 및 제안서·가격입찰서 접수(4.15)

□ 향후계획

- '16. 5월 : 「서울시 한옥통합정보시스템」 오픈 및 1단계 사업 완료
- '16. 5월 : 「서울시 한옥포털」 2단계 사업 계약 및 착수
- '17. 1월 : 「서울시 한옥포털」 시스템 오픈 및 2단계 사업 완료

13 한옥 공공시설 건축 및 골목길 환경개선

〈한옥조성과〉

- ◆ 시민이 일상에서 쉽게 한옥을 접하고 체험할 수 있도록 한옥 공공 건축물 건축 및 역사문화마을과 어울리는 보행환경의 한옥골목길 조성

□ 추진개요

- 한옥 공공건축물 건립

사업명	종로구	은평구	
	한옥체험관	韓문화 너나들이센터	한옥마을 한옥전망대
위 치	자하문로17길 12-11(옥인동)	진관동 128-16	연서로50길 8(진관동)
규 모	연면적 : 138.55㎡ 층 수 : 지상1층	연면적 : 약 330㎡ 층 수 : 지하1층/지상2층	한옥전망대 1개동
건립비(시비)	1,256백만원(500백만원)	1,500백만원(1,500백만원)	300백만원(300백만원)
사업내용	세종대왕 자료 전시, 인문학 교육, 온돌체험 시설 건립(한옥 3동)	한옥형 종합관광안내 센터, 한문화 전시 및 체험시설 건립(한옥 1동)	은평역사한옥박물관 옥상에 은평한옥마을을 조망하는 전망대 등 설치

- 한옥골목길 개선사업

자치구	종로구	성북구
위 치	통인동, 통의동 내 2개소	선잠단지, 앵두마을 내 2개소
사업비(시비)	830백만원(830백만원)	900백만원(900백만원)
사업내용	골목길 420m 보행환경 개선	골목길 500m 보행환경 개선

□ 1/4분기 추진실적

- '16. 2월 : 성북구 한옥골목길 개선 사업비 교부
- '16. 2월~ : 전신주지중화 한전 협의(서울시·종로구·한전)
- '16. 3월 : 종로구 한옥체험관 건립 사업비 교부
- '16. 3월 : 은평구 韓문화 너나들이센터 및 한옥전망대 지원계획 수립

□ 향후계획

- '16년 : 한옥체험관(8월) 및 한옥전망대(12월) 건립 완료
- '17년 : 성북구 한옥골목길 개선(6월) 및 韓문화 너나들이센터(10월) 건립 완료