

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	공원녹지과-32712
등록일자	2014.12.15.
결재일자	2014.12.15.
공개구분	대시민공개

주무관	공원관리팀장	공원녹지과장	도시환경국장
윤영문	이문기	하재호	전결 12/15 배경섭
협조자			

## 2014년 공원등 유지보수 설치공사 준공기한 연기보고

- 위 치 : 강남구 양재대로 478 외 123개소
- 공사기간 : 2014. 3. 1 ~ 2014. 12. 31
- 공사내용 : 공원등 설치 27본, 철거 25본, 분전함 교체 5면, 케이블 매설 500m, 램프·안정기 교체 600개, 분전함 교체 5면, 접지 및 절연저항 측정 650개소, 기타 신속한 민원처리 등
- 공사기간 변경
  - 당 초 : 2014. 3. 1 ~ 2014. 12. 31
  - 변 경 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28
- 연기사유 : 본 공사 준공일은 14. 12. 31일로 15년 예산일정 등이 지체되어 공사설계, 계약원가심사, 공고, 적격심사 등 공사발주 기간이 절대부족하므로 현장민원을 처리하기 위하여 준공기한 연기가 불가피함.

2014. 12. .

강 남 구  
( 도시 환경 국 )  
( 공 원 녹 지 과 )

# 2014년 공원등 유지보수 설치공사 준공기한 연기보고

우리구에서 발주하여 시공중인 『2014년 공원등 유지보수 설치공사』의 현장여건 변화로 아래와 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자합니다.

## I 공사 개요

- 공 사 명 : 2014년 공원등 유지보수 설치공사
- 위 치 : 강남구 양재대로 478 외 123개소
- 공사기간 : 2014. 3. 1 ~ 2014. 12. 31
- 공사내용 : 공원등 설치 27본, 철거 25본, 분전함 교체 5면, 케이블 매설 500m, 램프·안정기 교체 600개, 분전함 교체 5면, 접지 및 절연 저항 측정 650개소, 기타 신속한 민원처리 등
- 도 급 자 : 주식회사 세기전설(대표 최창선)
- 소요예산 : 185,129천원
- 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원 유지관리, 공원등 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

## II 준공기한 연기

- 공사기간 변경
  - 당 초 : 2014. 3. 1 ~ 2014. 12. 31
  - 변 경 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28
- 연기사유 : 본 공사 준공일은 14. 12. 31일로 15년 예산일정 등이 지체되어 공사설계, 계약원가심사, 공고, 적격심사 등 공사발주 기간이 절대부족하므로 현장민원을 처리하기 위하여 준공기한 연기가 불가피함

- 연기사유 귀책소재 : 강남구청 공원녹지과
- 지체상금 부과여부 : 미부과

### III

### 보고자 의견

- 상기와 같이 준공기한 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.  
끝.