

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	기획예산과-2594
등록일자	2015.2.16.
결재일자	2015.2.16.
공개구분	대시민공개

주무관	혁신평가팀장	기획예산과장	기획경제국장	부구청장 직무대리	구청장
권순표	공승호	김용운	문경수	주윤중	02/16 신연희
협조자					

- 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 -

## '14년도 3/4분기 및 4/4분기 공약사업 평가결과 보고

- **평가대상** : 총 9개 분야 60개 공약사업 72개 세부사업
- **평가대상기간** : 2014. 7. 1 ~ 2014. 12. 31
- **평가자** : 기획예산과장(총괄), 혁신평가팀 4명
- **평가방법** : 공약사업 추진현황 자료분석 및 현장확인 병행 평가
- **평가결과**

공약 세부사업수	사업완료	추진중			비고
		소계	정상추진	일부추진	
72	3(4%)	69(96%)	63(88%)	6(8%)	

- **완료 : 4% (3개 사업)**
  - ▶ 국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대 (2014. 4/4분기 완료)
  - ▶ 도시재난안전과 신설로 각급 재난 대처 (2014. 4/4분기 완료)
  - ▶ 나라사랑 대형 태극기 설치 (2014. 4/4분기 완료)
- **정상추진 : 88% (63개 사업)**
  - ▶ 청담, 신사, 압구정동 일대 한류스타거리 조성 외 62개 사업
- **일부추진 : 8% (6개 사업)**
  - ▶ 국기원 명소 업그레이드 사업 외 5개 사업

**강 남 구**  
(기 획 예 산 과)

- 민선6기 구청장 공약사업의 성공적 추진을 위한 -  
**'14년도 3/4분기 및 4/4분기 공약사업 평가결과 보고**

2014년도 3/4분기 및 4/4분기 공약사업 추진실적을 평가·분석하여 향후 공약사업 추진에 평가결과를 반영하고 환류함으로써 민선6기 구청장 공약사업 추진목표의 100% 달성을 견인하고자 함.

## I 평가방향

- 정기적인 평가 실시로 공약사업의 성공적인 추진을 견인
- 평가결과의 공개·환류로 행정의 투명성 및 효율성 제고

## II 평가개요

- 평가대상 : 9개 분야 60개 공약사업 72개 세부사업
- 평가대상기간 : 2014. 7. 1 ~ 2014. 12. 31
- 평가자 : 기획예산과장(총괄), 혁신평가팀 4명
- 평가방법 : 공약사업 추진계획 대비 실적분석 및 현장확인 병행 평가
- 평가내용 및 기준
  - 사업별 추진현황 파악 후 진도율 분석
    - 실행계획 대비 목표달성률, 추진성과 등을 종합적으로 분석
  - 추진상 장애요인과 문제점 분석 후 향후 목표달성도 여부 분석
    - 각 요인별 실행가능 대안 제시, 구청장 지시사항 이행 여부 등 확인
  - 평가기준 : **5단계로 분류**
    - **“완료, 정상추진, 일부추진, 보류, 폐기”** (☞ 평가기준 붙임)

## 1. 총 평

- '14년 3/4분기 및 4/4분기 민선6기 구청장 공약사업 9개 분야 60개 사업(세부사업 72개)에 대한 추진실적 평가 결과,
  - ▶ 3개(4%) 사업은 추진완료, 63개(88%) 사업은 정상추진, 6개(8%) 사업은 추진실적이 다소 미흡하지만 차질없이 추진하고 있었음.
  - ▶ 추진완료 3개 사업은 '국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대', '도시 재난안전과 신설로 각급 재난 대처', '나라사랑 대형 태극기 설치' 이며, '나라사랑 대형 태극기 설치' 사업은 주민여론 수렴을 통한 최적의 위치 선정으로 구민들로부터 호평을 받았으며, 강남을 방문하는 시민들에게 태극기의 도시, '안보 일번지 강남' 을 알리는 홍보효과를 높인 점을 평가하여 우수사업으로 선정하였음.
  - ▶ 정상추진 63개(88%) 사업은 국내·외 어려운 경제여건과 세월호 참사 등으로 침체된 사회 분위기 속에서도 정상추진 하였으며, 특히, 불광 불급의 정신으로 사업추진에 매진하여 탁월한 성과를 거둔 4개사업('코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 명소 업그레이드', '학교 주변 퇴폐 업소 근절', '강남복지재단 설립과 기부문화 활성화', '구룡마을 수용사용 방식의 공영개발로 추진')을 공약사업 추진 우수사업으로 선정하였음.
  - ▶ 사업추진이 다소 미흡한 6개 사업은 '국기원 명소 업그레이드', '기가 시티 건설로 창조경제 인프라 구축', '위례~신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설', '주택가 등 주차난 해소를 위한 공영 주차장 확충', '재건마을 무허가 판자촌 정비', '방범 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대' 이며, 사업추진이 미흡한 주요원인은 중앙부처, 민간기업 등 관계기관 협조 어려움 등으로 파악되었음.
- 향후, 지속적으로 심사분석을 실시하고 평가 결과를 각 부서에 통보하여 사업 평가의 환류가 이루어지도록 함으로써 공약사업 추진목표의 100% 달성을 견인하고자 함

## 2. 사업추진 현황

공약 세부사업수	사업완료	추진중			비고
		소계	정상추진	일부추진	
72	3(4%)	69(96%)	63(88%)	6(8%)	

### ○ 완료 : 4% (3개 사업)

- ▶ 국제평화마라톤대회 외국인참가자 확대 (2014. 4/4분기 완료)
- ▶ 도시재난안전과 신설로 각급 재난 대처 (2014. 4/4분기 완료)
- ▶ 나라사랑 대형 태극기 설치 (2014. 4/4분기 완료)

### ○ 정상추진 : 88% (63개 사업)

- ▶ 청담, 신사, 압구정동 일대 한류스타거리 조성 외 62개 사업

### ○ 일부추진 : 8% (6개 사업)

- ▶ 국기원 명소 업그레이드 사업
- ▶ 기가 시티(Gaga-City) 건설로 창조경제 인프라 구축
- ▶ 위례~신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설
- ▶ 주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충
- ▶ 재건마을 무허가 판자촌 정비
- ▶ 방범 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대

### ※ 사업별 세부평가 결과 : 별첨

## 3. 추진 완료 사업

연번	사업명	추진현황	평가의견	부서명
1	국제평화 마라톤대회 외국인 참가자 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 달성목표 : 800명</li> <li>○ 달성실적 : 958명                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미8군 575명, K-POP 커버 댄스 참가 50명 등</li> </ul> </li> <li>※ 전체 참가자 중 외국인 접수(12%)</li> </ul>	'국제평화마라톤대회'의 명칭에 걸맞게 외국인 참가자 확대를 위해 인바운드 여행사와 연계한 홍보, 대사관을 비롯해 외국인이 많은 시설 및 기업체 등에 대한 적극적인 온오프라인 홍보를 실시한 결과, 전체 대회 접수 참가자 7,746명 중 958명의 외국인이 참가하여, 당초 목표한 400명 대비 138%를 초과하여 달성하는 성과를 거두었으며, 최종목표치인 800명을 초과하여 달성한 바 본 사업을 완료한 것으로 평가함	문화체육과

2	도시재난안전과 신설로 각급 재난 대처	(‘14.07.15.) 도시재난안전과 신설 방침 수립 (‘14.08.07.) 조례 개정 관련 입법예고 실시(20일간) (‘14.08.13.) 강남구 기구·정원 조례 및 규칙 개정(안) 확정 (‘14.10.24.) 강남구 행정기구 설치조례, 강남구 지방공무원 정원조례 개정 (‘14.11.1.) 재난안전과 신설 관련 조직개편 시행	재난 및 안전사고에 대한 전담기구를 신설하기 위해 조직개편, 정원 조정, 조례 개정 등을 통해 서울시 자치구 최초로 재난안전 전담부서인 ‘재난안전과’ 를 신설하였기에 본 사업을 완료한 것으로 평가함.	총무과
3	나라사랑 대형 태극기 설치	(‘14.9.3 ~ 9.11) 설치장소 결정 관련 주민 의견 수렴 (‘14.9.11) 설치공사를 위한 관계기관 협의 (‘14.10.31) 설치공사 계약 (‘14.12.30) 설치공사 완료	대형태극기 설치장소 결정을 위한 주민설문조사 실시, 대형태극기 게양대 및 조명 공사 등 대형태극기 설치 공사를 준공(‘14. 12. 28)한 바, 본 사업을 완료한 것으로 평가함.	총무과

## 4. 추진 우수 사업

연번	사업명	추진내역	부서명
1	코엑스 일원 관광특구 지정 및 봉은사, 국기원 명소 업그레이드	코엑스 일원 관광특구 지정을 위한 연구용역 및 지역주민 설문조사를 실시하고 「강남 마이스 관광특구 진흥계획」을 수립, 관광특구 지정을 신청하여 2014년 12월 18일자로 서울시에서 승인을 받음으로써 삼성동 코엑스 일대가 ‘강남 MICE 관광특구’로 지정되었음. 이는 그간 <b>관광특구 지정을 위한 연구용역과 관광진흥법 상 지정요건 등을 충족시키는 합리적인 진흥계획을 수립한 데 따른 결실</b> 이라 할 수 있음.	관광진흥과
2	학교 주변 퇴폐업소 근절	키스방, 마사지 등 신변중 성매매업소 철거완료 (15개소) 및 이행강제금 부과(5개소), 불법 선정성 전단지상 대포폰(128개) 사용정지 조치, 불법퇴폐 위생업소 형사처벌 및 허가취소 등 불법퇴폐업소에 대한 강력한 단속과 행정처분을 실시한 바, <b>우리구의 불법퇴폐업소 단속 성과가 주요 언론으로부터 집중 조명을 받았고 우리구의 불법퇴폐 업소 척결에 대한 강력한 의지를 대외적으로 천명하였을 뿐만 아니라 서울시(여성정책담당관, ‘14.10.8) 및 한국선진화포럼 월례토론회( ‘14.10.30)로부터 우수 성공사례로 발표</b> 해줄 것을 요청받아 전국적으로 우리구의 행정우수 사례를 널리 전파하는 등 큰 성과를 거두었음.	감사담당관

3	강남복지재단 설립과 기부문화 활성화	강남복지재단 사무실 개소, 임원 선정, 직원채용, 민간출연금 2,199,750천원 조성 등 <b>저소득 위기가정 및 복지사각지대 해소를 위한 강남복지재단을 성공적으로 출범</b> 시켰고 재단의 첫 기부자는 90대 한정자 할머니로 본인이 기초생활수급자이면서 어려운 이웃을 위해 써 달라며 평생을 모은 금 330돈(시가 5,815만원)을 기부하는 등 <b>기부문화 활성화에 초석을 마련</b> 하였음.	복지정책과
4	구룡마을 수용·사용방식의 공영개발로 추진	구룡마을 개발방식 문제로 도시개발구역 지정해제 및 감사원 감사 등 서울시와의 오랜 갈등 속에서도, 특혜 차단 및 개발이익의 공공성 확보를 위해 市의 구룡마을 개발방식 변경과정에서의 법적, 절차적 하자 및 그에 따른 의혹, 환지방식 도입의 부당성 등을 지속적으로 제기하고 <b>100% 수용·사용방식의 공영개발의 필요성을 다양한 채널을 통해 집중 부각시키는 등 거주민 주거대책 마련이라는 당초 개발취지에 부합하는 개발계획이 수립될 수 있도록 부단한 노력을 경주한 끝에, 특혜시비가 없는 100% 수용·사용방식의 공영개발 의지를 관철시켜 서울시와의 합의를 이끌어 내는 성과를 거두었음.</b>	주택과
5	나라사랑 대형 태극기 설치	대형태극기 설치장소 결정을 위한 주민 여론을 수렴('14.9) 하여 강남구 북측 관문인 영동대교 남단을 결정하였으며 <b>바람길이 통하고 넓은 시야가 확보되는 최적의 장소를 결정함으로써 영동대교를 이용하는 구민들로부터 호평을 받은 바 있음.</b> 특히, 강남구를 방문하는 시민들에게 '안보 일번지 강남' 을 알리는 홍보효과와 더불어 국기를 통해 애국심을 갖게하는 계기를 마련하였음.	총무과

## 5. 일부 추진 사업

연번	사업명	문제점	평가의견	부서명
1	국기원 명소 업그레이드	역삼문화공원 조성기본계획(안)이 '14. 11. 18字 제9차 도시공원위원회에서 '재심의' 결정을 받음에 따라 용역 준공기한이 연기됨	우리구 계획(안)대로 심의 통과될 수 있도록 국기원, 용역사 및 市 공원조성과와 협조체계를 유지하여 2015년 상반기 내에 심의 통과 및 기본 및 실시설계를 완료토록 해야 할 것이며, 원활한 사업추진을 위해 국비 지원을 받을 수 있도록 문화체육관광부 등 관계부서 협의 적극 추진	공원녹지과

2	기가시티(Giga-City) 건설로 창조경제 인프라 구축	SK텔레콤에서 설치 추진중인 한류스타거리 기가와이파이 전신주 이용 설치건은 한국전력 전신주 사용 등 타기관 인프라 활용 동의를 받기가 어렵고(장비 무게로 인한 전신주 하중 문제), '15년도 이동통신사의 공공와이파이 사업 참여가 불투명하여 목표달성 차질 우려	2014년 한류스타거리 1, 2차 지역을 대상으로 기가와이파이 이존 100개소 설치를 목표로 사업을 추진하였으나, 한국전력 전신주 사용의 불허가로 37개소를 완료한 바, 2015년에는 한국전력 및 이동통신사의 참여를 활성화 시킬 수 있는 방안을 마련하여 목표달성에 만전을 기해야 할 것임.	전산정보과
3	위례~신사간 지하 경전철 및 역사 지하 공영주차장 건설	위례 ~ 신사간 지하 경전철 사업의 경우 2014년 3·4분기 목표가 국토교통부의 도시철도 기본계획 승인이었으나, 현재 국토교통부에서 총 사업비 관련 기획재정부 협의 단계에 있어 아직 국가교통위원회 심의 및 기본계획 확정·고시 등의 절차가 남아 있으며, 지하 공영주차장 건설 사업 또한 도시철도 기본계획 승인이 이루어지지 않아 지하주차장 규모 및 타당성 용역을 추진하지 못하고 있음.	위례 ~ 신사간 지하 경전철 사업의 경우 금년 상반기 내 도시철도 기본계획 승인 및 금년 내 민간 투자사업 기본계획 수립·고시를 완료하여 사업이 조기 착공될 수 있도록 업무추진에 만전을 기하고, 지하 공영주차장 건설 사업의 경우 민간 투자사업 기본계획 고시 이전에 주차장 규모 및 타당성 용역을 완료하여, 조속히 지하주차장 기본설계가 수립될 수 있도록 市 도시기반시설본부 등 관계부서와의 협조체계 유지 필요	교통정책과
4	주택가 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충	부지 선정에 난항을 겪은 점을 감안하더라도, 2014년 3·4분기 목표가 주차 불균형 지역 파악 등 대상지 선정 기술용역 시행인데 반해 아직 용역 발주가 이루어지지 않은 바, 계획 대비 실적이 미흡함	2015년도 목표인 市 도시공원 심의 및 도시계획시설 결정 완료를 위해 역삼문화공원 지하 공영주차장 건설 타당성 검토 용역을 조속히 완료하여 市 도시공원 심의 및 도시계획시설 결정이 금년 내 완료될 수 있도록 추진	교통정책과
5	재개발을 무허가 판자촌 정비	서울시의 공영개발계획으로 인한 기대심리로 무허가 판자촌 이주실적이 가장 저조하였고 개발 방향 불투명	임대주택 이주 활성화를 위해 철거대상 이주민들에게 서울시의 공영개발 계획이 불가함을 적극 알리고 임대주택 입주 독려 및 홍보에 더욱 박차를 가하고	주택과

			임대보증금 지원 방안을 마련함으로써 임대보증금 문제로 중도 이탈하는 일이 없도록 하는 등 거주민 임대주택 이주 활성화를 위한 다각적인 노력 필요	
6	방법 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치 확대	방법용 CCTV 추가설치를 위한 운영위원회 개최, 추가경정예산 확보 및 설치공사 발주 등을 추진하였으나 2014년도 3·4분기 목표인 CCTV 50개소 설치는 공정을 69%로 설치 완료 못하였음. (‘14. 9월 주경 확보, ‘14. 11월 착공으로 준공 지연)	2014년도 목표분 50개소를 조속히 완공하고 2015년도 목표량에 대한 설치공사를 조기 발주토록 하여야 할 것임. 아울러, CCTV 설치 지역 선정시 관내 범죄지형도 등을 고려하여 뒷골목 등 범죄 취약지역에 집중 배치될 수 있도록 하고, 최적의 설치위치 선정을 위해 강남·수서 경찰서 등 관련기관 의견수렴은 물론, 전문가 협의체를 구성하여 설치위치 선정 및 CCTV의 효율적인 운영방안 모색	재난안전과

## IV 인센티브 부여

- 근거 : 「2015년도 구청장 공약사업 평가 및 관리계획」 (기획예산과-983호)
- 부여대상
  - “우수사업” (1개) : 「나라사랑 대형태극기 설치」
- 인센티브
  - 격려포상금 : 총 50만원
    - 총무과
  - 예산과목 : 기획예산과, 지방행정 역량 강화, 행정혁신 활성화, 성과관리제도 운영, 포상금, 포상금

※ 우수 사업으로 선정된 5개 사업 중, ‘나라사랑 대형태극기 설치’ 사업을 제외한 4개 사업은 2014년 하반기에 총무과(구정홍보 및 우수부서 포상(월), 일반부서 주요업무 평가(분기)), 기획예산과(전국 최우수 목표사업 평가(월), ‘주요사업 평가(분기))에서 포상금을 지급하였는 바, 동일한 업무주진 실적에 대한 중복 포상 논란이 있으므로 포상금 지급 생략

## V 행정사항

- 공약사업 평가결과를 각 부서에 통보하여 향후 사업추진 시 반영토록 조치
- 각 사업별 추진실적, 공약이행평가단의 의견 및 부서검토의견을 구홈페이지(매니페스토)에 게시하여 구민에게 공개  
: 기획예산과, 전산정보과

붙임 1. 2014년 3/4분기 및 4/4분기 공약사업 세부 평가 결과 1부.  
2. 공약사업 추진실적 평가기준(아래붙임). 끝.

## 공약사업 추진실적 평가기준

구 분	정량적 기준	정성적 기준
완 료	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 사업완료, 목표달성, 관리기간 만료 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li> </ul>
	<b>이행후 계속추진</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업</li> <li>❖ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업</li> </ul>	
정상추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 사업이 정상적으로 추진 되는 경우</li> <li>❖ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우</li> <li>단, 국·시비 예산확보 지연, 상급 기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상 추진으로 평가</li> </ul>
일부추진 (부진)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 <b>정상적으로 추진되지 않는</b> 경우</li> <li>❖ 사업계획 단계에서 구체적 추진 방안을 제시하지 못하는 등 사실상 <b>사업추진이 부진한</b> 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 <b>사업 추진이 부진한</b> 경우</li> </ul>
보 류	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 <b>일정기간 사업을 보류하는</b> 경우</li> <li>❖ 기타 객관, 타당한 사유가 있어 <b>일정기간 사업을 보류하는</b> 경우</li> <li>❖ 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 <b>사업 시기가 도래하지 않은</b> 경우</li> </ul>	
폐 기	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 사실상 사업을 취소하기로 한 경우</li> <li>❖ 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우</li> </ul>	

