



문서번호	도로시설과-7280
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개

담 당	도로계획담당	도로시설과장	안전건설교통국장	
윤상길	김학동	송기민	04/17 곽병한	
협 조	도로시설담당 안병학			

정릉 진입보행로 정비 계획 보고

2015. 4.

안전건설교통국
도 로 시 설 과

정릉 진입보행로 정비 계획 보고

□ 현 황

- 정릉 진입보행로 정비 공사의 일환으로 보도환경 개선을 위하여 도막포장을 시행하였으나 정릉10구역 재개발 공사로 일부 구간을 정비 보류하였음
- 최근 재개발 공사의 준공 시기로 주변이 정리됨에 따라 정비 시기가 도래함
 - 미 정비시 정릉 탐방로 환경개선 효과 반감

□ 추진 현황

- 공 사 명 : 정릉 안내광장 및 진입보행로 정비 공사
- 공사기간 : 2015. 1.13.~ 2. 6.
- 공사내용 : 도막포장 2,905㎡ (1차)

구분	기간	위치	규모	비고
1구간	1.13. ~ 2. 6.	정릉대표소~ 중앙하이츠(삼거리)	L=400m A=2,520㎡	전폭포장
2구간	1.15.	아리랑시장	L=120m A=385㎡	보행구간



정릉대표소~중앙하이츠




아리랑시장 구간

□ 정비(조치) 계획


- 정비시기 : 정릉10구역 재개발구역의 주변도로 준공점검 및 정비 후
- 정비계획
 - 위치 : 아리랑로 19나길 29 ~ 아리랑로 19길 30
(중앙하이츠빌앞 거주자주차구획 철거 3면 포함, 미끄럼방지 포장구간 제외)
 - 규모 : B=4~10m, L=200m (A=1,100㎡)
 - 현장 및 하자 관리의 효율성을 고려하여 기 시행 자재로 정비
(단절된 구간 연결과 포장 형태의 연속성 확보 유지)



미끄럼방지구간종점부~삼거리



삼거리 입구



아리랑시장~삼거리 입구

○ 소요예산

- 정릉 안내광장 및 진입보행로 정비 공사의 예산집행 완료로 추가정비는 연간단가공사(도로시설물 유지보수 및 구조규모)에서 조치
- 정비비용 : 48백만원 (43,700/㎡). 끝.