



문서번호	문화체육과-14410
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	생활체육팀장	문화체육과장	행정관리국장	
손상준	고옥래	이현식	07/09 김종순	
협조				

살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사(토목)

기성검사 보고



- 살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사(토목) -

기성검사 보고

■ 공사개요

- 사업명: 살곶이 체육공원 내 야구전용구장 설치공사
- 위치: 성동구 사근동 107(살곶이 체육공원 내)
- 규모: 야구전용구장 1면(7,005m²), 어린이전용 물놀이장 1개소(1,488m²)
- 총사업비: 1,015,073천원(도급비 687,540천원, 관급비 327,533천원)
- 공사기간: 2015. 1. 5. ~ 2015. 7. 15.

■ 공사내용

- 2014. 10. 15.: 야구전용구장 설치계획 수립
 - 부지면적: 약 5,200m²
 - 사업비: 1,000백만원(시비)
 - 규모: 야구장 1면(좌,우 약 80m, 중앙 85m)
 - 사업기간: 2014. 10. ~ 2015. 4.
 - 사업내용: 그라운드 조성, 안전펜스, 조명시설 설치 등
- 2015. 5. 27.: 살곶이체육공원 내 야구전용구장 설치공사 변경계획
 - 신규 공종 추가: 야구장 접견 지역에 어린이 물놀이장 조성 등
 - 사업내용: 어린이 물놀이장 조성, 물놀이 기구 설치 등
 - 공사예산: 약 303,000천원
- 2015. 7. 7.: 설계변경
 - 야구전용구장
 - : 야구장 각도 조정에 따라 부지확장 및 마사토 포장면적 증가
 - : 산책로 흙포장 계획을 철거한 기존 점토블록 재활용 계획으로 변경
 - 어린이전용 물놀이장
 - : 저수조 위치조정 및 부지 확장에 따라 보도블록 포장면적 증가
 - : 야구연습장 주변 메쉬웬스 신설(30경간) 및 물놀이장 수조 모르타르 규격변경 (1:1 모르타르 T=20mm → 1:2 모르타르 T=50mm)

■ 조치의견

- 기성률 84%에 따라 “살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사” 기성청구 결과 이상이 없기에 처리하고자 합니다.
- 공사 내역

계 약 내 용		검 사 내 용	
계약금액	687,540,000원	검사금액	428,098,000원 (선급금 176,000,000원 지급)
계약년월일	2015. 12. 29.	착공일	2015. 1. 5.
준공기한	2015. 7. 15.	기성검사일	2015. 7. 8. (기성률 84%)

- 붙임 1. 공사기성부분검사원(1차)
2. 공사기성부분내역서 1부.
3. 기성부분사진