

등록번호	주차관리과-30033
등록일자	2015.10.14.
결재일자	2015.10.14.
공개구분	대시민공개

주무관	주차시설팀장	주차관리과장	★안전건설국장
주기종	임영래	류웅걸	전결 10/14 백기운
협 조			

공영주차장건립 기본계획 및 타당성조사 용역 재연장계획



안 전 건 설 국
주차관리과

공영주차장건립 기본계획 및 타당성조사 용역 재연장계획

타당성조사 용역계획 변경(동화동, 광희문주변) 및 보고회 개최 일정 등에 따라 용역 준공기한을 연장하여 업무추진에 만전을 기하고자 함

1 용역개요

- 용역명 : 중구 공영주차장건립 기본계획 수립 및 타당성조사
- 용역업체 : 주식회사 천일
- 계약금액 : 105,320,600원
- 용역기간 : 2014.12.12.~2015.10.19
- 대상권역(사업)
 - 공영주차장건립 기본계획 : 중구 전지역(9.97km²)
 - 공영주차장건립 타당성조사(4개소)
 - 동화동 공영주차장 지하화 건립
 - 다산어린이공원 지하주차장 건립
 - 성곽길주변 공영주차장 건립
 - 광희문주변 공영주차장 건립

2

연장사유 및 조치의견

○ 용역준공 연장사유

- 동화동 및 광희문주변 공영주차장 건립계획이 일부 변경되고, 관련 계획에 따른 주민설명회 및 최종보고회 개최(2015.11월) 일정 등에 따른 내실 있는 용역을 수행하기 위하여 용역준공 기간을 연장 하고자 함

○ 조치의견 ⇒ 준공기한 연장

구 분	준공기한			연장기한
	당 초	1차변경	2차변경	
공영주차장건립 기본계획수립 및 타당성조사	2015.6.19	2015.10.19	2015.12.18	60일

※준공일(2015.12.18.) 이전 과업수행 완료시 준공처리

- 연장 귀책사유 : 중구청
- 지체상금 부과여부 : 미부과

3

추진일정

- 2015.10월 : 대상사업(신당5동, 동화동) 주민설명회 개최
- 2015.11월 : 공영주차장 기본계획 최종보고회 개최
- 2015.12월 : 용역결과 성과품 납품