



| | |
|------|-------------|
| 문서번호 | 공원녹지과-13829 |
| 결재일자 | 2015.10.23. |
| 공개여부 | 대시민공개 |

| | | | | | |
|-----|------|--------|--------------|--|--|
| 주무관 | 공원팀장 | 공원녹지과장 | 도시관리국장 | | |
| 이준근 | 배남현 | 권세동 | 10/23 윤호중 | | |
| 협 조 | | | | | |

시공원(응봉근린공원) 보수정비사업 준공보고

I

공 사 개 요

- 사 업 명: 시공원(응봉근린공원) 보수정비사업
- 위 치: 응봉근린공원(응봉산, 대현산, 매봉산)
- 총 공사비: 200,122,440원(도급비: 181,682,600원, 관급비: 18,439,840원)
- 사업기간: 2014. 8. 3. ~ 10. 16.
- 사업내용
 - 응봉산: 석축 보수, 포토존 2개소, 개나리 500주 식재 등
 - 대현산: 석축 및 목재계단 정비, 배드민턴장 정비, 게이트볼장 헨스 설치, 잔디광장 잔디식재 및 잔디보호매트 설치
 - 매봉산: 목재계단 정비 및 핸드레일 설치, 화살나무 400주 식재 등

II

추진경위

- 2015. 06. 30.: 공사발주
- 2015. 07. 01.: 예산 재배정
- 2015. 07. 29.: 공사계약
- 2015. 08. 03.: 공사착공
- 2015. 10. 16.: 공사준공

Ⅲ**예산집행 내역**

■ 예 산 액: 224,897,000원

■ 집 행 액: 204,042,440원(도급비 181,682,600, 관급비 18,439,840, 폐기물 3,920,000)

■ 잔 액: 20,854,560원

Ⅳ**행정 사항**

■ 시 공원녹지정책과에 준공보고

붙임: 준공사진 1부. 끝.

보고자 직 지방녹지주사보 성명 이준근

성동구청장 귀하