

★

문서번호	건축과-30742
결재일자	2015. 11. 17.
공개여부	대시민공개

담 당	공공건축담당	건축과장	도시환경국장	
이제관	최병욱	임철수	11/17 최성태	
협 조				

- 정릉동청소년문화의집신축공사 설계용역 관련 -  
**준공기한 연기 보고**

**2015. 11.**

**도시환경국  
건축과**

# - 정릉동청소년문화의집신축공사 설계용역 관련 -

## 준공기한 연기 보고

### I 사업개요

- 용역명 : 정릉동 청소년문화의집 신축공사 설계용역
- 위치 : 성북구 정릉동 1031-2외 1필지(대지면적 :1,527㎡)
- 규모 : 지상3층, 연면적 1,466㎡
- 용역비 : 160,580,000원
- 용역기간 : 2015. 09. 01 ~ 2015. 11. 19.
- 용역자 : 제이에이건축사사무소 대표 정협

### II 공정현황

- 경관심의 조건부 통과(공정률 : 45%)

### III 계약자 및 연기내용

구분	계약업체	계약금액 (천원)	당초 공사(용역)기간	변경 공사(용역)기간
설계용역	제이에이건축사사무소 대표 정협	160,580	2015.09.01 ~ 2015.11.19	2015.09.01 ~ 2016.01.20

### IV 용역 연장사유

- 인권영향평가에 따른 계획 변경 및 서울시 경관심의 절차 이행 등으로 용역기간이 지연되어 용역기간 연장이 불가피함.  
※ 공사비는 2016년 1월 서울시에서 예산 배정 예정임.

### V 처리의견

- 인권영향평가에 따른 계획변경 등으로 인한 용역기간 연장이 불가피한 사항으로 설계 용역기간을 2016년 01월20일까지 연장처리코자함.