



문서번호	도시계획과-8460
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개

주무관	도시정책팀장	도시계획과장	도시관리국장		
석정은	남정호	지학주	12/08 윤호중		
협 조					



- 주민과 함께하는 골목길 만들기 -

홍익동 한신맨션 담장 환경개선사업 완료 결과 보고

I 사업개요

- **사업명:** 홍익동 한신맨션 담장 환경개선사업
- **사업기간:** 2015. 3. ~ 12.
- **사업위치:** 마장로25길(홍익동 119-2) 한신맨션 다동 옆 담장
- **구조 및 규모**
 - (하단) 콘크리트 담장: 너비 50m, 높이 1.8m
 - (상단) 철조망: 너비 50m, 높이 0.7m너비
- **사업내용:** 낡고 오래된 콘크리트 담장에 디자인 벽화를 조성하여, 주민들에게 안전하고 활기찬 골목길 환경 제공
- **소요예산:** 금16,500천 원
 - 예산과목: 도시계획, 도시정책, 주민과 함께하는 골목길 만들기, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

■ 그간 추진 경위

- 2015. 3.: 사업 추진 후보지 접수
- 2015. 4.: 현장 검토 및 대상지 심사·선정
- 2015. 6. ~ 8.: 업체 선정 및 디자인 시안 도출, 현장 적용 검토
- 2015. 8.: 소유주(한신맨션 대표 등) 동의서 수령
- 2015. 8. 28.: 디자인 선호도 조사 및 주민설명회 개최
- 2015. 9. 4.: 성동구 디자인위원회 개최 및 디자인 결정
- 2015. 9. 30.: 계약 의뢰(→재무과)
- 2015. 10. 8.: 계약(최종금액: 금16,500,000원)
- 2015. 10. 30.: 담장에 부착된 “쓰레기 집중단속지역”, “불법주차 금지” 표지판 해당부서(청소행정과, 교통지도과) 협조 요청하여 이동 조치
- 2015. 10. 30. ~ 11. 4.: 기본 바탕정리, 고압세척, 그라인더(표면 갈기), 바탕칠, 기본 벽화(패턴 포함)
- 2015. 11. 5. ~ 11. 18.: 담장 부착용 부조물 제작
- 2015. 11. 19. ~ 12. 7.: 부조물 부착·벽화 마무리 및 그림안내판·설명서 제작

■ 추진과정 및 사업 전·후 사진



담장 바탕칠



부조물 제작(EGI)



부조물 제작(포맥스)



부조물 부착



마무리 벽화



안내판 제작 및 부착



사업 추진 전



사업 추진 후



■ 보도(홍보) 내용

서 울 매 일	명화가 있는 골목길 “일석이조”
우 리 일 보	명화가 있는 우리 동네 골목길
시 민 일 보	홍익동 한신맨션 담장에 디자인
시 대 일 보	성동구, 명화가 있는 우리 동네 골목길
한 강 타 임 즈	성동구, 홍익동 한신맨션 담장 환경개선 사업 완료

- 붙임 1. 주요이미지 모음 1부.
2. 보도자료 모음 1부. 끝.

보고자 행정7급 성명 석정은

성동구청장 귀하