

문서번호	안전치수방재과-1464
결재일자	2016. 1. 22.
공개여부	대시민공개

주무관	치수계획팀장	안전치수방재과장	안전건설교통국장
최정필	한정환	신상식	01/22 김해성
협 조	치수관리팀장 정원식		

▶ 구의배수분구 하수관거 종합정비사업(5차분) ◀
2016년도 사업추진 계획



건 설 교 통 국
(안 전 치 수 방 재 과)

▶ 구의배수분구 하수관거 종합정비사업(5차분) ◀ 2016년도 사업추진 계획

금년도 구의배수분구 하수관거 종합정비사업 예산확정에 따라 공구별 추진계획을 수립, 배수분구 정비사업에 철저를 기하여 침수취약지역 수해예방에 만전을 기하고자 함.

I 사업개요

- 공 사 명 : 구의배수분구 하수관로 종합정비공사(1,2,3공구)
 - 공사기간 : '12. 05. 25 ~ '19. 10. 15(총차)
 - 1차 : '12. 05.25 ~ '12. 12. 31(완료)
 - 2차 : '13. 03. 02 ~ '13 12. 30(완료)
 - 3차 : '14. 02. 11 ~ '14 12. 10(완료)
 - 4차 : '15. 01. 22 ~ '15 12. 24(완료)
 - 5차 : '15. 02. 01 ~ '15 12. 23('16년도)
 - 도 급 자 : 호용종합건설(주), 거양산업개발(주), 흥우건설(주)
 - 감 리 자 : (주)범한엔지니어링, (주)선진엔지니어링
 - 총사업비 : 62,985백만원(도급비 42,149, 관급비 12,558, 아전비 5,908 감리비 2,370)
 - 5차사업비(2016년) : 7,153백만원
(도급비 4,918 관급비 1,182 아전비 743 감리비 310)
- ※ '16년 예산현황 : 7,153백만원(시비 6,000백만원, 한강수계기금 1,153백만원)

II 예산 집행계획

(단위:백만원)

계	기 투자	2016년	2017년	2018년	장래
62,985	25,434	7,153	10,000	10,000	10,398

III

사업 추진방향

- 구의배수분구 '16년 예산 집행은 수해취약 지역인 자양1·2·3동, 구의 1·2동 일대에 사업을 우선 시행하여 하수관로 시설기준에 적합한 통수 능력 확보로 수해예방 효과 기대
- 기타 불량 노후관 정비 구역에 예산을 투입, 효율적인 하수배제로 쾌적한 도시환경 조성으로 안전광진 실현
- '15년 예산 세부집행 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	1공구	2공구	3공구	폐 기 물 처리용역	책 임 감리용역	비고
2016년	7,153	2,819	1,903	2,121	(500)	310	

- 시비사업 공사추진에 따른 당부사항 이행 철저
 - 예산조기집행, 공사장 안전관리, 품질향상(저소음장비사용등), 하수도관리 전산시스템입력 철저(물재생계획과-138, '16.1.8)
- 구의배수분구 폐기물처리용역 분리발주
 - 구의배수분구 하수관거 공사중 발생하는 건설 폐기물의 신속한 처리를 위해 건설폐기물처리용역을 분리 발주하여 원활한 공사시행

IV

향후 추진계획

- '16. 2. 4 : 책임감리용역 계약(5차사업 공사시행에 따른 제반사항 검토)
- '16. 2. 5 : 건설폐기물 처리용역 발주('15년 기준으로 발주)
- '16. 2.16 : 5차사업 설계도서 사전검토 결과 제출(감리단 → 구제출)
- '16. 2.22 : 5차분 공사계약(1,2,3공구)
- '16. 3. 2 ~ 3. 7 : 공사 설명회(골목별)
- '16. 3. 8 : 공사 착공
- '16.11.30 : 공사 준공

붙임 1) 구의배수분구 종합정비사업 '16년 정비계획 위치도 1부. 끝.