

등록번호	가로환경과-3134
등록일자	2016.2.18.
결재일자	2016.2.18.
공개구분	대시민공개

주무관	시장경비팀장	가로환경과장	안전건설국장
김혜경	윤여선	류용걸	전결 02/18 백기운
협조	주무관 이흥래 건축시설팀장 이종권		

중앙시장 중앙통로 노점 실명제 추진을 위한 전기분전함 설치·관리 계획



안전건설국
가로환경과

서울의 중심 중구 중앙시장 중앙통로 노점 실명제 추진을 위한 전기분전반 설치·관리 계획


소방도로 확보와 보행불편을 해소하기 위한 노점 실명제 추진과
관련, 노점 전원공급을 위한 전기분전반 설치공사를 추진하여 실명제
추진 및 전기안전 관리에 만전을 기하고자 함

■ 추진근거

- 중앙시장 일대 노점실명제 추진계획(가로환경과-17334, '15.9.3)
- 중앙시장 노점 전기공급 분전반 공사 관련(가로환경과-17436, '15.9.4)

■ 추진개요

- 추진구간 : 중앙시장 중앙통로(길이 : 270m, 폭 15m)
- 추진기간 : 2016. 5. ~ 6.
- 추진구간 현황
 - 전기공급 예정 노점 수 : 75개(먹거리 25, 농산물 24, 수산물 12, 잡화 14)
 - (※ 노점 총157개 중 점포매대형 노점 82개소는 각 점포에서 전원공급)



- 분전반 설치 위치 : 노점 배치 밀집도에 따라 간격 조정
- 실명제 허가 기간 : 2년 기준
 - 매대규격 : 2m × 1.8m 내외(가로 × 세로) 예정
 - 노점배치 : 2열 양방향

■ 공사내용

- 노점 전원공급을 위한 시설공사 등
- 분전함 4면(계량기함 포함)
- 배선 및 케이블 1식, 기타 부대공사 1식

■ 소요예산 : 88,000천원

- 공사비 : 82,000천원
- 설계비 : 6,000천원

■ 예산과목 : 안전하고 쾌적한 도로공간 확보, 거리가게 및 노상적치물 정비, 전통시장 가로환경 정비, 시설비및부대비, 시설비(전통시장분전반설치)

■ 사업추진 부서

- 가로환경과 : 사업완료 후 관리
 - 관리방식 : 소유자 - 중구청(정), 사용자 - 중앙시장운영회(부)
 - (※ 기존 보리밭골목 일대 분전함 2면 포함(보리밭1, 포목부 1))

- 건축과 : 공사발주(감리 등) 및 준공검사
 - 건축시설업무 총괄 수행 추진【건축과-17189(2011.11.11.)】호에 따라 건축과에서 추진

■ 향후 추진일정

- 2016. 2월. : 공사발주 의뢰(가로환경과 → 건축과)
- 2016. 3월. : 공사설계(건축과)
- 2016. 4.~5월. : 공사발주(건축과)
- 2016. 5.~6월. : 공사착공 및 공사완료(건축과)

