

등록번호	공원녹지과-9470
등록일자	2016.5.16.
결재일자	2016.5.16.
공개구분	대시민공개

주무관	조경팀장	공원녹지과장	도시관리국장
최다영	임상빈	함석주	05/16 이진형
협 조	자치행정과장	권철희	

2016년 공공건물 옥상녹화사업 추진계획



도시관리국
(공원녹지과)

2016년 공공건물 옥상녹화사업 추진계획

소공동주민센터 옥상 유휴공간에 녹지를 조성하여 부족한 녹지량을 확충하고, 주민들에게 쾌적하고 아름다운 휴식공간을 제공하고자 함.

1 추진 근거

- 2016년 옥상녹화 텃밭조성 계획 시달<서울시 조경과-1062, 2016.01.26>

2 추진 방향

- 옥상공원을 주민들이 즐기고 소통하는 커뮤니티공간으로 조성
- 불량경관을 노출시켰던 건물옥상의 녹화를 통한 도시경관 향상
- 건물 관리기관과 충분한 의견교환 및 협의로 만족도 제고

3 사업 개요

- 대 상 : 소공동주민센터
- 기 간 : 2016. 5월 ~ 9월
- 규 모 : 135㎡
- 총사업비 : 48,000천원(구비 60%, 시비 40%)

합 계	구조안전진단용역비	공사비	비 고
48,000천원	3,660천원	44,340천원	

- 사업내용 : 건물 옥상 유휴공간 수목식재, 텃밭 및 주민쉼터 조성 등

4 세부 추진계획

- 구조안전진단

○ 용역기간 : 2016. 5월

○ 소요예산 : 3,660천원

○ 용역내용

- 구조안전진단을 통해 옥상녹화 가능여부 확인

- 옥상녹화 유형(경량형, 혼합형, 중량형) 제시

※ 구비로 구조안전진단과 설계용역을 우선 실시 한 후 시비 배정받아 조경공사 실시

■ 설계 및 시공

○ 용역기간 : 2016. 6월 ~ 9월

○ 소요예산 : 44,340천원

○ 내 용

- 식재 및 시설물 계획수립 및 설계도서 작성

- 주민의견수렴, 전문가 자문, 서울시 설계심의, 시공

- 편의시설 및 수목식재 등

5 추진 일정

■ 2016. 5월 : 구조안전진단 실시

■ 2016. 6월 : 설계 및 주민의견 수렴

■ 2016. 7월 : 설계심의 및 공사발주

■ 2016. 8월 ~ 9월 : 공사착공 및 준공

6 기대 효과

■ 도시열섬화 현상 완화, 대기질 개선 및 냉난방 에너지 절약

■ 도시경관 향상, 주민들에게 휴식 및 여가장소 제공

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.