

계약기간 연장요청서

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울숲 공원내 방문자센터 및 나비온실에 대한 내진보강 실시설계용역과 관련하여 계약기한내 용역을 완수하고자 하였으나,
3. 내진보강 공법선정 과정에서 예정에 없던 전문가 설명회 등의 일정이 추가되어 계약기간을 2018.06.30.일 까지 연장하여 주시기 바랍니다.

2018. 05. 03

서울특별시 도봉구 도담로 76-0(방학동)203호

건축사 : 예영건축사사무소

대표/건축사 : 이 원 기

