

# 에 스 케 이 피 건 설 (주)

우08513 서울시 금천구 벚꽃로 244 /전화 02) 887-9413 /전송 02) 887-9414

문서번호	SKP 18 - 1104	선		지	
시행일자	2018 . 11 . 27	결		시	
수신	서울특별시청 버스정책과	접	일 자	결	
경유		수	시 간	제	
참조	이오수 주무관	번	호	·	
제목	‘남산 1호터널 앞 버스정류소 설치공사’ 공사기간 변경 요청건	처	리 과	공	
		담	당 자	람	

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. ‘남산 1호터널 앞 버스정류소 설치공사’와 관련하여 귀 청과의 계약체결 후 공사 진행 중 2차 공사기간 연장을 하였으나 지장물 이설지연으로 인하여 공사기간을(2017년12월21일 ~ 2018년 12월 31일) 변경하고자 하오니 변경 처리하여 주시기 바랍니다.

계약건명	계약업체	계약금액	계약연월일	착공일	준공예정일		공 기 연 장 일
					당초	변경	
남산 1호 터널 앞 버 스 정 류 장 설치공사	에스케이피 건설(주)	금 473,749,660원	2017.12.15	2017.12.21	2018.11.30	2018.12.31	31일

※ 첨부자료

- 공사기간연장사유서

에 스 케 이 피 건 설 (주)  
대 표 이 사 심 한



『남산1호 터널앞 버스정류장 설치공사』

# 공사기간 연장 사유서

## □ 변경사유

○ 지장물 이설에 따른 공사준공 지연

- '17년 12월 공사 착공하였으나, 동절기 굴착통제 및 경찰서 요구사항, 우기철 및 혹서기등과 지장물 이설 지연으로 준공이 지연되고 있으므로, 이설기간 및 현장여건 고려 '18년12월까지 약 1개월의 추가일수가 필요한 실정임.

○ 공사계약 일반조건(제5절 1.공사용지의 확보)

- 발주기관은 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약상대자가 공사의 수행에 필요로 하는 날까지 공사용지를 확보하여 계약상대자에게 인도해야 한다.

○ 서울특별시 공사계약 특수조건(제7조 공사용지의 확보 ④)

- 계약상대자에게 책임이 없는 사유로 공사용지의 확보가 지연되어 공사 수행에 직접적인 영향이 있는 경우 계약상대자는 계약금액의 조정 및 계약기간의 연장을 요청할 수 있다.

## □ 공기변경 일수 산정

순번	공기 변경 사유	일수	비고
1	지장물 이설 및 현장 현안사항	31	
계		31	

- 상기와 같이 약31일의 공사기간 연장이 필요하므로, 공사에 대하여 2018년 12월31일까지 공사를 마무리 하는 것으로 산정하여 기간 연장
- 단, 이설지연시 감독관과 협의후 공기변경 일수를 재산정 및 타절등의 논의가 필요함.

## □ 변경내용

○ 공사분 : 지장물에 따른 공사기간 변경

구분	변경 전	변경 후	증·감	비고
착공년월일	2017년12월21일	2017년12월21일	-	변경없음
준공년월일	2018년11월30일	2018년12월31일	-	변경
공사기간	345일	376일	증) 31일	