


(주) 이산

우 14066 / 경기도 안양시 동안구 부림로 121(평촌우체국사서함 40호)
 TEL: (031) 389-7859 FAX: (031) 389-0184 구조부 담당: 이사 최승환

문서번호 : 이산 2018-0926 호

시행일자 : 2018. 2. 21

수신 : 서울특별시 도시기반시설본부

(경유)

참조 : 토목부

제목 : 「한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계」 과업기간 연장요청

선결	부장	김민	지시		
접	일자	2018. 2. 21	결재·공람	과장	안규홍
수	번호	3031			
	처리부서	토목설계과			
	담당자	윤창렬			

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시 도시기반시설본부와 계약체결(2017년 4월 10일) 하여 시행중인 「한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계」 와 관련입니다.

3. 구로고가차도의 도로점용 공사장 교통소통대책 자문회의 심의 결과 반영과 교통관리계획 규제 및 공사 중 처리심의(2018년 3월 예정)에 따라 공사 중 교통처리 및 철거계획 등 변경설계가 필요한 상황으로 절대공기가 부족하여 불임내용과 같이 과업기간 연장을 요청하오니 검토 바랍니다.

붙임 : 1. 과업기간 연장 요청 사유서 1부.

2. 예정공정표 1부 - 끝 -

(주) 이산 대표이사 이원찬



<첨부 1>

과업기간 연장 요청 사유서

- 용역명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계
- 도급액 : 일금 삼억칠천사백팔십오만원정(W 374,850,000)
- 용역회사 : (주)이산, (주)태조엔지니어링, (주)서울화인
- 착수일 : 2017년 4월 11일
- 당초 준공 예정일 : 2018년 2월 28일
- 변경 준공 요청일 : 2018년 4월 30일

당 회사에서 수행중인 「한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계」의 과업기간은 10.8개월 기간으로 되어 있었으나, 아래의 사유로 인한 절대공기 부족으로 과업기간을 2018년 4월 30일까지 2개월(61일)을 연장하고자 함.

- 아 래 -

- 1) 현 전체 공정대비, 추진공정률은 85.0%(현재공정률)로 진행중이며,
- 2) 구로고가차도의 도로점용 공사장 교통소통대책 자문회의 심의 결과 반영과 교통관리계획 규제 및 공사 중 처리심의(2018년 3월 예정)에 따라 공사 중 교통처리 및 철거계획 등 변경설계가 필요한 상황으로 절대공기가 부족하므로 과업 연장이 불가피 함.

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계
2. 계약업체 : (주)이산, (주)태조엔지니어링, (주)서울화인
3. 계약금액 : 금 삼억칠천사백팔십오만원정(₩ 374,850,000)
4. 계약연월일 : 2017년 4월 10일
5. 계약기간 : 2017년 4월 11일 ~ 2018년 2월 28일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 374,850,000 원
	변경후	금 374,850,000 원
	증·감액	금 0 원
계약기간변경	당 초	2017년 4월 11일 ~ 2018년 2월 28일
	변경후	2017년 4월 11일 ~ 2018년 4월 30일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . . .

감독 확인	
소 속	토목부
직 급	6급
성 명	윤창현

위 계약자

주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 121

상 호 : (주)이산

대 표 자 : 이원찬

주 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 503

상 호 : (주)태조엔지니어링

대 표 자 : 한명식

주 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로519 506호

상 호 : (주)서울화인

대 표 자 : 이봉규

도시기반시설본부 분임 재무관 귀하