

과업기간연기합의서

서울특별시 한강사업본부(기반시설과)와 태조엔지니어링(대표자 한명식)은 2019년 02월 14일 체결한 “새남터·이촌2동 보행육교 개선사업 기본 및 실시설계” 용역 계약과 관련하여 하천점용허가 일정지연으로 용역기간을 2019년 02월 14일 ~ 2019년 11월 21일에서 만료일을 2019년 12월 21일로 연장하는 것에 대하여 별첨과 같이 합의 함.

별첨 : 과업기간연장 사유서

2019년 11월 19일

도 급 인

주 소 : 서울특별시 성동구 강변북로 257

상 호 : 서울특별시 한강사업본부

성 명 : 기반시설과장 (인)

수 급 인

주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 503

상 호 : (주)태조엔지니어링

성 명 : 한 명 식 (인)



과업기간연장 사유서

감독확인 : 정 창 수 (인)

1. 용역명 : 새남터·이촌2동 보행육교 개선사업 기본 및 실시설계
2. 계약금액 : ₩ 135,790,000원
3. 계약년월일 : 2019년 02월 14일
4. 착수년월일 : 2019년 02월 14일
5. 준공기한 : 2019년 11월 21일
6. 과업추진계획

구분	당초	예정	비고
도시디자인심의	2019.05.16	완료	-
디자인심의조치결과	2019.07.28.	완료	기반시설과-2296
특정공법(제품)심의	2019.09.06.	완료	기반시설과-2713
설계자문	-	2019.11	
하천점용허가	-	2019.12	서울지방국토관리청
실시설계준공	-	2019.12	

7. 과업연기 사유

- (1) 「새남터·이촌2동 보행육교 개선사업 기본 및 실시설계」 추진 중 하천점용허가 일정지연으로 계약된 준공기한 내 준공이 불가할 것으로 예상되어 과업추진계획으로 과업기한연장 사유서를 제출합니다.

2019년 11월 19일

계약자

주소 : 서울시 송파구 백제고분로 503

상호 : (주)태조엔지니어링

성명 : 한 명 식 (인)

서울특별시 한강사업본부 귀하