

문서번호	도로과-10524
결재일자	2018.6.20.
공개여부	비공개(5)

주무관	도로계획담당	도로과장	안전건설교통국장
협 조 자	재무과장 계약담당 교통개선담당		




---

## 동소문동7가 5~7-1간 도로확장공사 추진계획

---

2018. 6.

성 북 구  
(도 로 과)

# 동소문동7가 5~7-1간 도로확장공사 추진계획

「동소문동 7가 5 ~ 7-1간 도로확장공사」를 시행하여 아리랑로와 접속된 대단지 아파트입구 도로의 교통체증을 완화하고 보도 폭원 확장을 통해 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함.

## I 사업 개요

- 위 치 : 동소문동7가 5 ~ 7-1(흥천사 진입로)
- 규 모 : 도로확장 B=8→15m, L=35m(토지7필지, 건물6동)
- 사업기간 : 2016.12. ~ 2019.12.
- 총사업비 : 1,700백만원(특교 900백만원, 구비 800백만원)
- 사업비 구분

계	보 상 비	공 사 비 (500백만원)		
		토목분야	교통분야	이전비
1,700백만원	1,200백만원	250백만원	80백만원	170백만원

※ 교통분야는 전기사업법에 의거 별도 발주 시행 예정임.

## II 추진 현황

- 2010.06.10. : 도시계획시설(도로) 결정(성북구고시 2010-49호)
- 2016.11.09. : 특별교부금 교부(900백만원, 명시이월)
- 2017.03.09. : 실시계획 인가(성북구 고시 제2017-38호)
- 2017.04.14. : 보상계획 공고(성북구 공고 제2017-432호)
- 2017.10. : 구비 확보(800백만원, 추경예산)
- 2017.11.30. : 수용재결신청(서울지방토지수용위원회)
- 2018.04.17. : 수용재결에 따른 보상완료
- 2018.06.05.~ 현재 : 이의제기(중앙토지수용위원회, 7필지 중 6필지)

### Ⅲ | 보고 내용

---

- 도시계획시설(도로)사업 추진 중으로 수용재결에 따른 토지보상이 완료 되었으며, 중앙토지수용위원회에 토지 보상에 대한 이의가 제기되어 있는 상태 임.
- 주택재개발 등으로 대부분 15m 도로로 확장 되었으나, 아리랑로와의 접속부가 미 확장 되어 차량이 상습 정체되고 보도 폭원이 협소하여 지속적인 민원이 발생되고 있으며
- 보상이 완료된 건물을 불법으로 점유하여 영업을 하고 있고 공가(空家)를 장기간 방치 할 경우 우범지대화 될 우려가 있어 조속한 사업 시행이 필요한 실정임.
- 토지수용개시일 : 2018. 4. 13.

### Ⅳ | 조치 계획

---

- 조속한 시일내에 도시계획시설(도로) 사업을 완료하여 대단지 아파트 입구의 교통체증 완화 및 아리랑로의 교통정체를 해소하고 하며
- 보상이 완료되어 우범지대화 되고 있는 공가(空家)의 적기 철거 및 예산의 조기 집행을 위하여
- 「2018년 구소규모 편익사업(도로)설치공사(연간단가)」 업체에 작업 지시하여 공사 시행 후 추후 정산처리 하고자 함.

### Ⅴ | 행정 사항

---

- 토목공사 설계에 관한 사항은 연내 공사시행 및 예산절감을 위하여 교통행정과(교통개선팀)와 협력하여 자체 설계하고
- 교통안전시설(차선변경 및 신호기 신설)공사의 설계·감리에 대하여는 전문기술이 필요한 바, 아래 업체와 수의계약 시행

- 업 체 명 : (주)동림TNS 대표 이탁수
- 예산과목 : 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충,  
동소문동 7가 5~7-1간 도로확장공사, 시설비및부대비, 시설비
- 소요예산 : 12,000천원(개략)
- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령  
제25조 제1항 제5호(소액계약). 끝.

붙임 : 위치도 및 사진대지 1부. 끝