

시 민

주무관	총무과장	한성백제박물관장
정은애	김영선	10/28 이인숙
협 조	주무관	김인철
	주무관	전성욱
	주무관	전태진

문서번호	총무과-13717
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호	



한성백제박물관

# 백제학연구소 유물정리실 보수 공사 계획



2015.10.

한성백제박물관  
총무과

# 백제학연구소 유물정리실 보수 공사 계획


백제학연구소 미활용 공간의 천장, 바닥 및 벽을 보수하여 쾌적한 실내공간을 구현하고 업무의 효율성을 높이고자 함.

## 1. 개요

- 공사명 : 백제학연구소 유물정리실 보수 공사
- 공사목적 : 백제학연구소의 미활용 공간을 정비하여 업무보조시설로 확대하고자 함.
- 건물현황

공사 위치	규모	연면적	주 구조
송파구 올림픽로424 (방이동 88-3)	지상1층, 지하1층	617.62㎡	철근콘크리트조

공사 위치 상세 평면도



## 2. 공사 계획

### □ 현 공간 현황

<b>천장 현황</b> 철골트러스지붕이 그대로 노출	<b>바닥 현황</b> 타일 들뜸 및 외부용 타일 마감	<b>벽 현황</b> 먼지 등 외기영향으로 오염된 적벽돌
		

### □ 주요 공사내용

<b>건 축 공 사</b>		
<b>천 장</b>	<b>바 닥</b>	<b>벽</b>
경량철골천장틀 설치 후 단열 및 평판 알루미늄 천장재 마감 (91m <sup>2</sup> )	바닥 들뜸 부위 보수 후 에폭시 코팅 마감 (91m <sup>2</sup> )	오염 방지 적벽돌벽 투명코팅 (94m <sup>2</sup> )
<b>전 기 공 사</b>	<b>통 신 공 사</b>	<b>기 계 공 사</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전등(LED) 20개 신설 및 노후 기존 전등 철거</li> <li>○ 전열(콘센트)등 5개소 신설</li> <li>○ 배선 및 배관 철거 및 설치</li> </ul>	CCTV카메라 이전	냉·난방기, 수도 설치

### □ 공사 기간 : 착공일로부터 30일

### 3. 소요 예산 및 발주 방법

- 예산금액 : 금22,000천원 (예정)
- 예산과목 : 한성백제박물관 총무과, 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관 유지 운영, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)
- 발주방법 : 소액수의계약
  - ※전기,통신,기계 별도 발주
- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호

### 4. 행정사항

- 공사용 차량 출입시 국민체육진흥공단과 협의

### 5. 향후 계획

- 건축 공사
  - 공사 발주 : 2015. 10. 29.
  - 공사 착공 : 2015. 11. 03.~
- 기타 공사 : 2015. 11. 23.~ 끝.