

문서번호	대응관리과-2109
보존기간	3년
결재일자	2008.03.24.
공개여부	공개
방침번호	소방서장 방침 제(3)호

★담당자	진압2팀장	대응관리과장	소방서장
김갑경	우경식	이기윤	03/24 이원규
협 조	소방행정과장 행정팀장 경리팀장 119안전센터장		김흥식 김덕봉 이정녀 김동식

상황실 시스템 및 환경개선 사업 추진계획

대 응 관 리 과

상황실 시스템 및 환경개선사업 추진계획

I. 사업추진 목적

- 119지령시스템 장비의 현대화로 유지 관리의 효율성 제고.
- 119지령시스템 현대화로 동선을 최소화하고, 직원근무 환경 개선 및 상황관리의 효율성 증대.

II. 사업근거

- 소방기본법 시행규칙 제2조 (종합상황실의 설치·운영)
- 소방력기준에 관한규칙 제5조 (통신시설 등)

III. 사업개요

- 사업명 : 상황실 시스템 및 환경개선 사업
- 주요 사업내용
 - 상황실 환경개선(내부 인테리어)
 - 상황실 확장 및 기계실 축소(150cm×620cm)
 - 천정 층고 확대(현재 220cm에서→ 약250cm)
 - 벽(석면 내장재) 재시공 및 상황실 지도 이동설치
 - 자체출동방송장비 교체
 - 상황실 방송 주 시스템 및 각119안전센터 방송단말기
 - 유선통신(일반전화)절체장비 교체
 - 지령콘솔(접수대) 교체
 - 시스템용 디스플레이 장비 신규설치(Did LCD 모니터70"외 4대)
 - 무선통신장비 통합시스템 구성

※ 서울종합방재센터 장비는 제외함(119출동지령 시스템 등)

- 계약방법 : 조달에 의한 일반공개 경쟁입찰
(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조)
- 확보예산 : ₩207,000,000(이억칠백만원정)
- 예산과목 : 2008년 성과주의예산, 유·무선통신망보강, 자산 및 물품취득비

IV. 사업기간 : 2008. 3월 ~ 9월(6개월간)

- 시장조사, 제안요청서 작성 및 발주계획 수립 : 3 ~ 4월중
- 일상감사 및 조달발주 의뢰 : 5월중
- 입찰 및 계약체결 : 5 ~ 6월중
- 납품 및 설치 : 7 ~ 8월중
- 검사(수) 및 사업완료 : 9월중

※. 본 사업진행시 일정조정 가능하며, 9월이전 조기완료 예정.

V. 기대효과

- 상황실 시스템의 현대화로 유지 관리비 절감 및 효율성 증대.
- 노후장비 교체로 장애를 사전에 차단함으로써 대 시민 서비스의 안정화
- 각종 재난, 재해 상황 및 긴급출동 업무처리 시 효과적인 대처 기대
- 상황실장비를 압축, 동선을 최소화하여 직원 근무환경의 개선.

VI. 기타사항

- 공사기간 중 상황실 임시 이전 : 삼성119안전센터 사무실
- 기간 : 사업개시 일로부터 약30일


첨부 : 1. 상황실 개선(안) 조감도 1부.
2. 상황실 개선(안) 도면 3부. 끝.

1. 상황실 개선(안) 조감도





2. 상황실 개선(안) 도면

○ 평면도



○ 영상시스템



- 영상장비 : DID LCD판넬 5대(70":1대. 40":4대)
- 화면구성 : 차량입출, GIS, GPS, CCTV 2(화재용, 청사용), TV, 업무용PC, 재해정보PC
- 응용분야 : 70"화면(가로 2m × 세로1.3m)에 각종 VIP용 브리핑.
 - 관내 및 소방현황, 각종 화재특별경계근무 등.
- ※ 상황실 빔 프로젝트는 적의장소로 이설

○ 천정

