

시 민

문서번호	공원녹지정책과-918	주무관	공원협력팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
결재일자	2014. 1. 17.	강건영	진재훈	최현실	01/17 오해영
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조	동부공원녹지사업소장		이춘희

## 어린이대공원 놀이동산 재조성 관련 추가 사업 계획

2014. 01

**푸 른 도 시 국**  
(공원녹지정책과)

## 사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> ( 예시 : 일상감사 대상여부 등 ) 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ■

# 어린이대공원 놀이동산 재조성 관련 추가 사업 계획

어린이대공원 놀이동산 재조성 사업 관련, 시민안전 확보를 강화하고 재조성 사업의 완성도를 높이기 위한 추가 공정을 실시하고자 함  
 ※ 당초 예산(20,255백만원) 대비 913백만원 추가 사업 실시

## 1 사업 개요

■ 위치 : 광진구 능동 18번지 어린이대공원 놀이동산 내

■ 기간 : '11. 12 ~ ' 14. 3(2014. 4월 개장 목표)

### ■ 사업 내용

- 놀이기구 9종 철거 후 10종 설치
- 부대건물 2개동 멸실 후 3개동 신축
- 토목·조경·전기·설비 공사 등

■ 사업비 : 21,168백만원(당초 계획 대비 913백만원 추가)

(단위 : 천 원)

구분	총사업비	2011년	2012년	2013년	2014년
계	21,168,000	200,000	14,138,000	2,511,000	4,319,000
설계비	200,000	200,000	-	-	-
시설비	20,786,000	-	14,092,000	2,488,000	4,206,000
시설부대비	168,000	-	46,000	9,000	113,000
사무관리비	2,000	-	-	2,000	-
민간인국외여비	12,000	-	-	12,000	-



## 2

### 추진경위

#### 11. 12. 09 : 놀이동산 재조성 사업 추진계획 수립

※ 행정1부시장 방침 제10319호 (푸른도시정책과-115926, 2011.12.9)

#### 12. 01 ~ 04 : 놀이기구 선정 자문회의 및 놀이동산 기본계획

#### 12. 05 ~ 09 : 놀이기구 구매설치 계약을 위한 절차 이행

※ 발주방법 계약심의, 입찰공고, 현장설명회, 평가위원회 등

#### 12. 06 ~ 09 : 공원조성계획변경 공람공고 및 도시공원위원회 심의

#### 12. 10 ~ 12 : 놀이기구 구매설치 적격업체 협상 및 계약, 부대공사 발주

#### 13. 01 ~ ' 14. 02 : 놀이기구 제작·설치, 부대공사 시행

#### 14. 03 ~ 04 : 놀이기구 시운전 및 안전검사

#### 14. 04월 말 재개장 예정

## 3

### 추가사업 실시 계획

#### ■ 종합상황실 설치

- 실시사유 : 안전사고 방지 및 비상상황 발생시 신속한 조치 및 상황지시 가능

※ “놀이동산 안전확보방안 보고”(행정2부시장 방침 제248호, 2013.8.2)

- 소요예산 : 210백만원

#### ● 사업내용

- CCTV 카메라 및 브라켓 하우징 등 15대 (50백만원)
- 녹화장치 및 기타제어기기 1개소 (15백만원)
- 종합상황실 구성 (15백만원)
- 광케이블 (3백만원)
- 선로 및 인건비 (100백만원)

## ■ 놀이동산 주변 환경정비

- 실시사유 : 재개장에 앞서 주변 환경 정비를 통해 사업 완성도를 높임
- 소요예산 : 450백만원
- 사업내용
  - 절토사면 녹화(180백만원) : 자연석 및 사면 녹화, 사면 안전휀스 설치 등
  - 옥상녹화(70백만원) : 공공건축물 신축시 옥상녹화 의무화(세덤류 식재)
  - 문주형 게이트 설치(200백만원) : 입구에 흥미감 유발이 가능한 게이트 설치



절토사면



옥상녹화 대상지



입구게이트 설치 대상지



문주형 게이트 설치 사례

## ■ 불량토사 치환

- 실시사유 : 사업부지내 불량토사 발생(되메우기 토사로 부적합)  
※ 연약지반인 점토질 뺨(오니)로 우기 및 해빙기시 하자 발생 가능
- 소요예산 : 180백만원
- 사업내용 : 약 3,500 m<sup>2</sup> 불량토사를 양질의 토사로 치환



오니층 발생



적치된 불량 토사

## ■ 재난·화재 시뮬레이션

- 실시사유 : 놀이동산 내 재난 발생시 대피 동선 등 마련
- 소요예산 : 73백만원
- 사업내용 : 놀이동산 재난·화재 시뮬레이션 실시

## 4

## 행정 사항

- 공원녹지정책과 : 예산 재배정, 재난·화재 시뮬레이션 실시
- 동부공원녹지사업소 : 종합상황실 설치, 주변환경개선, 불량토사 치환  
※ 모든 추가 사업은 재개장 시기('14.4월 말 예정) 이전에 사업 완료