

준공기한연기원

1. 계약명 : 방학동 604-7번지 내진보강사업 시범공사
2. 계약금액 : 일금 이천일백육십칠만원 (₩21,670,000)
3. 계약년월일 : 2020년 11월 18일
4. 착수연월일 : 2020년 11월 19일
5. 준공예정일 : 2020년 12월 02일
6. 연기요청일 : 2020년 12월 11일
7. 연기사유 : 착공신고 허가 지연 및 동절기 온도하강을 고려한 공사기간 변경 필요

2020년 11월 27일

위 계약자

주 소 서울시 강남구 봉은사로 129, 201호

상 호 한국내진시스템 (주)

대표자 이 주 흥



서울주택도시공사 사장 귀하

공사기간 연기사유

□ 공사기간 연장

구 분	공사기간		비고
	착 공 일	준 공 일	
당 초	2020.11.19	2020.12.02	
변 경	2020.11.24	2020.12.11	

□ 연기사유

착공신고 허가 지연 및 동절기 온도하강을 고려한 양생기간 확보로
공사기간 변경 필요

□ 연기사유

- 상기 연기 사유로 인한 추가 공사기간이 필요함.

2020년 11월 27일

계약자 주소 서울시 강남구 봉은사로 129,201호

상호 한국내진시스템 (주)

대표 이 주 홍

