
2000年度行政事務監査 建設委員會會議錄

서울特別市議會事務處

被監査機關 월드컵主競技場建設團

日時 2000年6月21日(水) 午前10時

場所 建設委員會會議室

(10時 43分 監査開始)

○委員長 閔鍊植; 좌석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 지금으로부터 地方自治法 제36조와 서울特別市行政事務監査및調査에關한條例에 의하여 서울특별시 월드컵主競技場建設團에 대한 2000년도 행정사무감사를 실시할 것을 선언합니다.

(議事棒 3打)

존경하는 동료위원 여러분, 오늘은 월드컵주경기장건설단에 대한 감사로서 월드컵주경기장건설단은 2002년 월드컵 축구대회의 성공적인 개최를 위하여 주경기장과 부대시설의 건설공사를 담당하는 매우 중요한 부서입니다.

행정사무감사의 목적이 시정운영 전반에 대한 정확한 자료와 정보를 수집하여 이를 토대로 효율적인 행정통제를 함으로써 시정발전과 시민복리증진을 도모하고자 하는 데 있습니다.

그 동안의 의정활동 경험과 높으신 고견을 가지고 월드컵주경기장건설단의 업무추진 성과에 대하여 잘잘못을 지적하여 주시고 체육, 문화, 레저 등 생활에 편리한 다양한 편의시설 등을 함께 설치하여 대회 후에도 시민생활의 중심이 되는 활용성 높은 다목적 경기장이 차질없이 건설될 수 있도록 의회차원의 수준 높은 정책대안을 강구, 제시하여 주시기 바

랍니다.

수감에 임하는 秦哲薰 團長을 비롯한 월드컵주경기장건설단 관계공무원 여러분께서는 위원님들의 질의가 천만시민을 대변함을 깊이 인식하여 양심에 따라 사실 그대로만을 답변하여 주시기 바라며, 내실있고 효율적인 행정사무감사가 될 수 있도록 성실히 감사에 임해 주실 것을 부탁드립니다.

다음은 수감기관의 선서가 있겠습니다. 선서에 앞서 감사에 관한 관련규정을 말씀드리겠습니다.

地方自治法 제36조 및 同法施行令 제17조의4와 서울特別市行政事務監査및調査에關한條例 제9조의 규정에 따라 행정사무감사시 정당한 이유없이 출석하지 아니하거나 증언 또는 진술을 거부할 때는 300만원 이상 500만원 이하의 과태료를 부과할 수 있으며, 위증의 경우에는 고발할 수 있음을 알려드립니다.

그러면 秦哲薰 월드컵主競技場建設團長 나오셔서 수감기관을 대표하여 선서하여 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; (宣誓)

○委員長 閔鍊植; 자리에 앉아 주십시오.

다음은 월드컵주경기장건설단의 업무현황보고를 듣겠습니다.

秦哲薰 월드컵主競技場建設團長 나오셔서 보고하여 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 안녕하십니까? 월드컵主競技場建設團長 秦哲薰입니다.

평소 존경하는 閔鍊植 建設委員長님, 그리고 건설위원회 위원님 여러분, 저희 월드컵주경기장건설단에 대하여 각별한 관심과 지원을 아끼지 않으시는 위원님들께 먼저 감사의 말

씀을 드립니다.

오늘 제18회 시의회 정례회 행정사무감사를 통해서 위원님들의 고견과 충고를 받을 수 있게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

여러 가지 어려운 여건 속에서도 새로운 정책대안을 제시해 주시고 잘못된 시책에 대해서는 날카로운 비판을 통해서 시정토록 하는 등 위원님들의 활발한 의정활동의 밑거름이 되어서 우리 시민들의 삶의 질이 향상되고 시정도 나날이 발전되리라 믿어 의심치 않습니다.

그 동안 저희 건설단 전 직원은 전 세계인의 꿈의 축제인 2002년 월드컵 축구대회를 차질없이 준비해서 성공적으로 개최될 수 있도록 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

아무쪼록 위원님 여러분들의 애정어린 관심과 지도로 건설공사가 순조롭게 추진될 수 있도록 변함없는 이해와 협조를 부탁드립니다.

보고에 앞서서 5월 12일자 5급공무원 인사발령이 있었습니다. 그래서 먼저 행정팀장으로 전입한 이재덕 팀장을 소개하겠습니다.

李在德 팀장은 기획예산실 예산담당관실에서 근무하다가 5월 12일자로 왔고, 앞에 근무하던 金浩淵 행정팀장은 시의회 건설위원회로 발령 받았습니다.

그러면 유인물에 의해서 보고를 드리겠습니다.

.....
(報告)

월드컵主競技場建設團 業務報告

(뒤에 실음)
.....

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○委員長 閔鍊植; 수고하셨습니다.

다음은 각 위원님들의 감사에 따른 정책질의와 집행부의 답변을 듣도록 하겠습니다. 답변에 임하는 秦哲薰 建設團長 이하 관계공무원께서는 있는 사실 그대로를 성실하게 답변해 주시기 바랍니다.

그러면 질의하실 위원님 계시면 발언신청하여 주시기 바랍니다.

咸泰浩委員님 질의하여 주시기 바랍니다.

○咸泰浩 委員; 咸泰浩委員입니다.

경기장 주변 환경정비에 대해서 묻겠습니다.

경기도하고 고양시하교의 사이에 건축폐기물이 산재해 있죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○咸泰浩 委員; 그것이 지금 어떻게 진행되고 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희도 수도권행정협의회 때 공식적으로 거론을 했습니다.

그래서 고양시쪽에서는 자립도가 낮기 때문에 우리 市에서 정비에 대한 예산을 지원해 주도록 건의를 했습니다만 행정구역이 또 고양시고, 고양시가 재정이 어려우면 경기도에서 지원하는 것이 옳다고 판단되어서 경기도에도 저희가 공문을 보내고 경기도에서 지원사업을 추진을 하고 있습니다. 아직 경기도 예산은 반영이 되지 않고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그런데 경기도에서는 자꾸 그것을 소극적으로 늦추고 있잖아요? 적극적으로 협조를 하지 않고.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그래서 경기도만 해도 월드컵조직위원회나 국고 차원에서 지원을 해 줘야 될 것이 아

니나 해서 경기도는 나름대로 또 기획예산처에 국고지원을 요청을 하고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 실질적인 주관을 우리가 해야 되는 것 아닙니까? 거기에다가 강력하게 얘기해서 해야 되는 것 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희도 예산지원이 어렵기 때문에 수도권행정협의회를 통해서 경기도가 더 적극적으로 나서게끔 그런 협조를 하고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 지지부진하게 자꾸 이루어지는 것같이 거기서는 소극적으로 해서 이전비를 뜯어내려고 하는 그런 인상이 배어 있는데 그것을 적극적으로 해서 미리 이것을 철거할 수 있도록 그렇게 해 줬으면 좋겠습니다.

그리고 수립대 조성예산이 1억 8,000이 거기서 잡혀 있죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 그것은 희망의 숲을 서울시 경계까지만 하는 것이 아니고, 고양시까지는 나무 심는 것은 저희가 편성이 되어 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그러면 市에서는 지원을 안해 줍니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 희망의 숲 수립대의 조성은 市에서 지원하고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그러면 얼마 정도나 지원하죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 咸委員님, 제가 잘못했습니다.

지금 설계는 경기도하고 서울시 연계해서 되어 있는데 경기도쪽의 수목은 경기도 예산으로 편성이 되어 있습니다.

○咸泰浩 委員; 경기도하고 사실은 갈등양상으로 되어지는 것 같은데 화합을 해서 빨리 이루어지도록, 제가 먼저도 질문할 때 얘기를 했는데 진전이 되지 않는 것 같아서 촉구하

면서 다시 한 번 물어본 거예요.

그리고 실무위원회를 매월 한 번씩 개최하고 있죠? 주변정비실무위원회.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 주변정비실무위원회에 하고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그래서 개최를 12차례에 걸쳐서 120개의 안건을 토의했다고 했고, 또 해당업무에 대해서 100% 반영을 하겠다고 그러는데 토의한 내용과 반영한 내용을 이것은 길테니까 서면으로 보내 줬으면 좋겠습니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그렇게 하겠습니다.

○咸泰浩 委員; 그리고 농수산물시장의 철거에 대해서 민원이 한 번 온 적이 있죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○咸泰浩 委員; 그런데 답변은 보니까 아직 계획이 없다고 했는데 또 오늘 업무보고 하는 데 보면 농수산물시장을 그대로 두고 정비만 한다고 했는데 아무 계획이 없다고 답변을 해 놓고, 또 내적으로는 이런 진행을 하고 하면 민원인으로부터 진정 오는 것을 그런 식으로 성의 없게 대답을 해도 되는 것인지?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그때 민원인들이 요구한 것은 철거여부에 대한 확인이었습니다.

항간에는 월드컵 전에 철거한다는 소문이 있는데 그것을 확인해 달라는 뜻이었고, 저희는 위원님들한테 여러 차례 말씀드렸습시다만 저희로서는 어떻든 장기적으로는 철거의 필요성은 있지만 부득이 월드컵 때는 철거하지 못한다는 말씀을 드렸고요.

지금 구청에서 발주하고자 하는 것은 농수산물시장의 현

상태는 가설건물이기 때문에 외부경관을 향상하고 또 월드컵대회 때 그 상인들의 동참하에 내부기능을 월드컵 때 맞춰서 어떻게 할 것이냐, 그래서 그 정비계획은 지금 마포농수산물시장이 동참하는 가운데 진행되고 있는 상황임을 말씀드립니다.

매장의 재구성 방안도 포함되어 있습니다. 그 안에 채소라든가 이런 것을 현 상태로 할 것이냐, 아니면 내부 매장의 수준을 조금 높일 것이냐 이런 내용도 들어 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그러면 장기적으로는 이전계획을 세우고 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 장기적으로 새서울타운에서는 그 자리를 그냥 두는 것으로는 안 되고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그러면 이전계획이 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 새서울타운에서 그것을 지금 진행하고 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그러니까 이전계획이 되어 있는 거냐고요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 전에 물류센터 건립과 동시에 이전하는 것으로 추진되다가 물류센터 건립 자체가 취소돼 버렸습니다.

왜냐 하면 서울월드컵경기장 내에도 약 8,000평 규모의 대형할인점이 있기 때문에 서로 기능이 중첩될 수 있다 해가지고 다른 장소로 이전하는 것이 아직 부지는 정해지지 않았습니니다.

그렇지만 그 건물은 월드컵대회 이후에 보상해서 철거하는 내용으로 되겠습니다.

○咸泰浩 委員; 월드컵대회 기간에 이 농수산물시장이 혹시 장애요인이 되지는 않을까요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 거기도 기념품 판매장이라든지 월드컵대회 때 상인들도 새로운 매장 구성을 해 가지고 월드컵대회에 걸맞는 사업을 하도록, 지금 그 정비 방안용역에 그런 내용도 포함이 되어 있습니다.

○咸泰浩 委員; 그리고 102쪽 감사원에서 감사한 내용을 보니까 월드컵경기장 건설사업 추진 실태 점검부분에서 경기장 시설 활용계획이 부적절하다고 했는데 무엇 때문에 부적절한지 그것 좀 말씀해 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 감사원에서 작년 11월에 지적했던 경기장시설계획 부적절은 그때 당시에 저희가 대형 할인점과 복합영상관에 대한 임대기간에 대해서 정부에 임대기간 연장을 건의하지 않은 상태였습니다.

그래서 감사원에서는 서울시가 오히려 앞장서 가지고 다른 9개 도시와 공조를 해서 문화관광부와 행정자치부에 地方財政法施行令 개정 건의를 해야지 3년 단위로 하면 입주자가 안 올 것이다, 그래서 저희는 바로 후속조치를 해서 월드컵 관련시설은 인테리어 같은 것을 하려면 장기임대가 되어야 하기 때문에 바로 건의를 했습니다.

○咸泰浩 委員; 그러면 시정을 했다는 말씀입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그래서 엇그제 보도에 보면 행정자치부에서 地方財政法施行令을 8월중에 개정해서 9월부터 시행하는 것으로 그렇게 확인이 됐습니다.

○咸泰浩 委員; 그리고 월드컵경기장건립추진제2위원회 운영과 관련해서 물어보겠습니다.

문화관광국에서 제1위원회를 관장하고 있고, 월드컵主競技場建設團에서 전문가로 구성된 제2위원회 구성을 하고 있지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○咸泰浩 委員; 建設團에서 제2위원회를 운영한 큰 실적이 있으면 얘기해 보시지요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 제1위원회 구성이 늦어지는 바람에 부득이 합동회의를 못하고 우리만 제2위원회를 한 차례 했습니다.

그때 먼저 잔디그라운드에 대한 초종에 대해서 월드컵조직위원회에서 세 가지 안이 제시됐었는데 그 중에 켄터키블루그래스로 압축을 했고요.

또 한 가지는 조금 전에 보고를 드린 관람석 디자인 A안·B안·C안 가지고 많은 의견도 들었고 색상에 대해서도 자문을 받아 가지고 크게 두 가지는 자문위원회에서 결정을 보았습니다.

○咸泰浩 委員; 다른 부분은?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 다른 기술적인 사항은 현장에 여러 가지 자재적치 문제라든지 그 다음에 거기 실험실에 대한 여러 가지 기록을 남기라든지 하는 사항도 있었습니다.

○咸泰浩 委員; 실질적으로 공사부분에는 개선방안이라든지 지적된 것이 없습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 공사는 주로 건설사업관리자문단의 자문교수들이 여러 차례 나와서 보는 것이고, 이번에 제2위원회는 약 2시간 정도 회의였기 때문에 실질적으로 공사에 대한 것은 감리단 쪽 자문교수들의 자문을 많이 받고 있습니다.

전문적으로 그분들이 자문을 해 주고 있습니다. 이 위원회는 약 2시간 정도 했는데 1시간은 현장을 보고 한 것이기 때

문에 실질적으로 기술적인 사항은 별로 없었습니다.

○咸泰浩 委員; 알겠습니다. 이상입니다.

(閔鍊植 委員長, 崔榮壽 幹事와 司會交代)

○委員長代理 崔榮壽; 咸泰浩委員님 수고하셨습니다.

더 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

車元甲委員님 질의하여 주시기 바랍니다.

○車元甲 委員; 車元甲委員입니다.

서울월드컵경기장 홍보관 운영계획에 대해서 묻겠습니다.

建設團에서는 지난 3월 서울월드컵경기장 2층에 총 203평 규모의 홍보관을 설치하여 개관하였습니다.

지난 99년 2월 5일 설치하여 2000년 3월까지 운영하여 왔던 종래 건설홍보관의 운영실적과 문제점은 무엇이었으며, 새로운 홍보관 설치, 개관시 어떠한 점을 중점 반영하였는지 답변하여 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 당초는 경기장이 내부가 안 되어 있었고 가설건물 형태로 약 50평밖에 안 났습니다. 그래서 100명 이상 손님들이 오면 두 번에 나누어서 보는 단점이 있었습니다.

그래서 이번에는 규모를 약 4배인 203평 정도로 우선 면적을 늘렸고, 그 다음에 가설건물이다 보니까 벽면에 별도로 어떤 홍보물을 붙일 수가 없었습니다.

그렇기 때문에 이번 홍보관은 영상물 보는 공간을 따로 만들고 또 벽면을 활용해서 제대로 된 전시실을 갖게 된 것입니다.

이번에 반영한 사항은 월드컵 및 한국 축구의 역사라든지 월드컵에 대한 여러 가지 기념품 모은 것까지 전부 전시를 했습니다.

○車元甲 委員; 업무보고에 의하면 홍보관 확대 개관 이후 관람객이 450% 증가되었다고 했는데, 그렇게 증설 및 확장을 했고 월드컵 역사라든지 다양하게 했기 때문에 증가한 것입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 3월 27일 개관식을 앞두고 저희가 373개 여행사 대표들한테 초청장을 보냈는데 그분들이 개관식 때 오셨습니다.

그분들이 와서 보시고 이제는 서울에서 두 시간 정도 할애해서 불거리가 생겼다 해 가지고 일본인, 중국인, 러시아인들도 많이 오고 있습니다. 우선 여행사에서 보내는 인원이 많아진 것 같습니다.

○車元甲 委員; 특별히 홍보를 했다는 말씀입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 우리가 일부러 여행사 쪽에 홍보를 했습니다.

○車元甲 委員; 앞으로도 많은 홍보를 해 주시기 바랍니다.

다음은 건설사업관리자문단의 운영에 대해서 묻겠습니다.

주요 공정관리와 주요 시행공법의 타당성 등에 대한 심도 있는 자문을 위해 건설사업관리자문단을 구성, 운영하고 있는 것으로 알고 있습니다.

이러한 건설사업관리자문단의 특별한 자문을 요하는 사항은 경기장 건설공사에 특히 중요한 분야라고 판단됩니다.

秦哲薰 團長께서는 지금까지 건설사업관리자문단의 특별한 자문을 얻어서 처리한 사항과 자문내용, 조치결과에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 보통의 경우는 건설사업관리가 감리에서 끝나는데 저희는 감리.감독을 더 강화하기 위해서 자문단을 운영하고 있습니다.

설계단계에서는 건축계획 전문교수가 있고 또 공기 관리하는 CM전문가가 있고, 구조전문가가 있습니다.

그래서 설계 같은 경우는 예를 들면 사후활용시설들이 동서남북 쪽에 다 있습니다. 동쪽에 대형할인점이 있고, 북쪽에 복합영상관, 남쪽에는 스포츠센터가 있고, 서쪽에는 문화시설이 있습니다.

그것을 당초 설계는 동선처리에 있어서 약간 골목이 생긴 다든지 이런 것이 있었는데 자문단에서는 그것을 유심히 분석해서 동서남북의 동선처리가 원활히 되게 하는 것이 있었고, 또 공기관리에 있어서도 중첩되는 공사를 할 수 있는 것은 제안을 해서 다른 공사에 지장이 없는 범위 내에서 하기 때문에 특별한 것이 없어도 공사기간이 단축되는 효과를 거두고 있습니다.

계약기간은 내년 말입니다만 계약기간을 놔두고 몇 개월 정도는 공기를 앞당길 수 있는 그런 것도 제안을 해 주었습니다.

구체적인 사항은 여러 가지가 있습니다만 자료로 車委員님께 보내드리겠습니다.

○車元甲 委員; 자료를 보내 주시고, 지금 자문단이 몇 분이 며 어떻게 구성되어 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 건축계획분야에 2명, 건축구조분야에 3명, 기계분야에 2명, 통신.음향분야에 2명, 조명분야에 2명, 잔디분야에 2명, 중계방송분야에 2명, 그 다음에 사업관리분야에 외국인 4명, 건축구조분야에 외국인 2명 이렇게 7개 분야에 15명으로 구성되어 있습니다.

예를 들면 중계방송은 KBS의 기술본부장을 지낸 직접 해 봤던 분들을 위촉했습니다.

○車元甲 委員; 그 명단도 자료로 보내 주시고, 그분들은 어떻게 선출이 되었습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희가 각 대학의 명단을 받았습니다. 주로 건축계획.구조분야는 전부 대학교수들이고 나머지 잔디라든지 중계방송 쪽은 실제 이런 일에 종사했던 분들의 명단을 받았습니다. 그래서 서울시에서 선정을 했습니다.

○車元甲 委員; 알겠습니다.

그 자문단이 제대로 구성되었다고 秦團長께서는 보십니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 지금 말씀드린 7개 분야에서는 우리 나라에서 아주 경험도 풍부하고 기술력도 뛰어난 분들이기 때문에 저희는 아주 도움을 많이 받고 있습니다.

○車元甲 委員; 다음은 건설사업관리정보시스템 운영효과에 대해서 묻겠습니다.

建設團에서는 시공사 등과 협조하여 정확하고 신속한 건설 정보 등으로 효율적 건설관리를 지원하고 정보공유를 통한 신속한 의사결정을 목적으로 건설사업관리정보시스템을 운영하고 있습니다.

그러나 유사 정보시스템의 경우 데이터베이스 구축 지연과 운영의 비효율성 등으로 시스템 운영의 효과가 유명무실한 경우를 왕왕 보게 됩니다.

秦哲薰 團長께서는 건설사업관리정보시스템 구축 및 운영을 위해 몇 명의 인원과 장비를 투입하고 있으며, 건설공사 공기단축이나 품질 및 안전관리를 위해 도움이 된 사례를 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 현장에서 건설사

업관리정보시스템으로, 건설사업관리용역회사가 한미건설이 주간사입니다만 그 한미건설이 미국의 파슨스라는 회사와 합작한 회사입니다.

그래서 거기에서 개발한 BMIS라는, 그 회사의 독특한 관리기법으로서 BMIS라는 정보시스템으로 운영하고 있는데 저희는 자문단에서 우선 자문한 사항들이 전부 BMIS에 반영되어서 아까 말씀드린 서로 중첩할 수 있는 공사들은 전부 병행해서 할 수 있도록 되어 있고, 실제 서울시 행정전산망을 통해서 다 볼 수 있기 때문에 市長님 실에서나 또 우리 사무실에서도 전부 진행사항, 이를테면 하도급업체에 기성고 나간 것까지 당일 당일 나오고, 또 공사현장도 바로 당일날 사진이 나오기 때문에 무척 지금까지 해 보지 않았던, 처음으로 도입한 시스템입니다만 여러 가지 도움을 많이 받고 있습니다.

○車元甲 委員; 이 시스템을 아주 잘 도입했다고 생각되십니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 초창기입니다만 더 발전시킬 사항은 많이 있습니다. 비상연락망이라든지 이런 것에 대해서 저희가 더 많이 아이디어를 내 가지고, 일단 도입은 잘 되었고 더 발전시켜 나가겠습니다.

○車元甲 委員; 잘 해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 車元甲委員님 수고하셨습니다.

두 분의 질의를 들어 봤는데 아까 咸泰浩委員님이 질의하셨던 마포농수산물시장 민원부분에 대한 정확한 내용을 우리 위원회에 밝혀 주시기 바라고, 아울러서 농수산물시장이 앞으로 기념품을 판매하는 그런 판매소로 간다라는 이야기인데 그렇다면 나중에 월드컵주경기장의 기념품 팔고 하는

그런 것하고 또 일치가 되어서 마찰이 빚어지지 않을까 하는 그런 우려가 있으니까 잘 생각을 하셔야 될 것입니다.

아울러서 車元甲委員님 홍보관 문제 이 부분에 대해서도 여기는 월드컵주경기장건설단에서 주로 하는 것은 아니죠? 文化觀光局에서 지원을 받아서 하죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 공사중이기 때문에 저희가 합시다만 자원봉사자는 전부 文化觀光국에서 지원 받아서 하고 있습니다.

○委員長代理 崔榮壽; 그렇죠? 거기에 있는 자료 같은 것 모든 것들도 거기에서 받고 있죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 월드컵조직위원회에서도 자료를 많이 받았습니다, 축구협회에서부터요.

○委員長代理 崔榮壽; 하여간 우리 월드컵주경기장건설단에서는 홍보관이 일단은 앞으로 월드컵 주경기장이 건설될 때까지 계속해서 잘 관리하는 쪽으로 지원을 하는 쪽으로 최대한 해 주셔야 될 것 같습니다.

더 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

金善會委員님 질의하여 주시기 바랍니다.

○金善會 委員; 金善會委員입니다.

자료 220페이지 건설사업관리자문단 운영현황을 자료를 요구했는데.....

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 220페이지가 건설사업관리자문단 운영현황입니다만 7개 분야 15명에 대해서 저희가 명단을 제출했습니다.

보시다시피 건축계획이나 구조분야는 대학교수고 기계나 통신분야는 실제 현업에서 하는 분들도 참여되어 있습니다.

그 다음에 사업관리 분야는 미국의 Clark社라고 해 가지고

8만석 규모를 18개월에 완공된 실적이 있는 회사입니다. 그래서 공정관리쪽에서는 세 분이 와 있고, 한미의 기술제휴회사인 Parsons社에서 한 명이 와 있습니다.

구조는 Bond James社라고 해서 막구조 전문하는 호주 사람인데 I.Norrie라는 분이 있습니다. 그 다음에 또 한 분은 구조분야에 Parsons社에서 한 분 해 가지고 외국인이 6명이 되겠습니다.

○金善會 委員; 지금 자료를 보면 자료를 무엇을 했냐라는 것을 보기 위해서 자료를 요청했는데 지금 자문위원 현황만 나와 있지 보면 건축계획 분야에 현창택 자문위원이 22회에 걸쳐서 자문을 받기는 받았는데 무엇을 받으셨는지 그것이 나와 있지 않습니다. 그것을 알기 위해서 자료를 요청했는데 자료를 보면 그렇게 나와 있지 않아요, 횡수만 나와 있지.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 바로 보완해서 드리겠습니다.

○金善會 委員; 그러니까 그것을 서면으로 보내 주시기 바랍니다.

자문위원들이 지금 계속 자문만 받은 횡수만 나와 있지 무엇을 자문을 받았다는 것이 나와 있지 않으니까 그것을 보내 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 알겠습니다.

○金善會 委員; 그리고 경기장 사후활용시설에 대한 임대계약 및 운영방안 수립내용, 사후활용시설의 예상수입액과 근거의 자료를 내가 요청을 했는데 지금 자료가 온 것을 보면 이것도 마찬가지로요.

지금 예상수입액을 2004년으로 기준을 해서 나열을 했는데제가 봐서는 어떻게 해서 어떻게 수입이 올라오는 것인지

를 전혀 근거를 알 수가 없어요. 그러니까 이것도 보완해서 자료를 오후에 보내 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 알겠습니다.

○金善會 委員; 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 金善會委員님 수고하셨습니다.

더 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

鄭在天委員님 질의하여 주시기 바랍니다.

○鄭在天 委員; 두 가지만 하겠습니다.

경기장 녹화 수목식재 및 주변 공원조성계획 추진현황에 대한 자료요구를 해서 받아봤는데 이 문제는 월드컵경기장 녹화 수목식재, 주변공원 조성계획 중에서 난지천공원 조성, 그 다음에 평화의 공원, 한강난지지구 시민공원, 생태공원 이런 등등으로 해서 월드컵경기장 건설과 관련해서 그 주변에 녹화사업을 위해서 광범위하게 공원조성계획을 수립해서 추진하고 있는데, 수목식재 계획을 보면 물론 주경기장 건설 착수가 시작한 지가 불과 얼마 안 되었고 급작스럽게 진행되기 때문에 사전에 이런 조치가 이루어지기는 어려우리라고 생각합니다.

그런데 설계용역을 준 기간을 보면 99년도에 줘서 금년 말까지 설계가 끝나게 되어 있어요. 이렇게 되다 보니까 수목을 실질적으로 식재할 수 있는 기간은 2001년에 시작해서 2001년 말에 끝나게 되어 있던 말이죠. 모든 주변 공원조성 계획에 들어 있는 수목식재 계획이 그렇게 잡혀 있어요.

그렇다고 보면 월드컵대회는 2002년 5월에 치르게 되는데 불과 2001년 12월 말까지 식재해서 12월 말까지 해 봤자 겨울에는 안 될 것이고 9월 정도까지 식재가 마무리 될 것이란 말이죠.

그렇게 되면 실질적으로 식재해 놓은 나무가 뿌리도 내리기 전에 그 다음 월드컵을 맞이하게 됩니다. 그렇게 되면 이 수목들이 푸르게 우거질 수 있는 기간이 충분히 확보되지 못해요.

그래서 양상한 나무 갖다 옮겨 심어놓고 우리가 이것이 공원이다 하고 각국에서 모여든 사람들을 상대로 홍보를 해야 돼요. 그리고 그 사람들한테 이런 쉼터를 마련해 주는 이런 상황에 놓여 있어요.

물론 여러 가지 주변 조성계획, 도로계획이라든가 여러 가지 기반조성하는 데 있어서 시간이 많이 걸렸고, 그런 기반시설들이 확보가 안 되어 있었기 때문에 늦어진 것은 사실입니다.

그러나 이 나무는 가능한 한 빨리 이식을 시켜서 뿌리가 내려서 그 다음에 잎이 푸르게 우거질 수 있는 기간이 되어야 된다는 말이죠.

지금 나무가 어느 정도 확보되어 있는지도 모르겠어요. 지금 10 몇 만주가 월드컵경기장 녹화 수목식재 계획만 해도 11만주 정도 되나요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○鄭在天 委員; 이미 식재 완료된 것이 15%이고 금년까지 1만 3,226주를 식재하고 그래서 한 27% 정도는 하고, 나머지 8만 5,000여 주 정도는 2001년 말까지 하겠다는 이런 계획이란 말이죠?

나머지 다른 주변의 공원조성계획까지 본다면 엄청난 수목의 수량이 필요하단 말이죠. 몇 주가 필요한데 몇 주 정도가 지금 확보가 되었는지 이런 현황도 안 나와 있고, 도대체 이 수목식재사업이 또 주변 공원조성계획이 차질없이 이루어질

것인지 여기에 대해서 대단히 의구심을 갖지 않을 수 없습니다.

이 부분에 대한 설명을 해 주시고, 차질없이 진행될 수 있겠는가 하는 것을 우리가 의심하지 않도록 설명을 해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 鄭在天委員님께서 아주 좋은 지적이십니다.

저희도 우려하는 것이 경기장은 훌륭하게 지어지는데 그 주변이 워낙 불모지땅이었기 때문에 자꾸 시간이 지나갈수록 수목활착에 걱정이 있지 않느냐 이런 걱정을 하고 있습니다.

그래서 지금 지적하신 것 중에 난지지구 시민공원이나 생태공원, 난지천 안쪽의 공원은 대형목보다는 초화류 이런 것이 많은 지역이고 제일 걱정되는 것이 경기장 바로 남측에 있는 평화의 공원입니다.

그래서 평화의 공원이 한 10만평 정도 되는데 여기는 이미 작년 식목일, 또 금년 식목일에 이미 식수를 시작을 했습니다.

그래서 지금 지적하신 대로 금년에 설계가 끝나서 내년에 가서 발주하다 보면 실제 2001년에 공사를 하게 되어 있기 때문에 그 문제점을 우리 한강사업기획단에서는 보완하기 위해서 대형목만 금년 가을에 이 공원공사를 두 단계로 나누어서 일차적으로 지금 국방부 옆에 합참을 신축하고 있는데 거기에서 흙이 나오는데 그 토사를 전부 받고 있습니다.

그래서 지금 지적하신 대로 내년에 공사하게 되면 그때 흙을 받아야 되는데 이미 국방부쪽에 흙이 나오기 때문에 지금 토사 성토하는 작업은 들어갔다는 말씀을 드리고, 바로 가을

철에는 우선 대형목만 따로 발주하는 것을 구분을 해 왔습니다.

그렇지 않고서 설계 끝나서 완전히 하게 되면 그런 문제가 발생되기 때문에 서울시 나름대로는 성토공사를 먼저 하고, 그 다음에 금년가을에 많은 양의 대형목을 일단 확보해서 식재하고, 또 실제 2002년 3월에 완공하는 이유는 2002년 3월, 4월에 많은 꽃들을 초화류로 커버하기 위해서 노력을 하고 있습니다.

그래서 저희도 6월에 피는 꽃을 조경과나 공원녹지사업소에서 전부 조사를 해 왔습니다. 그래서 월드컵대회 때는 많은 꽃장식으로 해 가지고 그런 삭막한 것을 커버하기 위해서 노력하고 있고, 택지개발사업쪽에 공터가 있는 데는 전부 유채꽃을 심는 계획으로 해서 이번에 3월부터 1주일 간격으로 전부 씨를 뿌려봤습니다.

그래서 지금은 4월 27일날 뿌린 씨앗이 6월 1일 전후해서 개화가 되기 때문에 서울시 나름대로는 수목에서 커버 못하는 부분은 유채꽃이라든지 초화류로 보완하기 위해서 노력하고 있습니다.

○鄭在天 委員; 유채꽃이나 초화류 같은 것 작은 꽃나무 같은 것은 이식하는 데도 어려움도 없고 이식해 놓으면 바로 꽃피면 별 상관은 없습니다.

그러나 단장께서 말씀하신 바와 같이 대형목이 문제가 되는데 이것이 도대체 몇 나무 정도식재계획이에요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 대형목 식재 배치계획을 용역사에서 완성단계에 있습니다.

○鄭在天 委員; 지금 수량계획도 안 나와 있는 상태네요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 바로 감사기간중에.....

○鄭在天 委員; 그렇다면 수목에 대한 확보, 이식이 계획도 안 되어 있어요. 수목도 확보가 안 된 상태에서 공원조성계획은 진행되고 있다는 말이에요. 이렇게 봤을 때 이 공원조성계획이 차질없이 진행될 수 있겠는가 의구심을 갖지 않을 수 없습니다.

그리고 위치나 면적 이런 것도 수종들이 다결정되었다면 이미 수목은 확보되어 있는 상태에서 설계가 들어갔어야 되는데, 수목도 확보되지 않은 상태에서 지금 설계는 진행되고 있고 설계 진행시켜 놓고 수목 확보 못하면 이것 어떻게 할 거예요? 대체수목이라도 있나요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은.....

○鄭在天 委員; 당초에 계획했던 공원조성계획에 차질을 빚을 것은 당연한 사실이란 말이에요. 수종을 확보 못하면 다른 수종으로 바뀌야 될 것 아닙니까.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 위원님이 말씀하신 대로 서울시가 수목을 확보해서 직영하는 것으로 구상하지 않고 결국은 설계 끝나고 조경공사로 발주하게 되면 많은 업체들이 참여하게 되는데 지금 한강사업기획단의 구상은 조경회사를 한 회사 정도로 하면 수목확보에 차질을 빚을 수 있으니까 가능한 복수 회사들이 컨소시엄을 구성해서 한꺼번에 달려들도록 이렇게 추진을 하고 있습니다.

○鄭在天 委員; 수목 확보하는 것은 예산도 수반되는 문제니까 그해 그해에 수목 확보하는 데 조치를 취해 줘야 되는데 이미 수목을 확보하기 위한 예산조치는 있어야 돼요. 지금 예산조치 안 되어 있잖아요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 금년도 가을에 대형목 심는 것은 한강사업기획단의 이번 추경예산에 들어와 있습니다.

○鄭在天 委員; 일단 작은 꽃나무라든가 이런 부분은 식재도 쉽고 또 심어서 바로 꽃 피면 효과가 나타나는 것이니까 별 문제라고 보고, 대형목에 대해서는 수목확보를 우선적으로 해야 되고 위치나 이런 것들이 다 확보되어 있고 면적도 이미 결정되어서 설계에 들어가고 있기 때문에 가설계도라도 받아 가지고 이 부분은 금년 안에 진행되도록 해야 됩니다.

지금 예산이 안 되어 있다면 추경에서라도 이것을 받도록 해서 해야 되는데 이런 조치를 소홀히 하고 있는 것 같아요. 이런 부분이 차질 없이 진행되도록 조치해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 알겠습니다.

○鄭在天 委員; 그 다음에 석유비축기지에 대해서 한 가지만 말씀드리겠는데 감사자료를 보니까 2000년 1월 10일부터 석유공사측에 대부기간이 만료됐으니까 석유비축기지를 이전해 달라고 요청하는 공문을 보냈습니다.

그때부터 공문을 보냈는데 석유공사로부터 받은 것은 대체부지를 서울시가 확보해 달라, 확보해 주지 못하면 석유공사로서는 이전을 못하겠다 이런 식으로 나오고, 그 다음에 산업자원부로부터 협조공문을 보내서 산업자원부에서도 석유공사측에 협조요청을 한 바 있고, 국무조정실을 통해서 이 석유비축기지는 월드컵경기를 하는 데 있어서 안전상의 문제, 경관상의 문제 이런 것들이 중대한 문제로 부각되고 있기 때문에 이전을 시급히 서둘러야 된다 해서 국무조정실까지 요청을 해서 지금 진행을 하고 있었어요.

그런데 지금 제시해 놓은 내용을 보면 3월까지 국무조정실에 5회에 걸쳐 방문을 해 가지고 설명한 것에 불과합니다. 그리고 그 이후에는 전혀 어떤 진전이 없단 말입니다.

서울시에서 45개의 대체부지를 선정했었잖아요. 그래 가지

고 경기도 고양시 성석동에 대체부지를 마련해서 관계기관과 협의를 했는데 비상기획관리실로부터 안보상의 이유로 거부를 당했어요.

불가하다는 통보를 받고 아무런 조치가 없어요. 그리고 국무조정실에 계속 협조요청만 해 왔는데 협조가 없다고 보고는 되어 있어요.

그런데 방금 업무보고 할 때는 경기도 용인시 쪽에 대체부지를 마련해서 6월에 결정할 것으로 국무조정실에서 추진하고 있다 이렇게 말씀을 하셨어요. 이것이 어떻게 된 것인지 확실하게 말씀해 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희가 업무보고자료를 의회에 넘긴 것이 지난주중이었습니다. 그런데 지난주 금요일 6월 16일자로 국무총리에서 국무조정을 했습니다.

3회에 걸쳐서 저희가 방문한 이유는 저희는 보통 여러 차례 회의를 해서 의견을 좁혀 나가는 기법으로 알았는데 국무조정실 나름대로는 거의 합의를 도출시킨 다음에 한번 회의로 결정을 보기 위해서 그 동안 회의가 열리지 않았었습니다.

마침 6월 3일 이한동 국무총리께서 서울월드컵경기장 현장을 방문하셨을 때 저희가 그 건의를 했습니다. 벌써 총리실 올라간 지가 몇 개월 됐기 때문에 총리께서 대답하시기를 그러면 바로 6월중에 국무조정을 해 주겠다고 해서 6월 16일 일괄타결을 본 것입니다.

그래서 저희 업무보고자료는 6월중에 회의를 개최한다는 총리의 말씀을 듣고 냈던 것이고, 지난주 금요일 회의를 해서 월요일 최종 결정이 됐다는 공문을 받았습니다.

그래서 7월부터 용인시에 있는 기존 탱크에, 그러니까 지

금 성석동에 새로운 부지확보가 안되기 때문에 기존 300만 배럴의 기름을 저장하고 있는 용인기지로 일단 기름을 빼가는 것으로 석유공사도 설득이 됐습니다.

○鄭在天 委員; 기름만 빼 가고 기지이전은?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그것은 별도의 문제로 서울시가 걱정 안하고 석유비축의 정책문제이기 때문에 거기서는 건설비를 지원해 달라는 요구도 있었습니다. 그래서 약 3개월 동안 늦어졌는데.....

○鄭在天 委員; 그것은 있을 수 없는 일이에요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 이것은 정부의 시책이기 때문에 우리가 어떤 근거가 없다 해서 완강하게 거절을 했고, 마지막 회의 때까지도 일부라도 서울시가 지원해 달라고 했지만 저희는 그것을 거절했고 용인까지의 기름 운반비는 서울시가 보상차원에서 부담하기로 타결을 봤습니다.

○鄭在天 委員; 그 운반비를 왜 서울시가 부담해야 됩니까? 운반비가 어느 정도나 들어요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 2억 3,000만원입니다. 그것도 저희 서울시로서는 당연히 석유공사 부담으로 해야 된다는 것인데 실제로는 여러 가지 도시계획사업의 입주민들의 이사비용이라든지 그런 근거는 총리실에서도 인정이 된다, 그래서 국가와.....

○鄭在天 委員; 입주민들의 이사비용과 석유비축량을 이전시키는 것을 같은 맥락으로 해석할 수가 있나요? 주거생활과 연관해서 석유비축량을 이전시키는 것을 성격상 같다고 봐요? 주거개념과는 전혀 다르잖아요.

이주비용을 주는 것은 주거개념으로서 협조하는 것이지만 어떤 물품을 적재해 두었다가 이전시키는데 이런 비용을 분담

해 준다는 법령이 있나요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 원래 서울시 방침은 대집행을 하는 것으로 추진을 하다가 다른 쪽의 철거라든지 이런 것은 대집행이 수월하게 되는데 이 30만 배럴의 기름만큼은 반드시 석유공사의 탱크가 아니면 다른 데 저장할 수 있는 방법이 없거든요.

그래서 부득이 총리실에서도 다른 것 같으면 강제 집행하는 방법이 있지만 결국 기름이라는 것은 기름탱크가 있는 석유공사측에서 여러 가지.....

○鄭在天 委員; 기간이 만료되었지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 기간은 2월에 만료가 되어서.....

○鄭在天 委員; 기간이 끝났으니까 기간만료 전이라면 혹시 모르지만 이미 대부기간이 만료된 상태인데 서울시가 이전비용을 부담할 이유는 없잖아요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희도 3개월에 걸쳐서 늦어진 이유가 그 문제를 서울시로서는 도저히 받아들일 수가 없다 해 가지고 버텨 왔습니다.

실제는 건설비용에 대한 부담, 우선 대체부지를 마련해 주지 못한 것이 바로 서울시로서는, 과거에는 시유지를 제공해서 국고로 이것을 지었는데 지금은 고양시 성석동만 해도 시유지가 아니었거든요.

그래서 그 후에 서초구에 있는 신원동 쪽에 다시 또 시유지를 찾아서 석유공사에서는 부지를 확보해 달라고 하는 요구가 있었습니다.

그런데 이번에 타결된 것은 서울시가 부지도 확보 안해 주고 건설비용도 없기 때문에 국무조정차원에서 서울시가 건설

비나 부지제공이 안 된만큼 최소한의 성의는 보여야 된다 이렇게 타결이 됐습니다.

○鄭在天 委員; 이 석유비축량은 서울시민만을 위한 목적으로 비축된 것은 아니잖아요. 수도권 주민들을 위한 비축량으로 비축되고 있는 것 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 아닙니다. 원래 서울시민의 비상시 하루 쓰는 물량이고, 지금 용인에 있는 것이 수도권 주민을 위한 300만 배럴이거든요.

○鄭在天 委員; 서울시민만을 위해서 비축된 비축량이라 하더라도 이것은 국가사업이잖아요. 당연히 국가가 해야 될 사업인데 서울시가 부담을 떠안을 이유는 하나도 없어요.

그리고 대체부지도 서울시한테 자꾸 요구를 하고 있는데 그것을 왜 서울시가 책임을 져야 됩니까? 이것은 당연히 산업자원부가 정부사업으로서 추진해야 되는 것이고, 정부투자기관인 석유공사와 산업자원부가 같이 협력해서 대체부지를 마련해야지 왜 서울시에 전가시키려고 그래요?

이전비용도 마찬가지로 한 푼도 서울시가 부담해서는 안 된다는 얘기입니다. 여기에 대해서는 서울시가 지금 승인한 것 같은데 다시 한번 이전비용을 부담해서는 안 된다는 말씀을 드리고, 거기에 대한 향후대책을 말씀해 주세요. 승인했는지 안했는지, 앞으로 어떻게 할 것인지.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그런데 그것은 국무조정기능으로 저희는 이해를 하고 있습니다.

당초에 작년 7월 14일 대통령께서 오셨을 때 서울시가 부지제공에 대한 부담을 떠안았습니다. 그래서 그 후에 서울시 유지 중에 3만평 이상 되는 것은 전부 목록화해서 산업자원부에 제출한 바 있었고, 서울시에서 도저히 부지를 못 찾아

서 고양시로 잡았던 것이거든요.

그래서 지금 위원님께서 하시는 말씀이 옳으신 말씀입니다만 서울시가 부지를 제공 안하고 그대로 내쫓는 꼴이 됐습니다.

서울시내에 부지확보도 안 됐고 고양시에 잡았던 것마저 비상기획위원회에서 반대하는 바람에 석유공사 입장에서는 다시 신축도 못하고 부지도 물색도 안 된 상태에서 쫓겨가는 꼴이 되어 있었습니다. 그래서 총리실에서 볼 때는.....

○鄭在天 委員; 쫓겨가는 꼴로 생각해서는 안되지요. 한 개인이 주택을 마련해서 살다가 예를 들어 재개발을 할 경우에도 그렇습니다.

재개발을 하게 되어서 거주를 이전해야 될 경우에 재개발사업 시행자가 집까지 마련해 주는 것은 아니에요. 그 가옥에 거주하고 있는 사람이 대체주택을 찾으러 다녀야 돼요.

그래야 되는데, 하물며 정부가 하고 있는 사업에 석유기지를 이전하는 데 있어서 사업주체가 석유공사이고 투자기관이 산업자원부임에도 불구하고 서울시가 이것을 떠안도록 승인을 해 주었어요.

그것을 강요해서 서울시가 받았어요. 대체부지를 마련하겠다는 것을 승인한 것부터 잘못됐습니다.

그래 가지고 서울시가 45개의 대체부지를 선정해 놓고 이 중에서 그 동안 협상을 죽 해 오다가 고양시 성석동 쪽으로 거의 확정단계에 들어갔지만 결국 비상기획관리실에서 거부를 당했는데 그 당시에 승인을 해 주었기 때문에 이러한 사소한 문제까지 계속 부담을 떠안게 된 것입니다.

서울시가 석유공사가 가지고 있는 석유비축기지를 몰아내는 것이 아니란 말이지요. 대부기간이 만료됐으니까 이미 통

보는 해 주었고 월드컵경기장 건설은 국가적 사업으로서 이것은 차질없이 진행되어야 되니까 이 문제에 대한 협조차원에서 이전을 해 달라고 요청공문을 보냈단 말이지요.

그래서 이미 알고 있으니까 석유공사와 산업자원부에서 추진됐어야 될 사항이에요. 그런데 서울시한테 대체부지를 요구한 것은 정부가 해야 될 처사가 아니었다고 봅니다.

그리고 정부의 강요에 못 이겨서 서울시는 대체부지를 마련해 주겠다고 승인하고 말아버렸어요.

서울시 입장에서 서울시내에 그런 대체부지를 마련할 수 있는 공간이 없는 것을 분명히 알면서도 그렇게 했어요.

그렇다면 기타 자치단체를 상대로 해서 대체부지를 마련해야 돼요.

어느 자치단체가 이것을 받아주겠느냐 이 말입니다. 서울시가 나설 경우에 자치단체간의 경쟁력이 또한 결부돼요. 그렇기 때문에 더 쉽지 않습니다.

그런데도 서울시가 부담을 떠안고 가겠다고 해 가지고 지금도 이 비축기지를 임시로 옮기고, 나중에 대체부지를 마련해 줄 계획 아십니까? 그렇게 될 것 같아요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그렇지 않습니다.

산업자원부의 계획은 지금 말씀하신 대로 경기도 쪽에서도 비상기획위원회에서 반대를 안 해도 과연 고양시에서 납득이 되겠느냐 그런 문제가 있기 때문에, 결국은 지금 수도권 내에는 용인시와 구리시에 기지가 있습니다.

구리로 직접 가면 좋은데 구리는 기름이 차 있기 때문에 용인시로 옮겼다가 다른 장소를 잡지 않고 장차 구리시에 기존 석유비축기지를 증설하는 방안으로 결론이 났습니다.

그리고 위원님께서 말씀하신 것 중에 이것이 당초에 국고

로 지어진 시설인데 저희가 보상비를 추정해 봤더니 약 50억 정도 됩니다. 저희 나름대로는 보상비를 지급 안하고 나가 달라는 요청이거든요.

그래서 위원님이 말씀하신 사항에 대해서는 저희가 보상비는 지급을 안하고 그 대신 이전하는 것으로 이렇게 타결을 본 것입니다.

그러니까 저희는 보상비를 지급하고 알아서 나가 달라 했으면 서울시는 50억을 보상해 줘야 되는 국가시설입니다.

○鄭在天 委員; 대부계약 당시에 보상해 준다는 조건이 없었잖아요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그런데 공특법이라든지 모든 국가사업에 있어서 무허가 건물도 보상해 주는 근거들이 있습니다. 그런데 이것은 하물며 국가시설이지만 이전할 때에 보상비는 법적근거가 있습니다.

○鄭在天 委員; 법적근거 그 문제는 어느 정도는 타당성이 있다고 봐요.

그러나 보상비 지급하지 않기로 한 것은 잘한 것으로 보고, 나머지 석유를 이전시키는데 언제까지로 합의를 했다고요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 원래 한 달 정도면 나갈 수 있는 물량인데 용인기지를 우리 실무자들은 갔다 오고 저는 못 갔습니다만, 그 기지에 들어가는 진입로가 무척 협소하다고 합니다.

그래서 그것을 한 달 만에 다 유조차를 가동할 때는 도로가 막혀서 3개월에 걸쳐서 9월까지 하는 것으로 되어 있습니다.

○鄭在天 委員; 진입로 마련하는데 또 서울시가 부담하나요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 아닙니다. 진입로는 기존

2차선이 있는데 7월초부터 운반해서 9월말까지 마치되, 가능한 한 앞당긴다 이렇게 되어 있습니다.

○鄭在天 委員; 9월말까지 이전을 시키고 나서 바로 철거하고 지금 공원조성에 들어가야 되지 않습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○鄭在天 委員; 그리고 외국인 FIFA 관련자들 영접시설 건설도 해야 되고 이 기간도 촉박하게 된다 말이지요.

그러니까 금년 안에는 철거가 반드시 이루어져야만 됩니다. 1년 만에 영접시설이라든가 공원조성 설계해서 전부 마련되겠어요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 영접소는 사진을 하나 드리겠습니다만 석유비축기지는 사내 지하시설로 탱크로 되어 있고, 저희 영접소는 1만 2,000평 정도 평활한 지역 중에 6,000평을 쓰는 것입니다.

그래서 그 사내에 있는 탱크와는 관계없이 영접소는 지장이 없고, 철거도 바로 우리 建設安全管理本部에서 연내에 해체공사를 하는 것으로 그렇게 협조를 하고 있습니다.

○鄭在天 委員; 하여튼 석유비축량을 이전시키고 나서 기존 콘크리트 구조물 이것은 금년안에 철거가 마무리되고 내년도에 영접소 설치, 그리고 공원조성계획이 차질없이 2000년도까지는 마무리되어야 합니다.

그 다음에 석유비축량 이전하는데 드는 비용에 대해서는 예산을 우리가 승인을 못하겠으니까 그 부분에 대해서는 단장께서 특단의 조치를 취해서 석유공사로부터 부담하도록 그렇게 다시 노력해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 잘 알겠습니다.

○鄭在天 委員; 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 수고하셨습니다.

鄭在天委員께서 여러 가지 지적을 해 주셨는데 다 지당하신 말씀인 것 같아요. 수목이 활착을 하는 데 있어서도 상당한 기간이 소요가 되어야 합니다.

아까 단장님께서 한꺼번에 어떤 컨소시엄으로 해서 한번에 몰아치기식으로 한다고 하는데 그런 식으로 언제쯤 그렇게 한꺼번에 몰아치기 하는지는 모르겠지만 이것을 점진적으로 한 기간을 두고 수목이 활착이 될 때까지 상당한 기간이 필요하기 때문에 미리 미리 그러한 계획을 잡아서 시행을 해야 되지 않겠느냐 이런 생각이 들고요.

마찬가지로 석유비축기지 공사 이것도 2001년 말까지 이전기로 한다는데 지금 그 자리에는 공동영접소 그것 만드는 것이죠? 공동영접소와 더불어서 평화의 공원.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 사이언스 파크라고 해서 앞으로 과학관 계획을 産業經濟局에서 추진을 하고 있습니다.

○委員長代理 崔榮壽; 그런 여러 가지가 있는데 지금 그런 사이언스 파크식으로 한다고 해도 어차피 2002년 6월이 월드컵인데 그러기 전에 이것이 다 이루어져야 된다면 지금도 늦었다고 생각하는데, 내년 말까지 이것을 이전기로 한다고 하면 불과 몇 개월 앞두고 무엇을 한다는 말입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 아닙니다. 지금 7월부터 기름을 빼면 금년 9월에 기름이 다 나가고, 그 다음에 콘크리트 옹벽은 그냥 살리되 그 안에 있는 철제 구조물을 연내에 해체공사를 한다는 말씀이거든요.

그러니까 석유비축기지 문제는 금년에 다 타결이 되는 것입니다.

영접소가 내년 말까지 조성이 되는 것이거든요.

○委員長代理 崔榮壽; 하여간 다른 공사하고 연계가 다 되어 있는 부분이기 때문에 미리 미리 해야 되지 않느냐 이런 생각이 들고요.

아까 공원조성계획 부분에 대한 것은 295페이지 우리 鄭委員長님이 자료 제출했던 것 수목 부분이랄지 이런 부분은 여기에 다 나와 있으니 이것을 잘 참고하셔서 한꺼번에 급조하는 이러한 공사는 하지 않았으면 좋겠습니다.

동료위원 여러분, 오전에 이상 네 분의 질의답변으로 끝내고, 감사는 중식 후에 계속 하기 로 하는 것이 어떻습니까?

(「좋습니다」 하는 委員 있음)

그러면 이상으로 오전 감사를 중지하고, 오후 감사는 중식 후에 속개토록 하겠습니다.

(議事棒 3打)

(11時 55分 監查中止)

(14時 43分 監查繼續)

○委員長代理 崔榮壽; 좌석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 감사를 속개하겠습니다.

(議事棒 3打)

그러면 오전 감사에 계속해서 질의하실 위원님 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다.

任元彬委員長님 질의하여 주시기 바랍니다.

○任元彬 委員; 任元彬委員長입니다.

서울월드컵경기장과 관련해서 묻겠습니다.

서울월드컵경기장은 월드컵 개막식과 개막전이 열리는 월드컵 주경기장으로서 개최 준비에 한치의 오차도 있어서는 안 되는 중요한 구장이라 사료됩니다.

이러한 관점에서 볼 때 첫째, 일본 구장이 2001년 3월부터 7월 사이, 한국이 2001년 5월부터 9월 사이 대부분 완료되는 것으로 알고 있는데 일본과 대비해서 국제적으로 항상 뒤따라가는 느낌이 들지 않는가, 답변하세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 任元彬委員님 질문하신 사항에 대해서 답변드리겠습니다.

아시다시피 64게임 중에 32개 경기는 일본에서 하고, 또 우리 나라 10개 도시에서 32게임을 하게 됩니다.

우리 나라는 그 동안 축구전용구장을 비롯해서 각 도시마다 경기장 확보가 빈약한 형편이었습니다만 일본은 10개 도시 중에 7개 도시가 이미 경기장이 확보된 상태였습니다.

저희는 10개 도시가 전부 신축을 하는 것이고, 일본은 3개 도시만 신축을 하는 여건이 조금 틀립니다.

그 대신 FIFA규정에 맞추기 위해서 대대적인 보수공사는 일본도 하고 있고, 또 4만석이 안 되는 경기장은 전부 4만석이 넘도록 증설하는 증축계획도 있습니다.

그래서 일본을 뒤따라간다고 보다는 일본은 당초에 경기장이 확보된 상태에서 출발했고, 우리는 10개 도시가 다 신축인 점이 틀립니다.

이상입니다.

○任元彬 委員; 특히, 서울주경기장이 2001년 12월에 준공되는 것은 너무 늦지 않는가.....

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 말씀드리겠습니다.

저희는 공사계약이 2001년 12월 27일로 완공기한을 정했습니다. 그것은 이제 2002년 대회가 5월 31일날 말씀하신 대로 개막식과 개막전을 하게 되는데 2002년 1월부터 5월 30일까지 5개월입니다만 그때 시범경기도 하고 또 시운전을

하는 기간을 5개월을 두었던 것입니다.

그리고 실제 지금 공사가 순조로워서 여러 가지 중첩공사를 진행함으로써 일단 계약기간은 그대로 12월말에 두지만 사실상 내년 9월쯤 되면 완공하리라고 기대를 하고 있습니다.

○任元彬 委員; 완공이 내년 9월이요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 2001년 9월이요.

○任元彬 委員; 그때 가서 질문하고 2항, 내년 12월 이후에는 모든 절차가 FIFA로 이관되어 본격적인 월드컵 개최 준비 상황에 돌입하게 되는데 계획공기 내에 준공이 된다 하더라도 단 한 차례의 시범경기도 치르지 못하고 구장이 이양되어 운영상의 문제가 있을 경우 시스템의 손보기 작업 등에 대응할 시간이 없을 것으로 예상되는데, 이에 대한 대책은?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 말씀하신 대로 FIFA에서는 가능한 조기에 경기장을 인수해서 거기에 필요한 여러 가지 집기라든지 이것을 설치하기를 원하고 있습니다.

그래서 최근에 월드컵조직위원회하고 협의를 하고 있는데, 실제로 샌드니경기장의 경우는 2개월 전에 인수를 했다고 합니다.

그래서 저희도 당초 2002년 1월부터 시운전을 한 다음에 인계가 되도록, 그러니까 4월 15일경 내외면 적합치 않느냐, 조직위원회하고는 가능한 市로로서는 충분히 시범경기나 시운전을 한 다음에 경기장을 인계할 계획이고, 실제 12월말에 바로 인수되는 것은 아니고 계속 그것은 협의를 하고 있습니다.

○任元彬 委員; 다시 묻겠습니다.

남북정상회담 등 남북 화해분위기에 맞춰 때마침 열리는 월드컵이라는 지구촌 축제 한마당에 앞서 남북이 하나로 경평축구 등을 시범경기로 개최할 용의가 있는지 단장의 소신을 밝혀 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 98년도 11월 6일 대통령께서 참석하신 착공식에서 高建 市長께서 경평축구에 대한 제안을 한 바가 있습니다.

그래서 워낙 남북정상회담 때 특별수행원으로 축구협회 정몽준 회장이 방북을 했었는데 제가 직접 확인한 것은 아닙니다만 언론을 통해서 확인한 바로는 월드컵 때에 분산개최 문제와 남북대표팀의 교환경기 부분이 많이 진전되었다고 합니다.

그래서 금년도에 교환경기를 하게 되면 서울의 경우는 부득이 잠실종합운동장에서 해야 되고, 내년 하반기에 하게 되면 저희로서는 가능한 첫 경기를 남북축구로 치르기를 희망하고 있습니다.

○任元彬 委員; 건물운영요원은 준비되어 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 건설단계입니다만 내년도에는 바로 저희가 建設團 건설팀에서 운영에 대한 매뉴얼을 전부 작성하게 되어 있습니다.

그래서 저희 조직이 2002년 12월까지이기 때문에 건설운영요원으로 겸임을 하게 되고, 부족한 인원은 대회 때 지금 현재 종합운동장을 관리하고 있는 체육시설관리사업소 요원을 더 충당할 계획입니다.

○任元彬 委員; 벌써 시작을 해야 되는 것 아닙니까? 운영권이 FIFA로 언제 넘어갑니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금 말씀드린 대로 가능

한 저희는 2002년 4월경에 넘겨 주려고 합니다.

○任元彬 委員; 원래 계약상 그렇게 되어 있습니까? 어떻게 됩니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그 문제는 앞으로도 FIFA 조사단이 여러 차례 오겠습니다만 2001년 말까지 완공하는 이유는 2001년 말에 인수를 요구하지 않겠느냐 해서 저희가 예측한 것이고, 최근에 월드컵조직위원회 운영국과 협의하는 과정에서 4월 15일경이면 적합할 것 같다는 대답을 구두로 받은 적이 있습니다.

○任元彬 委員; 준공예정인 2001년 12월이지만 2001년 9월에 완공이 된다고 하면 그 이후부터 운영권이 넘어가는 것 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그렇지 않습니다. 완공된 상태에서도 거기에 컴퓨터라든지 언론보도석이라든지 집기, 또 전화기 설치라든지 TV 설치라든지 하는 것은 갖다 놓을 수가 있습니다.

○任元彬 委員; FIFA로 운영권이 넘어가는 시기가 언제인지는 지금 정확히 모르겠는데, 그러기 전에 실제 운영과 이론은 차이가 많은 것으로 알고 있어요.

우리가 큰 행사를 한 번도 안 치러봤는데 과연 이론만 가지고 그것이 되겠는가, 실제 해 봐야 되지 않겠는가, 그래야 도출되는 문제점을 빨리 파악해서 충분한 기간을 가지고 월드컵을 치러야 되지 않겠는가 하는 것이 본위원의 생각입니다.

그런데 이러저러한 계획들이 전혀 나와 있지 않다 이 말이야. 그래서 걱정스럽다고, 지금.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 任委員님이 걱정하시듯이

저희도 잠실 올림픽 때 운영매뉴얼을 입수했는데 그때는 전부 개인별 업무분담까지 되어 있는 것을 확인했습니다.

그래서 월드컵 때에 개인의 위치라든가 임무에 대해서 전부 매뉴얼을 작성하기 때문에 지금 그 작업을 시작했습니다.

○任元彬 委員; 주변도로 공사가 현재 한창인데 이 공사가 너무 늦은 감이 듭니다. 특히 월드컵경기장 서측 2-1공구가 월드컵 축구경기에 지장이 없도록 정말로 올해 12월 준공이 가능한지 묻습니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 종합적으로 말씀드리면 6개 도로가 신설 또는 확장이 됩니다만 지금 말씀하신 서측 도로는 금년 말까지 공사를 하기 위해서 지금 현재는 터널구체작업을 320m중에 27m를 콘크리트 타설해 가지고 저희는 금년 말까지 서측과 남측도로 신설 및 확장하는 문제를 차질 없이 진행하도록 발주처인 도시개발공사와 2주에 한 번씩은 建設局長室에서 회의를 하고 있습니다.

○任元彬 委員; 틀림없이 연말까지 완공이 되겠습니까? 제가 가보니까 영 진척이 없던데.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 토목공사는 금년도에 마치는 것으로 되어 있고, 조경공사는 내년 봄에 하는 것으로 구분을 지어 놓았습니다. 겨울철에는 조경공사를 못하기 때문에 내년 초에 하게 되어 있습니다.

○任元彬 委員; 경기장 서측 석유비축기지는 언제 이전이 가능합니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 오전 감사 때 말씀을 드렸습시다만 지난주 금요일 6월 16일 국무총리실에서 국무조정회의가 있었습니다.

그래서 바로 타결이 되어서 7월초부터 기름을 용인 석유

비축기지에 반출하는 것으로......

○任元彬 委員; 7월초부터요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任元彬 委員; 내가 지금 PC통신에서 뽑아보니까, 이것 하나 보시렵니까? 이것을 한번 단장께서 읽어보세요.

이것은 각 시의원님들한테 보낼 수 있는 사항인데 왜 안 보냈습니까? 내가 방금 뽑아 가지고 왔는데.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 오늘 감사......

○任元彬 委員; 오늘 발표된 것 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그러니까 오늘 저희가 감사 기회에 타결된 것을 말씀드렸습니다.

그래서 아침에 보고드린 내용, 즉 석유비축기지 이전이 확정되었다는 내용이 오늘 연합뉴스에 떴습니다.

○任元彬 委員; 나머지 부분에 대한 것은 과연 그대로 이행이 될는지 그것이 나는 또 걱정스럽다고.

○委員長代理 崔榮壽; 잠깐만요, 그 자료를 복사해서 위원님들한테 다 돌려줘 봐요.

아까 오전에 鄭在天委員님이......

○任元彬 委員; 아, 질의했습니까?

○委員長代理 崔榮壽; 네, 그 부분에 대해서 질의했습니다.

○任元彬 委員; 나머지 부분이 또 있다고.

○委員長代理 崔榮壽; 네, 그 부분을 빨리 복사해서 위원님들한테 나눠 주세요.

○任元彬 委員; 본위원이 생각하기에는 수만 명이 모이게 되는 곳에 석유비축기지와 같은 위험물을 품에 안고 경기를 치를 수는 없는 것 아닌가, 이것을 모든 공사 이전 날짜에 대한 단장의 소신을 답변해 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희도 30만배럴이라는 화약고를 안고 있기 때문에 FIFA 관계자들도 걱정을 하고, 저희가 작년 7월 14일 대통령께 건의를 해서 근 1년 동안 노력을 해 왔습니다.

그래서 마침 6월 3일 이한동 국무총리께서 서울월드컵경기장을 방문하셨을 때 이 문제를 우선 해결해 달라고 건의를 드렸고, 총리께서는 6월중에 국무조정회의를 약속하셨는데 바로 지난주에 타결됐다는 점을 말씀드립니다.

○任元彬 委員; 다음은 지붕철골조 공사의 부실시공 예방대책에 대해 질의를 하겠습니다.

서울월드컵경기장의 외형을 최종적으로 완성하는 주요공사인 지붕철골공사는 7,760톤에 이르는 철골트러스를 마스트(mast)를 축으로 하여 1만 3,600m에 이르는 케이블로 공중에 달아매는 난이도 높은 공사로, 그 안전에 대한 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것입니다.

단장께서는 철골트러스 설치공사에 대한 부실시공 방지 및 완벽한 품질수준 확보를 위해 자재검사, 용접검사 등을 어떠한 체계와 방법으로 시행하고 있으며, 시공기술자 및 전문감리원의 수준은 어느 정도인지 말씀해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 任委員님이 걱정하시는 부분이 과거 인천 영종도 국제공항에서 조치한 사례가 있기 때문에 그 시행착오를 저희가 전부 파악했습니다.

그래서 지금은 트러스를 거제도에 있는 삼성중공업 공장에서 제작을 해서 운반하고 있는데 용접부분에 대해서는 저희가 감리단 직원 1명이 거제도 현지에 상주를 했고, 3단계의 초음파검사와 자분탐상검사를 하고 있습니다.

또 그것도 부족해서 현재 용접관계는 가장 권위가 있는 곳

이 선박의 용접을 검사하는 선급협회나 선급엔지니어링인데 우리가 선급엔지니어링 쪽의 기술자를 더 보강해서 지금 걱정하신 지붕 트러스에 대한 부실공사 방지대책을 강구했습니다.

○任元彬 委員; 막구조로 하게 되면 지붕을 덮는데 동서남북으로 보았을 때 우리 나라는 기상여건에 따라 눈이 많이 내릴 때가 있습니다.

그러면 눈이 내렸을 때 북쪽으로는 눈이 잘 녹아 내리지 않아요. 그렇지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任元彬 委員; 예를 들어 눈이 30cm 쌓였을 때 그 하중을 과연 막구조가 제대로 받겠느냐는 것이지요. 그것을 한번 생각해 보셨습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그 문제는 당초에 막구조이기 때문에 철골구조와 틀려서 지금 설계가 선정되었을 때 최초에도 그 문제가 거론이 됐습니다.

그래서 반드시 이것에 대해서는 실제 모형을 170분의 1로 제작해서 풍동실험을 하도록 했습니다. 170분의 1 모형을 가지고 실제 가상되는 하중을 실어서 최대풍속을 넣어 가지고 구조설계를 했습니다.

그래서 가이거社에서 캐나다에 풍동실험을 의뢰했는데 구체적인 자료를 저희가 정리한 것을 위원님께 드리겠습니다.

○任元彬 委員; 모형실험을 한번 해 봤습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任元彬 委員; 그러면 자료를 보내 주시고, 그랬을 때 북쪽과 남쪽의 편차가 난다고 합니다. 그러면 결국 막구조의 대책도 준비해 두어야 된단 말이에요, 그런 것을 대비하기 위해

서. 편차가 났을 때 문제가 있지 않느냐 이 말이에요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 구조 개선할 때 설계에 어떻게 반영됐는지를 저희가 자료 중에 발췌해서 북쪽 부분에 반영된 내용을 보고드리겠습니다.

○任元彬 委員; 경기장 건설공사 설계변경계획에 대해 질의하겠습니다.

서울월드컵경기장 건설공사가 턴키방식에 의해 추진되고 있기는 하지만 충분한 사전준비시간의 부족 등으로 여러 가지 형태의 공사설계변경이 불가피할 것이라는 당초 예상과는 달리 99년 6월 1회의 설계변경이 있었을 뿐 지금까지는 비교적 순조롭게 건설공사가 추진되고 있는 것 같습니다.

단장께서는 앞으로 어떠한 사유로 인한 건설공사 설계변경이 예상되고 있는지 구체적으로 답변해 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금 任委員님께서 말씀하신 설계변경은 99년 6월에 있었는데, 당초에는 부지가 4만 5,500평이었습니다.

그래서 석유비축기지 쪽으로 서측도로를 내면서 그쪽을 잠식하기 때문에 농수산물 도매시장 쪽으로 바깥 도로를 붙여서 약 2만평의 부지가 늘어났습니다. 그에 따른 설계변경입니다.

그 다음에 저희가 앞으로 추진해야 될 부분이 조직위원회에 FIFA 기준 이외에 추가로 요구하는 사항들이 있었습니다.

예를 들면 카메라 포지션이 FIFA 기준에는 16개인데 앞으로 2002년 되면 고화질 TV를 감안해서 32개를 미리 확보해 놓으면 좋겠다 해서 일본도 똑같이 하고 있습니다.

그 다음에 동쪽 스탠드 하부에 170평 정도의 공간이 있는데 그것도 창고로 용도를 부여하는 방안, 그리고 당초에는

미처 생각을 못했습니다만 남녀가변 공용화장실이라 해 가지고 최근에 도입되는 유니버설 디자인 개념으로 여성관람객이 많을 때는 몇 개의 화장실에 대해서 가변식으로 할 수 있는 내용이 있습니다.

그리고 장애인 점용의 특별좌석, 그것도 당초에는 장애인석은 아주 고정적으로 확보를 했었는데 장애인이 안 올 때는 휠체어 탄 분들이 더 공간을 많이 차지하기 때문에 장애인이 안 올 때는 바로 그것이 두 개의 좌석으로 변모시킬 수 있는 내용이 들어 있습니다. 이런 등등 해 가지고 저희가 한 두 차례의 공사단계마다 변경할 예정에 있습니다.

○任元彬 委員; 거기서 한 가지만 더 물어보겠습니다.

화장실을 말씀하셨는데 지금 업무보고에 화장실이 남녀 구분해서 몇 개로 되어 있죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 잠실종합경기장이 8 대 2 비율입니다. 그런데.....

○任元彬 委員; 아니, 8 대 2가 아닌 것 같은데.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 우리 경기장은 7 대 3으로 더 확대했습니다.

○任元彬 委員; 그러니까 남자가 많습니까, 여자가 많습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 남자가 7, 여자가 3입니다. 다른 경기장보다 더 많이 했습니다.

○任元彬 委員; 만약에 여자쪽으로 많이 몰리면 어떻게 할 거예요? 여자는 남자로 못 가잖아요? 많이 몰린다 할 경우 어떻게 할 것이냐, 그 대비는 세웠어요? 내가 대비를 한 것으로 알고 있는데.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그것이 바로 지금 설계변

경의 내용 중에.....

○任元彬 委員; 그게 들어가 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 그것이 가변식 남녀 화장실입니다. 여자손님이 많을 때는 거기에 갈 수 있게끔.

○任元彬 委員; 또 여기에 덧붙여서 내가 누차 배수관에 대해서 설계변경을 해야 되지 않느냐, 꼭 하십시오 하고 벌써 오늘 세번째 질의를 합니다. 이것이 잔디하고도 연관되어 있습니다. 그런데 변경을 안하는 이유가 뭡니까?

이것이 설계대로라면 내가 자료요청을 하겠어요. 지금 잠실운동장 배수관 설계자료를 비교 분석해서 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 잠실하고 비교하겠습니다.

○任元彬 委員; 그것하고 같을 경우 월드컵은 잠실운동장과 똑같은 거예요. 그렇다면 적어도 월드컵운동장은 세계운동장 아닙니까? 배수관만큼은 잘 만들어 줘야지.

지금 저한테 자료를 주신 것이 여기에 나온 것 분석을 해 보니까 설계변경 안 되어 있어요, 이것 설계대로라고. 전혀 안 되어 있으니 말이야.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희도 그것을 검토를 했습니다.

그래서 월드컵조직위원회하고도 협의를 했는데 이것이 잔디 연구팀에서도 저희 설계도를 분석해 달라고 해서 부탁을 드렸거든요. 그래서.....

○任元彬 委員; 그 사람들 이것 이론이야. 다른 운동장도 비교분석해 줘야지. 이론만 가지고 안 된다니까, 나중에 문제 생긴다니까.

자꾸 이론만 내세우지 말라고. 그것 생각해서 크게 만들면 어

땡냐고, 조금 더 크게 만들면.

늘리라고, 자갈높이가 20cm면 30cm로 10cm 더 늘리고, 또 15cm, 20cm로 하고, 그것 늘리는데 큰돈 들어갑니까? 백년 대계를 내다보고 여유있게 만들어 주면 얼마나 좋냐고.

그리고 여기 장비를 사용해도 늘려도 그 위치 같 것 아닙니까? 여기 말로는 늘리지 않는다고 하는데 그 사람들 이론 얘기지. 큰 무게가 몇 톤이 지나가는데 안 놀릴 수가 있겠어? 이런 것은 박력있게 해 달라고.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 위원님께서 한 세 차례 지적이 있어서 저희도 거기 골재포설장비 스키더로더인데 그 톤수를 전부 계산을 했습니다.

그래서 그 스키더로더가 2톤이고, 그 다음 다짐장비가 그 레이트콤팩터가 1.5톤 해 가지고 실제 파손이 되는.....

○任元彬 委員; 내가 계산을 해 보니까 여기 나온 것하고 안 맞아, 앞뒤가 안 맞는데. 그래서 변경해 달라는 거야. 이론 가지고 안 된다니까.

단장, 이것 확실히 짚고 넘어가라고. 설계변경해 가지고 큰돈 들어갈 것도 아니지 않느냐 이 말이야. 배수관 조금 넓히는 것인데, 자갈 조금 높여주고, 그러면 잔디 잘 선택했지만 아무 하자 없을 것 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그런데 그것이 지금 조 직위원회 연구자료를 죽 분석해 봤더니 골재 두께라든지 규격에 따라서 잔디 하부 지반구조의 수분 함유율이 달라지는, 그러니까 기층이 많으면 많을수록 평상시에 수분함유율이 높아지거든요. 그래서 골재층이 많은 것만도 좋은 것은 아니다 이렇게 되어 있습니다.

그래서 저희는 거기에 따랐기 때문에 저희도 한 번 또

심사숙고를 하겠습니다만 위원님도 그 점은 이해를 해 주십시오.

그 다음 잠실하고도 바로 비교해서 자료를 드리겠습니다.

○任元彬 委員; 비교해서 저한테 자료를 보내 주시고요.

추가로 아까 질의하다 남은 석유비축 그 외에 주변관계에 대해서 여기 PC통신 끝 마무리에 보게 되면 서울시는 월드컵 경기장 주변의 청소시설, 자재야적시설 등 22개 부적격시설 중 재활용품 수집선별장 등 12개 시설에 대한 정비를 완료했고, 한국전력이 시행중인 송전탑 지중화공사와 마포농수산물 시장 정비는 내년 말까지 끝내기로 했다, 이것에 대해서 설명해 주세요.

이것 자재야적시설 등 22개 부적격에 대한 것도 말씀해 주시고, 나머지 재활용품 수집선별장 12개도 말씀해 주시고 자세히 설명해 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 오늘 업무보고 11페이지에 정비대상 22개 시설에 대해서 저희가 보고를 드린 바 있습니다만 작년에 정비완료된 것은 생략을 하겠습니다.

북부도시고속도로 상판제작장 등 7개 시설인데 금년도 1/4 분기에 지난번 아시다시피 마포구 민방위교육장을 전부 철거를 했습니다.

그 다음에 쓰레기매립지 사이에 있는 지하철본부 강제야적장 이것이 전부 정비가 되었습니다. 그 다음 서대문구청 청소시설이 이전이 되었고, 마포구청 청소차고가 또 이전이 되었습니다.

그 다음에 금년도에 완료될 예정이 지금 말씀하신 대로 8개인데 저희가 나머지 자활근로대라든지 택시미터 주행검사장, 재활용품 수집선별장은 전부 이상없이 되고 있습니다.

다만, 내년에 완료되는 것이 한전송전탑의 지중화문제가 하나 과제로 남아 있고, 그것도 137억을 한전 부담으로 지금 설계해서 발주하고 있기 때문에 현재로서는 송전탑을 제외해서는 순조롭게 되고 있습니다.

조립식주택의 주민들이 이주아파트의 평수를 전용면적 18평이 서울시의 기준인데 25.7평으로 늘려 달라는 요구가 있습니다.

그래서 정책회의를 했는데 그것은 다른 지역하고 형평이 안 맞다 해 가지고 서울시로서는 분양면적 18평으로 주는 것으로 되어 있습니다.

그 하나가 주민하고 의견이 다른 점이 있습니다. 조립식주택 철거하는데 예상되는 문제점이 하나 있습니다.

○任元彬 委員; 이 업무보고는 행정사무감사 때 위원들한테 그래도 하루 이틀 전에는 보내 주셔야 되는 것 아닙니까? 업무보고 지금 와서 보고 있는데.

그리고 이 11페이지의 추진계획이 이렇게 추진되어서는 안 됩니다.

이것 마포농수산물이 2001년 말이면 어떻게 정비해 나갈 것입니까? 도저히 납득이 안 갑니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 철거정비가 아니고 여기는 지난번 임시회의 때도 거론되었습니다만 부득이 월드컵 때는 외관만 수준향상시키는 정비방안을 만드는 것이 내년 말까지 하게 되어 있고, 바로 착수하는 용역을 마포구청 부담으로 지금 시행을 하고 있습니다.

○任元彬 委員; 그러면 한전송전탑 지중화사업은 언제 끝납니까? 이것도 2001년말입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 이것은 저희 공사하는 데

는 지장은 없습니다. 이미 경기장 내로 지나가던 것은 경기장 밖으로 가이설을 해 놓은 상태이기 때문에 저희는 2001년 말까지 요구를 해냈는데 그것도 진도가 훨씬 빨라지기 때문에 내년도에 언제까지 당길 수 있는지를 점검을 하겠습니다.

○任元彬 委員; 어쨌든 2002년 월드컵경기장이 완료될 때까지 이런 것들이 다 그 전에 끝나야 됩니다. 월드컵 끝난 이후에 이런 것이 끝나서야 되겠어요? 그것을 기준으로 잡아가지고 그 전에 다 정비작업이 들어가도록 노력해 주시기 바라면서 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 任元彬委員님 수고하셨습니다.

오전에도 그러한 지적이 있었습시다만 오후에 우리 任元彬委員님께서도 우리 위원님들하고 거의 공통적인 이러한 생각들을 가지고 있는 것 같습니다.

아까 석유비축기지 문제, 지금 마포농수산물시장 정비부분 이러한 부분은 계속해서 우리 건설위원회에서 우리 위원님들이 지적되어온 사항들인데 아직까지도 집행부에서는 계속 미진하게 움직이는 것 같습니다.

월드컵이라는 중요한 시점에서 제대로 정비를 못한다면 그 이유야 아무리 새서울타운이니 뭐 한다라는 것도 더욱더 어려울 것이다라는 그런 생각입니다.

이번 기회에 이러한 부분이 다 정비될 수 있도록 우리 월드컵건설단에서는 최대한의 노력을 가해 줄 것을 믿고, 다른 부분에 대한 월드컵주경기장건설단에서 지금 보면 포커스가 제대로 경기장 건설쪽이 아니라 문화부분, 환경부분, 교통부분, 지금 이런 이전부분 여러 가지가 있다 보니까 아무래도 업무가 엄청나게 과다하다 보니까 주경기장 건설은 지금 제대로 착착 진행이 되어가고 50% 오히려 계획공정보다는 지

금 조속으로 나가는 것 같은데 그 다른 간접적인 부분에서 상당히 업무가 그쪽으로 흘러는 것 같아서 참 안타깝습니다.

문화부분, 환경부분, 교통부분에 대한 부서가 다 있기 때문에 그런 데하고 충분히 숙의를 거쳐가지고 그런 데하고 부서간에 커뮤니케이션이 잘 이루어지고 협조가 잘 이루어지면서 우리 위원님들의 실질적인 주경기장건설단에 대한 지적 보다는 외적인 부분에서 상당히 지적이 많이 나오고 있거든요.

관계부서간의 회의 내지는 거기에 대한 문제가 있을 때 긴밀한 협조와 더불어서 그러한 부분에 대해서 市長님을 비롯한 副市長 이런 쪽하고도 충분한 숙의를 하면서 종합적인 대책이 있어야 되지 않겠느냐 이런 생각이 듭니다.

더 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

任東淳委員님 질의해 주시기 바랍니다.

○任東淳 委員; 任東淳委員입니다.

경기장 건설공사 자재시험 결과에 대해서 질의하겠습니다.

행정감사 제출자료 266페이지를 보면 월드컵경기장 건설공사 건설자재에 대한 검사 및 시험결과 가장 많은 불합격 횟수를 나타내고 있는 것이 철골공사 부분입니다.

이렇게 철골공사 부분이 타 분야에 비하여 불합격 횟수가 많은 이유는 무엇이며, 1차 불합격 횟수의 감소를 위해 건설단에서는 어떠한 대책과 조치를 강구하고 있는지 소상히 답변하여 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 말씀드리겠습니다.

지금은 철골공사에 저희가 검사를 초음파검사로 하고 있기 때문에 약간의 용접부분에 그안에 공극만 생겨도 그것을 전부 불합격 처리를 하고 있습니다.

그래서 저희는 전체 9,645편을 했는데 그 중에서 354개의 용접부위니까 실제로는 전체 용접의 물량으로 봐가지고는 다른 공사에 비해 많지는 않습니다만 아주 작은 공기틈마저도 적출하고 있기 때문에 그것이 354건이라는 말씀이고, 그런 것은 전부 용접을 다시 깨 가지고 새로 용접해서 합격이 된 다음에 통과를 시키고 있습니다.

○任東淳 委員; 초음파로 검사를 하지요?

○월드컵競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任東淳 委員; 그러면 불합격된 이유는 용접이 전체적으로 틈이 없이 제대로 되어야 되는데, 실질적으로 틈새가 벌어졌든지 부실하게 된 것을 불합격처리 한 것입니까?

○월드컵競技場建設團長 秦哲薰; 용접이 육안으로는 통과가 되지만 그 안에 조그마한 공기방울만 있어도 불합격처리를 하거든요. 그것을 초음파로 잡아냈다는 뜻입니다.

○任東淳 委員; 그러면 용접을 할 때 자동으로 하나요?

○월드컵競技場建設團長 秦哲薰; 아닙니다. 별도의 감리팀에 초음파검사를 하는 용역팀이 또 있습니다.

○任東淳 委員; 용접봉을 녹여서 용접하는 방법으로 하나요?

○월드컵競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任東淳 委員; 그러면 그 용접한 부위는 앞으로 하자가 안 생깁니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그렇습니다. 100% 초음파검사를 하고 있습니다.

앞에서 말씀드린 대로 SBS 보도가 있었습시다만 신공항의 잘못된 선례를 잘 알고 있기 때문에 용접은 저희가 거제도공장에서부터 현지에 이르기까지 3단계로 체크하고 있습니다.

○任東淳 委員; 본위원은 용접을 하게 되면 용접한 부위가

용접 안한 부위보다 더 안전성 있고 하자가 없는 것으로 알고 있는데 그렇게 믿어도 됩니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 오히려 저희는 사전에 적출해서 전부 재시공을 시키기 때문에 용접은 완벽하도록 하고 있습니다.

○任東淳 委員; 그러면 용접부위는 앞으로 절대로 하자가 안 생기겠네요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 그렇게 확신을 하고 있습니다.

○任東淳 委員; 그렇게 믿고 싶습니다.

다음은 경기장 홍보관 운영계획과 관련하여 질의하겠습니다.

제출된 행정사무감사자료를 살펴보면 建設團에서는 경기장 홍보관 운영의 활성화를 위해 새서울자원봉사자 방문 추진, 관광회사와 연계한 외국인 관광객 방문 유치, 자치구와 긴밀한 협조 등 다양한 홍보관 방문유도계획을 수립 추진하고 있는데 이는 매우 바람직한 것으로 생각합니다.

이와 같이 다양한 방문객유치계획 추진과 관련하여 10만 명이 넘는 통·반장 및 시민단체 대표의 홍보관 방문안내는 경기장 홍보관의 방문객 수용능력을 고려한 대표성 있는 방문안내가 무엇보다 중요할 것이기 때문에 그 방문 대상자 선정 등이 간단치 않을 것으로 판단됩니다.

建設團에서는 2000년 통·반장 및 시민단체 방문안내 계획 인원 4만 8,480명을 어떠한 방법으로 선정하여 안내할 것인지 답변하여 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 통·반장이 3만 6,887명입니다. 통장이 1만 4,000여 명이고 반장이 2만

1,000여 명인데 저희가 2002년까지 4만 3,972명, 전체 10만 명 중에 40%가 되거든요.

그 다음에 시민단체는 원래 1만 9,000여 명인데 60%로 잡아서 1만 1,000명입니다. 그래서 통·반장 3만 6,000명에 시민단체 1만 1,000명을 합쳐서 4만 8,000명을 잡은 것입니다.

전체 인원이 6만 7,000명 다녀가는데 그 중에 가장 많은 부분이 통·반장과 시민단체가 되겠습니다.

지금은 건설 위주로 하다 보니까 저희가 인력도 부족하고 해서 행정관리국에서 25개 구청에 담당을 정해 가지고 거기에서 세부적으로 추진을 하고 있습니다.

○任東淳 委員; 월드컵主競技場建設團에서는 지금 어떠한 일을 하고 있지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 크게 과가 2개입니다만 건축담당관실에서는 월드컵주경기장 건설공사와 주차장 건설업무를 맡고 있고, 설비담당관실에서는 건축설비업무 이외에 앞에서 많은 관심을 표명했던 주변지역의 이전업무를 위주로 하고 있습니다.

그래서 시내 곳곳에 있는 다른 홍보관들은 문화관광국에서 홍보관 계획이 있고, 다만 저희가 담당하는 것은 경기장 내에 있는 건설홍보관이기 때문에 그 홍보관은 행정관리국이나 자원봉사의 협조를 얻어서 저희가 직접 관리를 하고 있습니다.

○任東淳 委員; 崔榮壽 同僚委員님도 조금 전에 지적을 했지만 월드컵主競技場建設團이면 월드컵경기장만 짓는 것도 많은 일이 있는데 홍보와 다른 여러 가지 일을 하다 보면 아무래도 소홀히 할 수도 있고 바람직하지 않다고 생각하는데,

거기에 대해서 어떻게 생각하십니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 문화관광부에 문화월드컵기획담당관이라고 해서 과가 하나 있습니다만 앞으로는 서울시의 시장방침이 나서 그쪽 기구가 확대되는 것으로 되어 있습니다. 월드컵추진반도 생기고요.

그래서 앞으로 홍보업무, 자원봉사업무는 새 조직이 더 보강되면 그쪽에서 감당할 수 있다고 보고, 다만 주변지역 정비업무는 幹事님이 말씀하셨듯이 교통관리실이나 환경관리실, 건설국 이렇게 부서가 많다 보니까 매달 행정2부시장을 위원장으로 한 주변정비실무위원회를 개최하고 있습니다.

지금까지 18번 열렸는데 거의 매달 말에 그렇게 부시장 주재하에 회의를 하면서 지금 끌고 나가고 있습니다.

그래서 저희 조직이 부족한 것은 부시장이 총괄하는 회의체를 통해서 커버를 하고 있습니다.

○任東淳 委員; 부대시설 임대나 분양은 어느 부서에서 하지요? 建設團에서 합니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 그렇습니다. 사후활용시설에 대한 계획이 이번 건설사업관리용역에 CM 내용에 있습니다.

마케팅 분석도 저희가 직접 하는 것은 아닙니다만 建設事業管理團에서 마케팅 전문가를 정하는 것도 거기에 들어 있습니다.

○任東淳 委員; 국내에서는 홍보계획이 어느 정도 추진되어 있는 것으로 알고 있는데 외국에 나가서는 어떤 방법으로 하는지 궁금합니다.

홍보계획이 하고 있는 것이 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 월드컵조직위원회

에서 외국홍보계획을 갖고 있고, 저희는 주재관이 있는 5개 도시 위주로 홍보영상물을 상영한다든지, 현재로서는 완벽한 홍보방법은 아닙니다만 그 문제는 조직위원회와 역할분담을 보다 구체적으로 해서 앞으로 힘써 나갈 계획입니다.

○任東淳 委員; 주재관이 있는 도시에 홍보관이 있다 하더라도 제가 느끼는 것은 실질적으로 거의 홍보가 안 되고 있는 상태인 것 같아요.

그래서 그것을 좀 점검해 가지고, 실질적으로 우리가 가서 확인해 보면 월드컵경기에 대해서 구체적으로 홍보하는 것이 없는 것 같아요.

비디오를 틀어준다고 하는데 비디오도 제대로 준비가 안 되어 있고, 국내에서만 자꾸 떠들어 가지고 홍보가 되겠어요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 다시 점검하겠습니다.

○任東淳 委員; 월드컵主競技場建設團 자체에서 하는 일은 최선을 다해서 성의껏 해야 된단 얘기지요. 형식적으로 월급 주고 그 사람들 파견시킬 것이 아니고 구체적으로 점검을 해 가지고.....

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 알겠습니다.

○任東淳 委員; 다음은 월드컵경기장 부대시설 사용에 대해서 질의하겠습니다.

분양하는 방법이 임대도 있을 것이고 전세도 있을 텐데, 그 방법에 대해서 정확히 설명을 해 주시지요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 공유재산에 대한 여러 가지 관계규정상 지방재정법 개정을 요구하고 있는데, 임대를 하려면 먼저 이것이 잡종재산으로 되어야 합니다.

그래서 저희는 지금 행정재산의 일부를 용도폐지해서 잡종재산으로 바꿀 계획이고, 대형할인점이라든지 복합영상관의

경우는 서울시에서 골조공사만 해 주기 때문에 거기에 입점자가 내부 인테리어를 해야 되니까 우수한 입점자를 유치하기 위해서는 현재 일률적으로 5년으로 되어 있는 대부기간을 20년 이내로 해 달라고 지방재정법시행령 개정요구를 했습니다.

이것도 6월 3일 이한동 총리가 경기장을 방문하셨을 때 다시 또 건의를 드렸습니다. 그래서 금년 9월이면 바로 시행이 되겠습니다.

그 다음에 지금은 임대방법이 보증금제도는 별도 수납하는 법적 근거는 없습니다. 그래서 지난번 지방재정법시행령 개정을 요구할 때 안정적인 운영을 위해서 보증금, 시중에 민간 부분에서 할 수 있는 전세금 수납의 법적 근거도 이번 기회에 마련하게 되겠습니다. 그러면 보증금에다가 월 임대료 방법이 되겠습니다.

그래서 연내에는 대형할인점과 복합영상관은 임대가 들어가고, 나머지는 내년 이후에 계획이 되어 있습니다.

○任東淳 委員; 회원실 같은 경우에는 어떤 방법으로 하지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 회원실에 대해서는 이 경기장이 재원 2,000억 중에 서울시 부담이 30%이다 보니까 나머지 70%를 부담하는 문화관광부, 대한축구협회, 월드컵조직위원회, 국민체육진흥공단과 서로 협의를 해야 될 사항이 되겠습니다.

대한축구협회에서 250억원을 경기장건설 분담금으로 지원하게 되어 있는데 잘 아시다시피 축구협회가 재원이 빈약한 단체이고 현재 서울을 연고지로 하는 프로축구단이 없습니다.

그래서 프로축구단의 창설가입비를 받아서 250억을 충당하는 것으로 추진이 되고 있거든요.

그래서 조금 구체적으로 정리가 되면 다음 회의 때 별도로 그 문제를 보고를 드려야 되겠습니다만, 그렇게 되어서 프로축구단이 창설되면 그쪽과 또 협의를 거칠 계획입니다.

투자는 서울시를 제외한 4개 기관, 또 프로축구팀을 창설하게 되면 축구협회와 그 축구단하고 협의를 거쳐서 보고를 드리겠습니다.

○任東淳 委員; 그러면 구체적으로 분양계획에 대해서 자료로 나와 있는 것 없어요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 회원실에 대해서는 저희가 프로축구단 창설.....

○任東淳 委員; 아니, 전체적으로.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 전체적인 자료가 있습니다. 드리겠습니다.

○任東淳 委員; 평방미터당 얼마, 전체 금액이 얼마 이렇게 구체적으로 나와 있는 자료를 주세요.

지금 현재 얼마씩 받겠다는 것이 결정됐지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 운영방법이라든지 수입.지출에 대한 내역을 전부 추정치로 해 놓았고, 실제로 감정평가를 해야 최종적인 금액은 나오게 되겠습니다. 그렇지만 저희는 마케팅 분석에 입력된 기초자료는 있습니다.

○任東淳 委員; 내부적으로 미리?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 추정치로.

○任東淳 委員; 추정해서?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任東淳 委員; 그러면 그 자료라도 전체적인 것을 서면으로

부탁을 드립니다. 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 수고하셨습니다.

월드컵主競技場에 방문한 방문객들이 A코스, B코스, C코스 하면서 건설현장을 견학할 때 행여 건설하는 분들에 대해 피해를 주는 일은 없습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 A·B·C코스가 통로를 만들어서 작업하는데 방해가 안 되도록 딱 지정된 장소만 자원봉사자가 밀착해서 안내하고 있기 때문에 지장이 없는 코스로 정했습니다.

○委員長代理 崔榮壽; 행여 안전사고라도 일어나지 않을까 싶고 또 건설하는데 있어서 약간의 피해라도 주면 안 된다는 생각이거든요.

우리가 외국에 갔을 때 경험한 바에 의하면 이미 지어놓은 경기장을 견학하려고 해도 상당한 통제가 있거든요. 하물며 지금 한창 공사중에 있는만큼 홍보도 홍보지만 그런 부분도 생각을 해야 되지 않느냐, 꼭 건설현장을 찾아가야만 홍보가 되는지 그런 부분도 회의적이에요.

그리고 한 가지 덧붙인다면 주경기장 건설추진에 따른 홍보를 차제에 할 것 아닙니까? 그렇다면 거기에 따르는 영상 기록물은 계속 하고 있는 중입니까, 어떻게 합니까? 주경기장 지을 때 이러한 과정들을 거치고 있다는 것을 다큐멘터리 식으로 하고 있어요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 우리 공보관실에 영상매체담당관이라고 새로운 자리를 만들어 가지고 그쪽 부서에서 계속 하고 있습니다.

○委員長代理 崔榮壽; 기초에서부터 계속 영상물을 기록하고 있다 이거죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 그렇습니다. 다큐멘터리를 하고 있습니다.

○委員長代理 崔榮壽; 그러면 나중에 건설한 후에 경기장을 찾아온 견학자들한테 월드컵주경기장은 이러이러한 방식으로 지었다는 것을 다큐멘터리 형식의 영상물을 기록하고 있다 이거죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○委員長代理 崔榮壽; 알겠습니다.

車元甲委員長님이 보충질의를 하실 것이 있다고 하니까 질의해 주시기 바랍니다.

○車元甲 委員; 車元甲委員입니다.

오전에 질의를 하였는데 답변이 부족한 것 같아서 다시 질의를 하겠습니다.

건설사업관리 정보시스템 구축 및 운영을 위해 몇 명의 인원과 장비를 투입하고 있으며, 건설공사 공기단축이나 품질 및 안전관리를 위해 도움이 된 사례를 구체적으로 답변을 해달라 그런 질의를 했죠. 그런데 다시 답변을 해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 金善會委員長님과 車元甲委員長님께서 그 말씀이 계셨습니다만 저희가 지금 위원님 드리려면 이 정도 분량이 많거든요.

그래서 저희는 중요한 것 몇 가지 말씀드리고 서면으로 위원님께 제출을 하겠습니다. 왜냐 하면.....

○車元甲 委員; 그러면 인원이 지금 몇 명입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금은 자문단은 7개 분야에.....

○車元甲 委員; 지금 자문단을 얘기하는 것이 아닙니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; PMIS 전담직원은 한미 소속에 두 명이 하고 있습니다.

○車元甲 委員; 지금 두 명입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 전체 관리단 직원은 16명입니다만 지금 말씀하신 정보화쪽 담당직원이 두 명입니다.

○車元甲 委員; 거기에 투입하는 장비는 어떤 장비입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금 PMIS가 컴퓨터의 프로그램입니다. 그러니까 실제 컴퓨터로 하는 것입니다. 공정관리라든지 전부 컴퓨터로 그것을 구축하는 내용입니다.

○車元甲 委員; 공기단축이나 품질 및 안전관리를 위한 도움이 된 사례를 구체적으로 설명해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희가 공정관리에 컴퓨터로 동시에 할 수 있는 것을 전부 찾아냈습니다.

그러면 실제로는 한 공사가 끝나서 다음 공정으로 가는 것이 있고 크리티컬 패스가 있고, 그렇지 않고 지금 골조공사를 하면서도 의자를 공장에서 제작을 한다든지 이런 것은 얼마든지 병행할 수가 있거든요.

그래서 가장 큰 효과는 그런 과학적인 공정관리를 함으로써 다른 공사를 하면서도 병행할 수 있는 공사를 하는 찾아내는 것이 가장 큰 효과이고, 그렇기 때문에 계약기간이 내년 말이지만 실질적으로는 한 3개월 정도 앞당길 수 있는 것이 그런 공정관리 측면에서 가장 큰 효과를 봤습니다.

○車元甲 委員; 그러니까 이제 그런 도움이 된다는 얘기죠?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 되고 있습니다.

○車元甲 委員; 지금 사례를 말씀드리면 공사를 진행하면서도 의자라든가 부속물은 공장에서 별도로 동행해서 할 수 있

다 그 말씀입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그런 것을 많이 찾아냈습니다.

만약에 이런 테프론막을 언제 발주해서 언제 공장에서 재단해야 된다는 것이 과학적으로 나오기 때문에 다른 공사에 전혀 차질을 안 빚고 그런 과학적인 공정관리가 된다는 말씀입니다.

○車元甲 委員; 지금 3개월을 앞당긴다고 말씀을 하셨는데 그러면 예를 들어서 뭐뭐뭐가 도움이 되어서 그렇게 앞당길 수 있다는 것입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금 말씀드린 대로 테프론막을 완전히 지붕공사 끝난 다음 그때서야 재단하는 것이 아니고 지금부터 전부 국내에 반입해서 가공을 하고 있다 이 말씀이죠.

그러니까 원래 공정대로 한다면 내년 가서 재단해 가지고 트러스 올린 다음에 시작해야 될 것인데 미리 미리 준비하기 때문에 앞당겨 진다는 말씀입니다.

○車元甲 委員; 알았습니다.

그런데 아까 자문단의 명단을 달라고 그랬는데 지금 자료요구에 자문단의 내용만 받았습니다. 그런데 명단이 안 오고.....

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 명단이 우리 감사요구자료에 있습니다.

○車元甲 委員; 그래요? 처리한 사항과 처리결과.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그것이 지금 드리려고 준비가 되어 있습니다.

○車元甲 委員; 그것을 주십시오. 여기 제가 자료 받은 것은

내용밖에 없습니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○車元甲 委員; 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 위원 여러분의 휴식을 위하여 감사를 잠시 중지하겠습니다.

10분간 감사를 중지하겠습니다.

(議事棒 3打)

(15時 40分 監査中止)

(16時 監査繼續)

○委員長代理 崔榮壽; 좌석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 감사를 속개하겠습니다.

(議事棒 3打)

그러면 계속하여 질의하실 위원님 계시면 발언 신청하여 주시기 바랍니다.

李康玉委員님 질의하여 주시기 바랍니다.

○李康玉 委員; 본질문에 앞서 월드컵건설단에 대해 감시하고 감독을 하는 관련 위원회로서 잘못된 부분에 대한 지적을 하고, 또 미비한 점에서 추궁을 하는 것도 중요하지만 또 일부잘 된 부분에 대해서는 격려도 아끼지 말아야 된다고 봅니다.

그런 점에서 지금까지 오늘 현재 전 공정률이 50%가 끝나가면서 제가 알기로는 48.3%, 이렇다 할 큰 사고가 없었던 것은 우리 단장님 이하 여러 직원들이 노고를 아끼지 않았다고 이렇게 봐집니다.

그런 부분에 대해서 격려의 말씀을 드리고, 앞으로 남은 50%의 공정률에 따른 지금 사업을 하고 있는 회사에서 안전관리를 책임을 지고 많이 하고 있는 줄로 압니다만 특별

히 별도 우리 건설단에서 안전관리에 대한 어떤 조치를 하고 계시는지, 지금 현재 우리 월드컵건설경기장에 대해서는 저희는 물론이고 지금 지구촌인구 전체가 관심을 갖고 이목이 집중되어 있다고 봐도 과언이 아니거든요.

그래서 그런 점으로 봤을 때 특히 안전관리는 무엇보다도 중요하다고 봐집니다. 거기에 대해서 특별한 안전관리에 대해서 대책을 세우고 계신 것이 있다면 말씀해 주세요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 李康玉委員님, 격려의 말씀 감사합니다.

저희도 워낙 주목을 받는 그런 건설현장이다 보니까 안전관리, 품질관리 이 두 가지 점에서 무척 신경을 쓰고 있습니다.

지금 안전관리에 대해서 말씀드리면, 우선 시공회사의 본사에서 안전직원체제로 중점지원을 이 현장에 대해서는 하고 있습니다. 왜냐 하면 사고가 났을 때 회사의 이미지 문제가 있기 때문에.

그래서 안전지원체제가 항상 본사에 어떤 요청을 해도 안전관계에 있어서는 본사차원에서 집중 지원하는 것으로 이렇게 되어 있고, 그 다음에 현장에서 중점으로 하고 있는 것은 안전교육하고 아침조회, 특별히 공사장에 투입하기 전에 이것은 회사에서 하는 일입니다만 이렇게 안전교육을 하고 있습니다.

특히, 지붕공사가 본격적으로 되면서 여러 가지 추락사고나 낙하사고에 대비하기 위해서 건설단에서도 담당직원을 정해서 이 문제를 체크를 하고 있습니다.

○李康玉 委員; 물론, 그런 현장에 일하는 데 대한 안전도 중요하지만 지금 보고내용을 보게 되면 방문인원이 450%가

증가하고 있고 이런 추세라면 앞으로도 더 증가할 것이란 말이에요. 그런 부분에도 특별히 안전한 대책을 세워 주시기를 바랍니다.

두번째, 우리가 2002년 경기를 끝내고 나서 여러 가지 전문집단으로부터도 평가를 받겠지만 세계 지구촌 전체 인구로부터도 평가를 받게 될 것이라고요. 그런 우리가 잘 했다는 평가를 받기 위해서는 가장 중요한 것이 매스컴 아니냐 이거죠.

현재 FIFA에서 스위스나 독일 방송사와 공동으로 중계방송사를 선정하고 있지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○李康玉 委員; 그러면서 몇 차례 협의를 거치고 있지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 그렇습니다.

○李康玉 委員; 그 협의한 내용들이 어떠한 것인지 구체적으로 말씀을 해 주시지요.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 李康玉委員님의 질의사항에 대해서 답변을 드리겠습니다.

주관 방송사는 말씀하신 대로 스위스 기업인 ISL社와 독일 기업인 PRISMA社가 공동으로 정해졌습니다. 13억 스위스 프랑이니까 원화 기준으로 하면 8,773억으로 중계방송권을 매입한 셈이거든요.

그래서 FIFA에서 조사단이 올 때 HBS라고 해서 주관 방송사가 같이 옵니다. 그래 가지고 우리의 방송단지, 기술운영실 등 각종 기능실 및 TV카메라 포지션을 전부 점검했고, 방송케이블 루트라든지 중계방송용 전력도 전부 체크를 했습니다.

그 다음에 몇 가지 더 구체적으로 설계에 반영할 사항도

있었습니다. 방송단지라는 것이 이동방송차량의 면적인데 그런 것도 당초에는 저희가 2,500㎡를 확보했었는데 그것을 2배로 늘려 달라고 해서 옥외공간이기 때문에 별 지장 없이 늘려준 바 있습니다.

그렇게 해서 주관 방송사의 요청은 저희가 특별한 지장이 없는 범위내에서는 다 수용하는 자세로 일을 하고 있습니다.

○李康玉 委員; FIFA 쪽으로부터의 요구사항에 대해서 우리 서울시가 수용하는 데에 문제점은 없다 이런 것이지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그렇습니다. 카메라 설치하는 장소도 16개지만 32개 해 달라고 하면 저희는 큰 지장 없이, 공사를 다 해 놓은 다음에 요구하면 어렵지만 지금은 공사가 진행중이기 때문에 전부 설계에 반영을 하고 있습니다.

○李康玉 委員; 다음은 경기장 사후활용시설에 대해서 질의 하겠는데, 월드컵主競技場建設團에서 사후에 활용을 하기 위해서 조기 활성화를 시켜야 될 것 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○李康玉 委員; 거기에 따라서 우수한 입점자를 선정해야 되겠고, 거기에 따른 관련법령 개정 등이 필요한 것이지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 그렇습니다.

○李康玉 委員; 거기에 대해서 추진하고 있는 것이 있습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 저희가 지난번 地方財政法施行令 改正案을 문화관광부를 통해서 행정자치부 시행령입니다만 행정자치부에서 검토를 하고 있습니다.

잡종재산에 대한 대부기간이 법정 상한선이 5년인데 그것을 우수 입점자를 입점시키기 위해서 20년으로 연장해 달라

는 내용입니다.

그래서 6월 3일 이한동 국무총리께 직접 건의를 드렸기 때문에 행정자치부에서도 조기에 매듭지으려고 노력을 하고 있습니다.

○李康玉 委員; 현재 5년으로 되어 있는데 20년으로 요구를 한다 이것입니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 왜냐 하면 서울시에서는 대형할인점이나 복합영상관을 골조만 하기 때문에 입점자가 정해지면 극장시설을 다 해야 됩니다. 초기 투자비가 수백억 되기 때문에 그 기간을 연장하는 것입니다.

○李康玉 委員; 너무나 장기간 계약을 하게 되면 거기에 따르는 문제점이 없을까요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그런데 대형할인점과 복합영상관이 서울시에서 직접 운영할 수 있는 성격은 아니기 때문에 실제로는 완전히 민간자본을 유치하는, 경기장 건설중에 하나의 민자유치 개념으로 이해를 하시면 되겠습니다.

경기장 쪽은 공공행사가 많지만 복합영상관은 전적으로 민자를 유치해서 건설한다고 이해하시면 되겠습니다.

○李康玉 委員; 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 李康玉委員님 수고 많으셨습니다.

더 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

金奇德委員님 질의하여 주시기 바랍니다.

○金奇德 委員; 金奇德委員입니다.

아까 오전에 咸泰浩委員님의 질의 때 답변된 부분을 다시 질의하겠습니다.

관중석 의자 색상은 회색으로 결정이 되었지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○金奇德 委員; 자문기구인 제2준비위원회에서 콘크리트 색깔과 일체감을 가져오기 위해서 회색으로 자문을 했다고 오전에 답변을 하셨어요. 자문회의를 할 때 본위원이 그 자리에 참석해서 각계 전문가의 의견을 들어 봤습니다.

그런데 그때 나왔던 이야기가 오히려 천장도 회색, 바닥도 회색, 의자도 회색으로 하면 태양광선이 비쳤을 때 조화가 제대로 이루어질까 하는 문제점을 여러 자문위원들이 제기했습니다.

그래서 시뮬레이션 과정을 거쳐야 된다고도 얘기를 했고, 그런 과정들이 결정된 바가 없었음에도 그때 결정이 된 것처럼 사전에 이미 색상을 선정해 놓은 상태였지 않느냐, 그리고 자문위원회에서는 그냥 추인만 받는 식으로 하고 그것이 결정됐는데 거기에서 결정한 것처럼, 물론 최종적인 결정기구는 아니겠지요, 지금 그렇게 답변을 하셨단 말이에요.

그것은 뭔가 틀리게 보고를 했는데 거기에 대해서 틀린 부분이 있는지, 아니면 아까 답변한 것이 맞는지 다시 한 번 답변 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지금 업무보고자료 7페이지에 나와 있는 것과 같이 저희가 관람석 디자인만 보는 자문회의를 4월 7일 개최한 바 있고, 지금 위원님이 말씀하신 제2위원회에서는 4월 18일에 4월 7일 자문받은 내용을 그때 보고를 드리고, 지금 말씀하신 대로 신성우 교수님 같은 분도 외국경기장은 더 알록달록하지 않느냐라든지 또 시뮬레이션이 필요하다 해 가지고 그 의견을 5월 17일 高建 市長님이 현장에 오셨을 때 저희 위원회에서 얘기 나왔던 저희 나름대로 시뮬레이션을 한 자료를 보고드렸습니다.

그래서 高建 市長께서 5월 17일 우리 의견 수렴한 내용,

4월 7일 회의한 내용, 또 4월 18일 제2위원회의 자문받은 내용 이 세 가지를 다 보고를 들으신 다음에 5월 17일 지금 안으로 정해진 것입니다.

아까 咸泰浩委員님 말씀할 때는 7페이지에 있는 자료 4월 18일까지를 보고드린 것이고, 최종 서울시의 내부적인 의사 결정은 5월 17일 있었다는 점을 말씀드립니다.

○金奇德 委員; 그러면 준비위원회의 의견이 반영됐습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 시뮬레이션을 저희가 했습니다.

○金奇德 委員; 그래서 결국에는 회색으로 했다?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○金奇德 委員; 하여튼 전문가들이 잘 알아서 했겠지만 본위원은 조금 문제가 있지 않느냐 이런 생각을 해 보는데, 시뮬레이션 과정을 거쳤다고 하니까 잘 했으리라고 판단되지만 문제는 아까 준비위원회에서 결정을 했다 이렇게 답변을 했기 때문에 제가 이의제기를 하는 것입니다.

아까 同僚委員님들께서 여러 번 문제제기를 했는데 그 지역 의원으로서 사안을 조금은 더 알고 있기 때문에 이 문제를 그냥 넘어갈 수가 없어서 좀 질의를 하겠습니다.

지금 경기장 건설은 48.3%로 지극히 정상으로 추진되고 있습니다.

그러나 주변교통망이나 환경과 관련하여 高建市長께서는 집중적으로 예산을 투입하고 모든 서울시의 정책을 총 투입해서 월드컵 진행에 차질없이 만들겠으며, 또한 중요한 것이 다 이런 연설을 계속해서 한 바도 있고 또 그렇게 추진하고 있습니다.

그러나 지금 현재까지 주변환경이나 교통망이 진행되는

과정을 볼 때 심각성을 넘어서 우려가 되지 않을 수 없습니다.

아까 崔榮壽 幹事님께서도 커뮤니케이션 문제를 얘기했습니다. 사실 부서간 네트워크 형성이 지금 제대로 되어 있지 않아서 부서간에 약간의 의견차이도 있고 행정협조가 안 돼서 문제가 나올 수도 있습니다.

부시장 주재로 18번이나 회의를 했음에도 불구하고 이러한 각종 민원, 지금 건설이 시작되지 않고 있는 주변환경의 문제점들이 심각하게 대두되고 있어서 과연 2002년 6월 이전에 제대로 정비될까 하는 염려를 하면서 다시 한 번 촉구를 합니다.

어쨌든 建設安全管理本部, 環境管理室, 都市計劃局, 漢江事業企劃團, 交通管理室 등 여러 군데겠지요. 정말 이것은 가시적인 생각들을 가지고 사업이 차질없이 빨리 진행되어야 된다고 보기 때문에 제가 현장에서 진행되고 있지 않은 몇 가지 문제점을 나열하고자 합니다.

여기에는 서울시 책임도 있고 또 주민의 협조가 부족한 부분도 있고 주민의 정당성도 있습니다.

그래서 단장께서는 이 점을 깊이 숙지하셔서, 물론 다 알고 있겠지만 빨리 진도가 이루어질 수 있게 적극적으로 대안을 제시해야 될 것입니다.

지금 주위에서 발생되고 있는 민원의 내용은 이렇습니다.

난지천 복원사업을 함으로써 난지도 조립식주택을 임시 이주한 후 上岩洞에 아파트가 지어지면 입주시킨다는 계획이 있지 않습니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○金奇德 委員; 그러나 며칠 전 주민설명회에 제가 가 보았

습니다.

150가구 전 세대의 모든 주민이 나와서 성토했다는 광경을 보았습니다.

서울시에서 지금 추진하고 있는 이주문제에 대해서는 수용할 수 없다는 것입니다. 거기에 가장 핵심적인 것이 뭐냐, 그 동안 난지도 쓰레기 산을 가꾸면서 서울시에서 그쪽 주민들에게 엄청난 피해를 주었지만 그분들은 오히려 재활용을 추진하는 국가에 일익을 담당했다, 그래서 부득이 그렇게 단지를 형성했는데 갑자기 그 일대를 복원하기 위해서 나가야 될 형편이다 이 말이에요.

그래서 이주대책에 요구사항으로 전용면적 18평에서 25.7평을 법적인 근거에 의해서 줘야 된다 하는 문제 때문에 상당히 이주가 쉽게 이루어져야 되는데 어려운 상황에 있고, 두 번째는 성산1교에서 상암교간 보상관련 민원이 굉장하지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○金奇德 委員; 거기에 가면 플래카드가 정말 외국인들이 와서 보면 저것이 뭘까 할 정도의 마치 전쟁을 방불케 하는 플래카드가 걸려 있을 거예요. 그렇지요?

그 이유가 무엇인지 아십니까? 합정로와 동일선상에서 지하철 6호선 건설로 인해서 똑같이 세입자들이 장사를 하는 사람이 피해를 봤어요.

그런데 합정로 보상은 영업보상이나 시설물보상이 원만하게 이루어지고 있고, 그쪽에는 너무 동일선상이지만 적게 이루어지고 있다, 그래서 감정평가가 잘못되었다, 그래서 지금 강력하게 재결을 신청하고 수용할 뜻을 밝히지 않고 있어서 예산이 편성이 되었음에도 불구하고 진도가 안 나가고 있는 것입니다.

그 다음에 사천교 밑에 홍제천변 경의선 월드컵 주변도로가 建設安全管理本部에서 공사를 착공했습니다. 했는데 유원아파트의 몇 백세대와 도로와의 이격거리가 전혀 없이 담에서 딱 붙어가지고 주택에서 1m밖에 떨어지지 않았다, 그래서 뒤늦게 사실을 주민들이 알고 강력하게 지금 민원을 제기하고 있습니다.

그리고 모래내로 넘어가는 철길 밑으로 가는 인도도 없이 설계가 되었다, 그러면 이러한 일들이 사전에 제가 서울시에 가장 큰 문제 중의 하나가 각종 사업을 정비할 때 주민설명회를 하도록 되어 있습니다.

그런데 주민설명회를 하면 민원에 워낙 시달려 놓으니까 주민설명회를 그냥 그러저럭 하고 넘어가요, 아주 약식으로. 그래서 설명회 했다고 근거만 남기기 위해서.

오히려 그런 식으로 하게 되면 나중에 더 큰민원에 봉착해서 못한다 이거예요. 설명회를 명확하게 해서 사전에 그러한 민원이 뭔가를 보면서 서로 절충안을 마련해서 진행을 해야지 우선 잘 안 될 것이라고 예측을 하고 강력하게 밀어붙이는 이런 행정의 모순, 서울시의 주민설명회의 모순점이 그런 문제를 보면 여실하게 드러난 것입니다.

그래서 그런 문제, 또 앞으로도 계속될 민원이 많을 것으로 예상이 됩니다. 그래서 이러한 것들을 사전에 관련부서와 건설단에서 다 할 수는 없는 일이고 부서와 협조를 잘 했더라도 지금 이렇게 늦어지는 상황이 없지 않을까 이렇게 생각을 하는 것이고요.

또 하나 중요한 것이 작년 12월에 362억원의 예산을 우리 건설위원회에서 단돈 일천 짜리도 월드컵에 관련된 예산은 빼지 않았습니다. 그렇죠? 사업에 시급성이 있었기 때문입니

다.

그래서 월드컵 주변도로 362억원을 다른 사업도 중요했는데도 불구하고 한 푼도 빠지 않고 했는데 이번에 예산전용을 합정으로 때문에 약 100억을 했어요.

그래서 이번 추경에다 넣어야 되는데 추경이 적어서 지금 추경에 못 넣고 있어요. 그래서 建設安全管理本部에서는 월드컵 주변도로가 예산부족으로 사업을 연기할 수밖에 없다라고 하는 本部長의 사석에서의 발언이었습니다.

홍제천, 불광천, 자연하천 만들겠다고 60억 예산 편성해 줬는데도 아직 시작도 안하고 있어요. 어디에 삽질 하는 것 한 번 보지를 못했어요, 설계까지 다 되어 있는데도.

평화의 공원 14만평 한다고 했는데 월드컵 전에 과연 이루어질까 걱정이 됩니다. 市長이 와서 나무 몇 그루 심어 놓고 그 자리에 평화의 공원, 천만의 말씀입니다.

이러한 모든 것들이 과연 왜 제대로 이루어지고 있지 않는가, 예산까지 투입해 줬음에도 불구하고 안 되고 있는가, 이것은 신중하게 검토를 하고 대안을 제시해야 될 것입니다.

副市長 주재로 18번이나 회의를 했음에도 왜 이런 문제를 하나 하나 해결을 못하고 있는지 답답하기 그지없다는 말입니다.

그 외에도 주거환경 개선지구 정말 정비해야 될 건물들, 주택들, 뻥하게 내려다 보이는 곳, 상암택지개발 1공구에 지금 建設交通部の 승인이 안 떨어져서 시설물을 월드컵 전에 해야 될것도 지금 못하고 있는 이런 현실, 정말 이것은 잘못 시작을 해 놓고 외국인들에게 엄청난 망신을 당하지 않을까 이런 생각을 합니다.

제가 언젠가 질의했을 때 월드컵 경기때 제대로 된 기독교

성전 하나를 마련해야 된다고 하는데 建設交通部에서 설계 승인이 안 되어서 어떤 결정을 못하고 있는 거예요. 외국인들 와서 예배당 찾아왔을 적에 우리 예배당 어디 있습니까? 어떻게 할 것입니까? 자, 이런 것들을 建設團長께서는 어떻게 생각하는지, 또 앞으로 어떻게 하겠는지에 대해서 답변을 해 주시기 바랍니다.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 金奇德委員님 질문사항에 대해서 답변을 드리겠습니다.

지금 질문한 순서대로 우선 조립식 주택에 대해서는 6월 9일날 저는 못 갔습니다만 담당관이 갔다 왔습니다.

서울시로서는 원래 이것이 서울시에서 건립한 주택이기 때문에 주민의 입장에서 보면 세입자가 됩니다. 그래서 서울시 소유의 건물에 세입자에 대한 이주대책은 임대아파트가 우리시의 주택정책의 방향입니다.

그래서 실제로는 임대아파트로 배정을 해야 되겠지만 과거에 거기 흩어져 있던 집들을 모아가지고 서울시에서 지어줬으니까 무척 서울시로서는 특례를 제공해서 분양아파트를 정해준, 주민들이 볼 때는 불만스럽지만 형평에 어긋나는 그런 조치입니다.

住宅局으로서의 임대아파트를 주장을 했지만 環境管理室에서 관리하는 입장에서는 도저히 정비가 안 된다, 그래서 지금 199세대 중에 49세대는 이미 양천구의 신투리지구로 옮겨졌거든요.

그래서 이미 옮긴 분들이 18평으로 또 옮겨졌습니다. 그래서 서울시 나름대로는 지금의 분양아파트 조치가 파격적인 조치였고, 또 행정의 일관성이 신투리지구도 18평으로 갔기 때문에 민원은 저희가 잘 압니다만 또 한 가지는 크게 다른 1

공구가 그때까지 완공이 되면 그쪽으로 입주할 하는데 당장 가이주를 해야 되거든요.

그래서 가이주 할 동안에 임대보증금도 도시개발공사 아파트입니다만 都市開發公社에서 보증금을 대납해 주고, 또 서울시 나름대로는 성의껏 이사도 한 번 갈 것을 두 번 가게 되니까 이주비용도 두 번 지급하고, 기존에 住宅局에서는 반대 의견을 냈지만 정책회의에서 이렇게 결정이 된 사항입니다.

그래서 지금은 다른 부분들은 임대보증금 문제라든지 이것은 주민들 11가지 요구사항이 있었는데 많이 수용이 되어 있고, 평형의 문제만큼 있는데 이것은 원래 세입자의 경우는 임대아파트가 배정된다는 서울시 주택정책을 널리 이해를 해주시면 좋겠습니다.

그 다음에 상암교 앞에 보상관련 민원입니다만 저희도 감정업무는 행정사무지만 별도의 감정기관에서 하기 때문에 그 법에 따른 절차 이외에 서울시나 구청에서 달리 특례를 적용할 사항은 아닙니다.

그래서 현안문제로 떠오르지만 저희가 위원님께서 걱정하시는 부분을 더 소상하게 마포구청에 파악을 하겠습니다.

그렇지만 감정평가가 관에서 직접 하는 것이 아닌 사무다 보니까 거기에 따른 조치는 행정적으로 도와줄 수 있는 방법은 시스템이 없다는 점을 이해해 주시기 바라겠습니다.

그 다음에 유원아파트쪽의 이격거리 문제는 지적하신 대로 어떤 설명회라든지 이것이 없는 과정에서 발생한 것인데 그에 따른 민원도 제가 구체적으로 더 파악해서 建設安全管理本部에서 적절히 대응하도록 조치를 하겠습니다.

그 다음에 합정로 예산관계입니다만 建設安全管理本部에서

는 어떻게 내용을 파악했는지 모르지만 저는 建設局長한테 확인하기는 이번추경에 보상을 완료하기 위해서 333억원을 요구를 했다 이렇게 들었습니다. 최종 확인해서 그것은 결과를 보고드리겠습니다.

그 다음에 불광천하고 홍제천 관계는 치수과에서 거의 설계가 완료되었기 때문에 곧 그것은 기공식 행사를 추진을 하고 있습니다.

평화의 공원도 평화의 공원 설계를 완료한 다음에 식수를 하게 되면 내년초에 해야 하기 때문에 오전에 보고드린 대로 대형목만 금년에 발주해서 그것을 평화의 공원 기공식으로 연내에 식재계획이 있다는 말씀을 드리겠습니다.

그 다음에 지금까지 副市長 주재로 회의를 해서 성과도 많습시다만 지금 여러 가지 그런 문제 때문에 市長 주재로 企劃豫算室에 우리 심사평가기능이 있습니다.

그래서 앞으로는 市長이 직접 심사평가기능을 활용해서 企劃豫算室에 지금 나온 문제들을 하나씩 하나씩 심사평가담당관실에서 분석하고 있다는 말씀을 드리고요.

앞으로는 副市長 주재회의도 연속적으로 해 나가고 서울시의 가장 선임부서인 企劃豫算室에서 월드컵문제는 직접 파악하고 문제점을 분석해서 市長한테 직보하는 체제로 보강되었음을 말씀을 드리겠습니다.

이상입니다.

○金奇德 委員; 그래서 지금 답변하신 데에서 약간의 이해가 틀린 부분만 지적을 하고요.

아까 합정로 예산 그 문제는 그렇게 이해를 하시면 안 되고요, 올 봄에 합정로 예산 보상이 필요하니까 월드컵 주변 도로에서 일부를 떼서 전용을 해서 집행을 하고 추경에서

반영하겠다, 이런 것이 지금 추경에서 반영이 안 되었다 하는 얘기입니다.

그래서 建設安全管理本部에서 예산이 부족해서 사업이 연기될 수밖에 없다, 여기에 대한 문제점을 지적을 했고 두번째는, 아까 성산1교에서 상암교간 영업보상이나 시설물 보상문제가 합정로하고 형평성이 맞지 않다 하는 것이 문제가 있어요.

어차피 마포구청에 한번 지적을 하신다면 그 때 감정평가 위원회에서 두 군데가 나와야 되는데 한 군데만 나왔다는 것 입니다. 문제는 거기에서 제대로 평가가 이루어지지 않았다는 거예요.

그래서 지금 서울시에서 하고 있는 이런 것들이 잘못되는 바람에 서울시에서 하고 있는 그 주변이 지금 늦어지고 있다는 이 말씀을 드리고 한 가지 묻겠습니다.

난지도관리사업소가 월드컵대회에 대비, 환경개선 및 수림대를 조성하여 평화의 공원 관리청사로 활용한다고 했는데 난지도관리사업소가 아예 없어지는 것인지, 아니면 임시로 기능을 전환하는 것인지 답변해 주시죠.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 지난번 구조조정 할 때 이 문제가 많이 검토가 되었습니다.

우선, 난지도관리사업소부터 답변을 드리겠습니다.

저희가 1차 구조조정 때도 거론이 되었고 최종적으로 2차 구조조정 때도 직접 폐기물시설과에서 관리하면 되지 않느냐 이렇게 시정개발연구원에서는 제안이 되었습니다만 최종결정 과정에서 난지도관리사업소는 기능이 유지되는 것으로 되어 있습니다.

그리고 다만 사무실이 평화의 공원 안쪽에 있다 보니까 위

치를 다시 이전해서 앞으로 그사무실은 평화의 공원 관리사무소로 운영할 계획이 있다는 것이고, 실제 지금은 청사가 단위사업소로는 크기 때문에 그것을 같은 건물에 두 개 기관이 쓸지 그것에 대해서는 더 심도 있게 청사관리부서에서 검토를 해야 될 것으로 알고 있습니다.

그 다음에 주변도로 문제는 위원님께서 말씀하신 대로 한번 建設局 감사 때 저희는 합정로 보상부분에 대해서 답변을 드린 것이고, 위원님께서 주변도로에서 전용한 문제를 지적하셨기 때문에 그것을 한번 확인을 저희도 다시 하겠습니다.

○金奇德 委員; 물론 建設局長이 잘 알고 있기 때문에 또 建設局에서 문제는 다루겠습니다만, 왜냐 하면 건설단에서도 사업의 심각성을 알고 있어라 이런 뜻에서 말씀드리고 서면자료를 하나 요구하겠습니다.

월드컵 주경기장이 마포구 상암지구로 최종결정되기까지의 추진과정과 추진에 참여했던 인사를 서면으로 보내 주시기 바랍니다. 가급적이면 마포구의 주요인사를 보내줬으면 좋겠다, 너무 광범위하니까.

그 이유는 요즘에 마포구는 월드컵 유치해서 주민들이 혼선을 엄청 일으켜요. 이것은 여러분들이 볼 때는 별 것 아니다 이렇게 생각할지 모르겠지만 지역구의원으로서는 굉장히 중요한 것입니다.

이 유치를 했는데 하여튼 이것은 내가 했다,내가 했다, 지금 몇 년 동안을 이려고 있고 앞으로도 계속할 것이다, 그래서 이것 정리를 한번 해 보자, 과연 상암지구로 유치하는데 정말 누가 공헌을 했느냐, 저는 그때 의원을 안했기 때문에 모릅니다.

그래서 최소한도로 기록으로 남기는 정리가 필요하지 않겠느냐, 주민들이 지방자치시대에 잘못된 선전에 의해서 기만 당하는 이런 것은 한번 불식시켜 보자 하는 뜻에서 요구하니까 그것 보내줄 수 있지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네, 金委員님 취지를 알겠습니다만 저희 입장은 이렇습니다.

저희는 97년부터 월드컵주경기장건립부지선정위원회를 구성했습니다. 서울시 행정2부시장, 환경관리실장, 내무국장 등 서울시 간부가 네 분, 의회에서 시의원님들이 네 분, 월드컵조직위원회에서 세 분, 축구협회에서 세 분, 관계전문가 세 분, 언론계 한 분 등 해서 18인을 위원회에서 선정을 했습니다

3차 회의를 거쳐서 그 당시에는 후보지가 강서구 마곡지구, 동대문운동장, 보라매공원 등 10개였습니다.

그것을 18인 위원회에서 97년 10월 10일 최종 결정을 했기 때문에 많은 마포구 인사들이 18명의 위원들한테 어떤 설명을 했는지 저희로서는 파악하기가 무척 어렵다는 점을 말씀드리고, 공식적으로 나와 있는 위원회의 회의록이라든지 이런 내용을 보내드리도록 하겠습니다.

○金奇德 委員; 알겠습니다. 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 金奇德委員님 수고하셨습니다.

해당지역의 의원님으로서 항상 월드컵경기장 건설에 대한 애정과 관심도에 대해서 깊은 존경을 표합니다.

더 질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.

○任東淳 委員; 제가 추가로 한 가지만 질의하겠습니다.

○委員長代理 崔榮壽; 任東淳委員님 질의해 주십시오.

○任東淳 委員; 신청사 건립기금 운용에 대해서 질의하겠습니다

니다.

월드컵主競技場建設團에서 왜 이 기금을 관리하지요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 우리 서울시 직제와 관련한 條例案이 98년도에 개정될 때 저희 전신 조직이 新廳舍企劃團이었습니다.

그래서 신청사기획단에서 적립된 기금인데 그때 조례의 부칙에서 그 업무를 승계가 되도록 했습니다.

왜냐 하면 신청사기획단은 폐지가 되면서 월드컵主競技場建設團으로 확대개편이 되었는데 연속성 때문에 부칙에서 신청사에 대한 업무는, 현재 高建市長님 계실 동안은 논의 자체를 유보하는 업무입니다만 그 기금은 부칙에 의해서 저희가 관리를 하고 있습니다.

그 대신 위원님들의 지적이 몇 번 있어서 기간이 만료되면 전부 재정투융자로 들어가는 것입니다.

작년 말에 기간이 도래된 것은 금년에 전부 재정투융자로 가고, 금년 말에 또 기간이 도래되는 것도 재정투융자로 가기 때문에 실제로 그렇게 되면 企劃豫算室에서 관리를 하게 되는 것입니다. 재정투융자기금으로 전부 편입이 되는 것입니다.

○任東淳 委員; 본위원이 생각하기에 월드컵주경기장건설단에서는 경기장 짓기도 바쁜데 돈까지 관리하느라고.....

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 은행에서 하기 때문에 저희는 당초에 금융기관 정할 때는 사무가 좀 필요했습니다만 연말까지 아무런 일이 없습니다. 다만, 연말이 되면 재정투융자기금으로 들어가게 되어 있습니다.

○任東淳 委員; 한빛은행의 정기예금 이율은 8.4%이고 농협의 재정투융자기금 이율은 6%로 되어 있는데 기왕이면 이

율이 더 높은 쪽으로 예금했어야 되는 것 아니에요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 특정금전신탁이 97년 당시에는 무려 19%까지 이자율이 높았습니다.

그 당시 의회에서 지적은 이자율이 높은 것보다는 재정투융자기금으로 편입하는 것이 좋겠다고 했기 때문에 저희로서는 신청사기금이 여기에 있는 특정금전신탁이 농협이라든지 신한은행, 외환은행, 국민은행, 한빛은행 이렇게 지정이 되어 있었습니다.

그래서 재정투융자기금이 필요한 시기가 도래할 때까지만 정기에금으로 전환시킨 것입니다.

정기에금으로 계속 놔둔다는 뜻이 아니고 원래는 특정금전신탁이 만기가 되어서 그것을 재정투융자기금으로 들어갈 때까지 정기에금으로 되어 있다는 말씀입니다.

그렇기 때문에 당초에 특정금전신탁으로 할 때는 이자율이 똑같았습니다. 왜냐 하면 똑같이 참여를 했기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 정기에금으로 전환할 때는 각 은행의 정해진 이자율이 있기 때문에 하나로 통일이 안 됐다는 말씀이지요.

○任東淳 委員; 한빛은행과 농협은 차이가 좀 많잖아요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그렇기 때문에 이것은 특정금전신탁이 기간이 도래되어서 단기간에 그 금융기관에서 정기에금으로 전환시킨다는 의미이지 이자율 때문에 어느 한 은행에 정기에금을 몰아줄 수 있는 성격은 아닙니다.

○任東淳 委員; 2000년 11월 28일이면, 예를 들어서 우리가 돈이 필요하다면 지금 만기가 되는 액수가 많은데 구태여 2010년까지 저금리로.....

그것이 뭔가 좀 잘못된 것 같은데 그렇게 생각 안 돼요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 아니, 그러니까 재정투융

자기금이 원래 이율이 6%밖에 안 되지만 우리 의회에서는 여러 차례 신청사 건립 자체가 논의가 중단되고 기금적립이 저희가 예산요청도 했었습니다만 지금은 중단된 상태이기 때문에 우선 다른 지역사업이나 도시개발 쪽에 쓰는 것이 더 합리적이라고 의회에서 결정이 나서 재정투융자기금으로 가게 된 것입니다.

이자율만 봐서는 신청사기금 자체가 특정금전신탁으로 유지되는 것이 합리적이라고 저희는 답변을 드렸습시다만 오히려 그런 차원이 아니고 신청사 건립 자체가 논의가 중단되어 있기 때문에 다른 사업에 쓰기 위해서 재정투융자기금으로 가게 되는 것입니다. 그것은 기획경제위원회에서도 거론이 됐던 사항입니다.

○任東淳 委員; 전체적인 틀로 봐서는 잘못된 것 같은데.

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 그런데 의회에서는 일관되게.....

○任東淳 委員; 다른 사업이 긴급하게 필요할 때 쓰기 위해서 이렇게 한다고 하지만 2000년 11월 28일이면 만기가 되는 그 엄청난 돈을 다른 방법으로도 사용할 수 있는데 구태여 싼 이자로 이렇게 한다는 것은 본위원이 생각할 때는 이해가 안 갑니다. 좀 더 설명해 줄 없어요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 저희는 기금 수익으로만 이자수익을 높이려면 신청사기금이 유지가 되어야 되는 논리입니다.

당연히 특정금전신탁이라고 지금 개발된 금융상품 중에는 가장 고수익의 금전신탁에 들어있었는데 지금은 신청사기금을 의회에서는 폐지하라는 요구였습니다.

그래서 그 대안으로서 통일시대의 신청사를 대비하여 어렵

게 적립된 기금은 유지하되, 당장 쓰는 돈이 아니기 때문에 서울시 예산의 효율적인 운용을 위해서 기금 대 기금간에 짜주는 형식이거든요. 재정투융자기금으로 무이자로 가도 우리 기금으로서는 하등의 문제는 되지 않습니다.

○任東淳 委員; 특정금전신탁으로 예금할 수 없다 이건가요?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 우선 의회에서는 신청사 건립기금 자체가 16개 정도 되는데 너무 난립되어 있다, 이것을 재정투융자기금 쪽으로 몰아가고 있습니다.

○任東淳 委員; 이것이 신청사를 건립할 때까지는 여유가 있는 돈 아닙니까?

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 네.

○任東淳 委員; 그러면 이유야 어떻든 간에 효율적으로 금리가 높은 쪽으로 관리하는 것을 원하는 것이지.....

○월드컵主競技場建設團長 秦哲薰; 위원님 말씀은 잘 알겠는데요.

이것은 작년 예산결산특별위원회와 재작년 예산결산특별위원회에서 두 차례에 걸쳐 지적이 되어서 저희로서는 충분히 답변을 드렸습시다만 재정투융자기금으로 적립하는 것이 좋겠다 해 가지고 의회에서 결정이 된 사항입니다.

○任東淳 委員; 이상입니다.

○委員長代理 崔榮壽; 任東淳委員님 수고 많으셨습니다.

任委員님의 질의내용은 엄청난 돈을 은행에 사장시켜서 그것을 제대로 활용하지 못한다는 말씀인데 그 동안 계속해서 나왔던 그런 문제인 것 같습니다.

더 이상 질의하실 위원님이 안 계신 것 같은데, 金魯珍委員님께서 경기장의 조기 완공을 위한 공기단축 방안에 대해서 서면질의를 해 주셨습니다.

그 내용을 읽어드리면, "2002년 월드컵 축구대회 개최 전까지 가급적 시간적인 여유를 갖고 시범경기와 축하경기 등을 개최하기 위하여 경기장의 조기완공 필요성이 제기되고 있는 것 같습니다.

98년 서울월드컵경기장 건설이 결정될 당시만 하더라도 대부분의 전문가들의 의견은 2001년 12월 27일까지의 완공마저 어렵다고 보는 시각이 대부분이었던 것으로 알고 있습니다.

秦哲薰 團長께서는 경기장 건설공사의 조기완공 가능성이 검토되고 있는 것이 사실인지, 사실이라면 부실공사 등을 방지할 수 있는 효율적인 공기단축 방안은 있는지, 또 조기완공을 위해 급속히 공정을 추진하는 경우 추가로 발생하는 재원이 있을 텐데 그 재원의 규모와 대책에 대해 답변해 주시기 바랍니다."

이상의 내용으로 서면질의를 하셨는데 이것은 서면답변으로 해 주시고, 아울러서 본위원의 질의에 대해서도 서면으로 답변해 주시기 바랍니다.

같은 맥락이기도 해요. 서울월드컵경기장 건설재원 추가 소요 전망 및 대책에 대해서 질의하겠습니다.

그 동안 秦哲薰 團長께서는 동료위원들이나 외부전문가들의 많은 우려에도 불구하고 추가부담 없이 당초 예상하였던 2,000억원의 건설재원만으로 서울월드컵경기장을 차질없이 건설할 수 있다고 답변해 왔습니다.

그러나 본위원의 생각으로는 앞으로 수익시설 확충, 그리고 상징조형물 및 공동영접소 설치, 물가상승률의 반영 외에도 이미 일부 언론에서 보도된 바와 같이 조기완공을 추진할 경우 이를 위한 추가재원 부담요인이 상당할 것으로 예상되

는데 이에 대해 우리 단장께서는 어떻게 판단하고 있는지, 또 추가부담이 예상될 경우 그 대책은 무엇인지 답변하여 주시기 바랍니다.

그리고 경기장 건설공사의 분야별 공정현황에 대해서도 잠깐 묻겠습니다.

행정사무감사자료 147페이지에 제출한 2000년도 5월 31일 현재 경기장 건설공사의 계획공정 대비 공정현황을 보면 조경공사 분야를 제외하고는 공정현황이 계획공정을 앞서고 있어 다소 안심이 됩니다.

그러나 오전에 鄭在天委員님께서 질의하셨던 바와 같이 조경에 상당히 문제가 있는 것 같아요.

秦哲薰 團長께서는 지금의 공정계획에 의해 조경공사를 추진하여도 2002년 6월 월드컵 축구대회 개최시까지 비교적 만족스러운 조경환경을 조성하는데 지장이 없을 것이라고 생각하고 있는지 답변하여 주시고, 그 공정계획의 조정이나 보완계획을 가지고 있으면 함께 답변해 주시기 바랍니다.

마지막으로 한 가지만 더 묻겠습니다.

경기장 건설공사의 품질관리를 위한 建設團의 조치사항을 묻겠습니다.

건설공사 및 건설사업 관리계약과 관계법령 등에 의해 시공사와 건설사업관리단에서 차질없는 건설공사의 품질관리를 위해 많은 노력을 기울이고 있는 것을 제출된 자료를 통해 확인할 수 있었습니다.

이러한 시공사와 건설사업관리단의 건설공사 품질관리현황 및 실적에 대해 월드컵주경기장건설단에서는 어떠한 방법과 주기로 적정성 여부 등을 확인하고 있으며, 그 동안의 추진실적과 지적사항, 조치내용을 자세히 답변해 주시기 바랍니다.

이상은 서면답변으로 해 주시기 바랍니다.

더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 질의와 답변을 모두 마치겠습니다.

동료위원 여러분, 감사진행에 적극 협조하여 주신 데 대해 감사를 드립니다. 그리고 월드컵主競技場建設團長 이하 관계 공무원 여러분, 수고 많으셨습니다.

이제 전 세계인의 대축제인 2002년 월드컵 축구대회가 불과 709일밖에 남지 않았습니다. 월드컵주경기장건설단에서는 2002년 월드컵 축구대회의 진행에 차질이 없도록 첨단시설을 갖춘 완벽한 축구장이 건설되도록 최선을 다하는 것은 물론이고 오늘 감사시 있었던 서울월드컵 홍보업무의 활성화, 그리고 경기장 녹화.수목식재 및 주변공원 조성계획 추진의 문제점, 석유비축기지의 비축석유 이전비용 및 서울시 부담 부담성 등 위원님들께서 지적하신 사항에 대해서는 조속히 시정하여 주시고, 제시된 각종 의견에 대해서는 사업 추진시 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

이상으로 월드컵主競技場建設團에 대한 2000년도 행정사무 감사를 종료하겠습니다.

(議事棒 3打)

(16時 50分 監査終了)

○出席監査委員

閔鍊植	崔榮壽	車元甲	金奇德
金魯珍	金善會	金俊明	朴洙桓
李康玉	任東淳	任元彬	鄭在天
咸泰浩	趙泰鎮	姜榮元	洪淳喆

○專門委員

朴勇勳

○被監查機關參席者

월드컵主競技場建設團長 秦哲薰