

『2018년 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사』 한국건설관리공사, (주)동해종합기술공사

우 : 06332서울 강남구 남부순환로 3142-33 (동부도로관리사업소)/ 전화 (02) 2226-5905 / Fax (02) 2226-5907
2018년 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리단 단장 이영관 담당 장상수

문서번호 KCM - 137호

시행일자 2018. 09. 17 .

경 유

수 신 서울시 성동도로사업소장

참 조 도로보수과장

선결	과장 이영관	지시	
접수	일 자	결재·공람	
	시 간		
	번호		
처리과	도로보수과		
담당자	유진석		

제 목 시행도로 정비공사 공사기간 연장 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. (주)오에이티엠엔씨 제2018-09-14(2018.09.14)호와 관련입니다.
3. 위 호와 관련 “2018년 굴착복구 시행도로 정비공사-성동”의 신규공정이 추가(예방적 유지 보수공법/MSK 포장공사)되어 공사기간 연장을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2018.03.27.~09.25	2018.03.27.~11.15	신규공종 추가

붙 임 : 1. 검토 의견서 1부.

2. 관련공문사본((주)오에이티엠엔씨 제2018-09-14호) 1부. 끝.

2018년 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사
책임건설사업관리기술자 이 영 관



검 토 의 견 서

용역명	2018년도 도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역)		
검토기간	2018.09.14.~09.17	검토자	분야별기술자 장 상수장(인)
		확인자	책임기술자 이 영관 (인)
관련문서	(주)오에이티엠엔씨 제2018-09-14(2018.09.14)호		
제 목	2018년 굴착복구 시행도로 정비공사-성동 공기연장건		

1 기존 공사계약 내용

- 가. 공 사 명 : 2018년 굴착복구 시행도로 정비공사-성동
- 나. 계 약 자 : 주식회사 오에이티엠엔씨 대표 권봉주
- 다. 공사기간 : 2018. 3. 27 ~ 9. 25.
- 라. 공사 작업지시 내용
 - 작업위치 : 이문로 142외 5개소
 - 공 종 : 차로단위포장복구(t=5cm) : 394.57a

2 신규 공정 추가

연번	노선명	공사구간 (시,종점)	정비방향	정비 계획차 로	대상 노선 전체 차로 수	폭 (m)	연장 (m)	포장면적(a)		증감	비고
								당초	변경		
1	신내 로	중랑소방서-서울 의료원	양방향	전차로	6	24	126		30.24	30.24	MSK 포장(신규 공정 추가)
		서울의료원-동성 아파트교차로	양방향	전차로	6	23	226		51.98	51.98	
		동성아파트 교차로~1차 횡단보도	양방향	전차로	6	22	95		20.90	20.90	
		1차 횡단보도~2차 횡단보도	양방향	전차로	6	23	40		9.20	9.20	
		2차 횡단보도~중랑구 청 사거리	양방향	전차로	6	22	180		39.60	39.60	

3 검토결과

- 기존 공사계약기간이 2018년 9월 25일로 되어있으나, 예방적 유지보수공법인 MSK 포장공사가 계약공사에 추가되어 작업기간의 연장이 필요한 실정임.
- 작업기간 연장 내용

공 종	당초	변경	비고
공사기간	3/27~9/25	3/27~11/15	신규 공정 추가로 인한 공기연장 요청

- 기존 계약내용 외 신규 공정 추가로 인한 작업기간 연장은 타당한 것으로 판단됨

2018년 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사
책 임 건 설 사 업 기 술 자 이 영



(주)오에이티엠엔씨

서울시 송파구 도곡로64길 10-5(주영빌딩5층) / ☎. (02) 421-0877 / FAX. (02) 421-0925

문서번호 : 제2018-09-14호

시행일자 : 2018. 09. 14.

수 신 : 굴착복구 및 노후포장도로(1권역)
건설사업관리단장

참 조 : 업무담당자

제 목 : 공사 공기연장 건

선 결	<i>Lee</i>		지 시	
접 수	일자 시간	2018. 9. 14	결 재 · 공 람	
	번호			
	처리과			
	담당자	<i>김상우</i>		

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. “2018년 굴착복구 시행도로 정비공사-성동”와 관련하여 아래와 같이 공기연장을 요청합니다.

- 아 래 -

공 종	당초	변경	비고
공사기간	3/27~9/25	3/27~11/15	신규 공정 추가로 인한 공기연장 요청

(주)오에이티엠엔씨 대표이사 권 봉 주



신규 공정 내역

연번	노선명	공사구간 (시,중점)	정비방향	정비 계획차 로	대상 선체 차로 수	폭 (m)	연장 (m)	포장면적(a)		증감	비고
								당 초	변경		
1	신내 로	중랑소방서-서울 의료원	양방향	전차로	6	24	126		30.24	30.24	MSK 포장(신규 공정추가)
		서울의료원-동성 아파트교차로	양방향	전차로	6	23	226		51.98	51.98	
		동성아파트 교차로~1차 횡단보도	양방향	전차로	6	22	95		20.90	20.90	
		1차 횡단보도~2차 횡단보도	양방향	전차로	6	23	40		9.20	9.20	
		2차 횡단보도~중랑구 청 사거리	양방향	전차로	6	22	180		39.60	39.60	

(주)오에이티엠엔씨 대표이사 권 봉 주

