

문서번호	건설관리과-6512
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	비공개(5,6)
방침번호	부구청장 제241호

주무관	가로정비담당	건설관리과장	건설교통국장	부구청장
박경석	조웅기	이계웅	김석우	04/20 신상철
협조	청소행정과장 박홍진			

- 창작연극지원시설 준공에 따른 -
한성대역 거리가게 이전 및 정비 계획

2023. 4.

**건설교통국
건설관리과**

- 창작연극지원시설 준공에 따른 - 한성대역 거리가게 이전 및 정비 계획

창작연극지원시설 준공에 따라 한성대입구역에 위치한 디자인노점 및 보도상영업시설물의 분산 배치(이전)와 철거를 시행하여 쾌적한 보행 환경 조성 및 원활한 시설 준공에 기여하고자 함.

I 추진 배경

- 「창작연극지원시설」 사업추진에 따른 협조 요청(서울시 문화시설과-9608, 2019.11.4.)
- 2023년 거리가게 및 도로적치물 정비 계획(건설관리과-1026, 2023.1.18.)
- 「서울시 거리가게 가이드라인」 제14조

II 추진 현황

- 노점 현황: 총 6개소(디자인노점 5개소, 보도상영업시설물 1개소)

연번	운영주	품 목	비고	연번	운영주	품 목	비고
1	임택근	떡볶이, 순대	철 거	4	전상득	붕어빵	이 전
2	신남기	떡볶이, 순대	이 전	5	신선자	핫바, 튀김	철 거
3	김복희	달강정	이 전	6	성헌권	과일	이 전



□ 추진 경과

- '20.5.31. 거리가게 6개소 한성대입구역 재배치
- '22.10.2.~ 거리가게 분산배치(이전) 추진을 위해 운영자 면담·협의 추진
- '22.11.3. 디자인노점 1개소 자진포기 결정(신선자)
- '23.3.6.~ 거리가게 4개소 이전장소 현장방문 협의 추진
- '23.3.22. 디자인노점 1개소 자진포기 결정(임택근)
- '23.3.23. 거리가게 4개소 이전장소 확정(신남기, 김복희, 전상득, 성현권)
- '23.4.14. 한성대역 거리가게 이전 및 철거 일정 확정

Ⅲ 세부추진 계획

□ 이전 및 철거 계획

- 일 시: 2023.4.27.(목) ~ 4.28.(금) 09:00 ~ 12:00, 2일간
- 이전 및 철거대상: 총 6개소(이전 4개소, 철거 2개소)

연번	운영주	품 목	이전 장소	비 고
1	신남기	떡볶이, 순대	삼선동2가 43-1 성북천 희망의 다리 옆	4.27.(목) 이전
2	김복희	닭강정	안암로 69-3 안암오거리 버거킹 앞	4.27.(목) 이전
3	성현권	과일	돈암동 1276-2 길음역2번 출구 앞	4.28.(금) 이전
4	전상득	붕어빵	동선동1가 114-1 성신여대입구역 올리브영 앞	4.28.(금) 이전
5	임택근	떡볶이, 순대	-	4.47.(목) 철거
6	신선자	햇바, 튀김	-	4.28.(금) 철거

- 대행업체: (주)주원건설, 육일전력(주)
- 소요예산: 금4,300천원(대형트럭, 집게차 등 장비사용료, 전기면허 업체 계량기 설치 비용 등)

참여인원 및 장비

- 근무자: 총 16명(가로정비팀장및팀원8명, 단속용역5명, 철거업체 직원3명)
- 투입장비: 집게차 1대, 5톤 화물차 1대, 행정차량 2대, 안전헬스 등

안전사고 예방조치

- 안전한 차량통행을 위한 교통경찰관 배치 요청
- 직원 및 용역원 등 주민보행 통제요원 배치
- 이전 및 철거 작업 시 도로에 안전 헬스 등 설치

IV 향 후 계 획

정비 후 후속조치

- 창작연극지원시설 개관 전까지 해당 지역에 대한 주기적인 순찰 및 점검 강화
- 불법좌판 노점(2개소)은 영업포기 및 이전 지속 추진

V 행 정 사 항

- 철거 후 발생 쓰레기 잔재물 처리 협조: 청소행정과
- 차량 통제 및 경찰관 배치 협조: 성북경찰서
- 단전 및 전기시설 재설치: 한국전력공사 및 육일전력(주)

붙임 : 이전대상 거리가게 상세 이전 위치 1부. 끝.