

문서 번호	건설관리과-2494
결재일자	2020.2.14.
공개여부	비공개(6)

주무관	가로정비 담당	건설관리 과장	건설교통 국장	부구청장	
이지현	최영주	심재원	신수련	02/14 손정수	
협 조	기획예산과장 문화체육과장 교통행정과장 도로과장 예산담당		고영룡 임근수 이주남 유충현 代김선수		

-창작연극지원시설 건립에 따른-

한성대역 거리가게 정비 계획



2020. 2 .

**안전건설교통국
건설관리과**

- 창작연극지원시설 건립에 따른 -

한성대역 거리가게 정비 계획

창작연극지원시설 건립에 따라 한성대입구역에 위치한 디자인노점 및 보도상영업 시설물의 임시 이전 및 분산 배치를 시행하여 원활한 사업 추진에 기여하고자 함

I 추진근거

- 「창작연극지원시설건립」 사업추진에 따른 협조요청
: 서울특별시 문화시설과-9608(2019.11.04.)
- 상생·공존을 위한- '20년 거리가게 허가제 확산 계획
: 서울특별시 보행정책과-5565(2019.11.12.)

II 추진현황

- 이전대상 노점(9개소)

구 분	디자인노점	보도상영업시설물
설치 현황	8개소(이상신 외 7인)	1개소(전상득)
최초 설치	2008년 1월	1988년 1월
설치 사유	2007년 노점특별관리대책	1988년 올림픽대비 노점정비대책

- 추진현황

- 제1차 디자인노점 운영주 간담회 실시 : 2019.11.15.
- 디자인노점 자진철거 시정명령 : 2019.11.21.
- 디자인노점 철거 행정대집행 제1차 계고 : 2019.12.04.(2019.12.08한)
- 디자인노점 철거 행정대집행 제2차 계고 : 2019.12.12.(2019.12.22한)
- 제2차 디자인노점 운영주 간담회 실시 : 2019.12.21.
- 제3차 디자인노점 운영주 간담회 실시 : 2020.02.04.

터파기 및 기초공사를 위한 웬스 설치 전 준비

- 시기 : 2020년 2월 중
- 사유 : 노점 부스 외 개인별 임의 설치 가설물 정비
- 절차 및 방법
 - ▶ 정밀 현장조사 : 각 점포 부속 시설물 파악
 - ▶ 협의사항 : 노점주에 이전 가능(불가능) 시설물 고지 및 이전 시기 협의
 - ▶ 영업종료 : 착공(웬스 설치) 15일 전
 - ▶ 안전조치 : 단전 및 LP가스통 제거 등

거리가게 시설물 일시 정비 및 보관

- 시기 : 2020년 3월 ~ 6월
- 사유 : 터파기 및 기초공사를 위한 웬스 설치를 위해 지장물 제거
- 절차 및 방법
 - ▶ 시설물 이전 : 대형트럭 및 지게차 장비 동원하여 임시 보관장소로 이동
 - ▶ 보관장소 : 길음동 864-40번지
(버스베이 및 주차장 건립 예정 부지, 2021년 착공예정)
 - ▶ 보관방법 : 호로(천막) 작업
- 소요예산 : 기획예산과 예비비 15,000천원
 - ▶ 지게차 2대 × 2회 = 1,000천원
 - ▶ 2.5톤 트럭 9대 × 2회 = 6,000천원
 - ▶ 노점 가설설치물 철거 및 폐기물 처리 × 1식 = 3,000천원
 - ▶ 호로(천막) 작업 및 파손시 보강 작업 × 1식 = 3,500천원
 - ▶ 단전 및 전기시설 재설치 × 1식 = 1,500천원

거리가게 영업 재개 및 개별 분산 이전

- 시기 : 2020년 6월 이후 ~ 2022년 2월(개관) 전
- 사유 : 거리가게 정비 시기 유예 및 준공 후 미관상 가로환경 개선 필요
- 절차 및 방법
 - ▶ 영업재개 : 공사중 거리가게 재이전 및 영업재개

- ▶ 분산이전 : 점진적·순차적·개별적 거리가게 이전 추진
- ▶ 이전부지 협의 : 다른 노점특화거리 및 보도상영업시설물 점용 포기 공간 우선
- ▶ 행정대집행 시행 : 이전 협의 불응 노점, 개관전 대집행 시행

N

행정사항

- 거리가게 임시 이전 협조 공문 발송 : 건설관리과
- 임시 이전 및 보관 예산 배정 : 기획예산과
- 시설물 보관 부지 협조 : 도로과, 교통행정과
- 단전 및 전기시설 재설치 : 한국전력공사 강북성북지사

※ 현황사진 및 위치도

