

참여로 투명하게! 복지로 행복하게!

문서번호	문화관광과-22596
보존기간	5년
결재일자	2013.11.25.
공개여부	공개

★문화재 관리팀장	관광진흥 팀장	문화관광 과장	행정관리 국장	부구청장	구청장
협 조	기획재정국장 건축과장 재무과장 기획예산과장				



---

## 『함석헌기념관』 건립사업 변경계획

---



**도 봉 구**  
**문화관광과**

# 『함석헌기념관』 건립사업 변경계획

2013년도 서울시 주민참여 예산사업으로 시행되는 『함석헌기념관』 건립 사업이 제반 여건 변화 등으로 사업규모를 축소 변경하여 시행에 만전을 기하고자 함

## 1

### 사업개요

- 사업명 : 『함석헌기념관』 (가칭) 건립
- 위치 : 도봉구 도봉로123길 33-6 (쌍문동 81-78)
- 추진기간 : 2013년 ~ 2014년
- 소요예산 : 20억원 → 18.08억원
  - 2013년 서울시 주민참여예산 15억 확보
  - 감정평가, 보상이후 부족예산은 2014년도 확보
- 건물현황 : 대지면적 331㎡, 연면적 : 157.19㎡(지하1층,지상1층)
- 공사내용 : 기존 가옥을 원형 보존 및 리모델링 , 전시시설 설치
- 세부시설 : 전시시설, 유리온실, 수장고, 사무실.

## 2

### 사업 추진경과

- 2013년 주민참여예산 확보 (15억원) : 2012.09.06.
- 2013년 구유재산 관리계획에서 함석헌기념관 건립 사업 삭제 : 2012.12.05.
- 제222회 본회의 2013년도 사업예산안 확정(함석헌기념관 사업 포함): 2012.12.13.
- 함석헌기념관 건립 추진계획 : 2013.02.14.

- 함석헌기념관 건립 협약 체결(유족 및 기념사업회) : 2013.02.21.
- 제226회 임시회 재무건설위원회에 구유재산 관리변경계획 안건으로 미상정 : 2013.05.13.
- 제227회 정례회 본회의에서 구유재산 관리변경계획 부결 : 2013.07.05.
- 함석헌기념관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : 2013.07.06.
- 서울시 투자심사 완료 : 2013.07.31.
- 함석헌기념관 사업비 교부 통보(14억 6천만원) : 2013.08.29.
- 제229회 임시회 본회의에서 구유재산관리 변경계획 부결 : 2013.10.28.
- 함석헌 기념관 건립 변경계획 수립을 위한 유족, 기념사업회와 간담회 실시 : 2013.11.21.

### 3 변경 사유

- 함석헌기념관 건립에 따른 2013년도 구유재산관리계획을 2012년 11월부터 2013년 10월까지 구의회에 3차례 상정하였으나, 부결됨에 따라 불가피하게 사업규모를 축소하여 건립
- 주민참여 예산사업은 단년도 사업으로 금년내 사업 미추진시 사업비 반납 등의 문제 발생

### 4 계획 변경에 따른 비교

구 분	변경 계획	당초 계획
사업기간	2013년~2014.12월	2013년 ~ 2014.7월
사 업 비	18.08억원	20억원
내부시설	전시시설, 사무실, 유리온실	전시시설, 사무실, 유리온실 도서전시열람실, 세미나실
주요사항	함석헌기념관 기능 중 전시시설기능 중심 (보존 중심)	전시시설+주민 커뮤니티 공간 조성을 통한 기념관 활성화
문 제 점	활용 공간 부족 및 기념관 활성화의 어려움이 예상됨	공유재산관리계획 통과 불투명

**5****예산 및 관련법 검토****■ 예산총괄**

## ○ 총사업비

(단위 : 백만원)

총사업비	보상비	공사비 (전시시설 포함)	설계·감리비 제비용	안전 진단	타당성 용역
1,808	1,200	510	53	10	35

- 타당성 용역비 35백만원 (구유재산관리계획 예산에서 제외, 기집행)

## ○ 사업비 확보

- 주민참여예산 : 1,500백만원 확보
- 국·시비 확보 : 308백만원 (특별교부금 등 확보 예정)
- ※ 보상비 증감에 따른 국·시비 확보 금액은 유동적

**■ 「구유재산 관리계획」 검토**

- 근거 : 공유재산 및 물품 관리법 제10조 및 동법 시행령 제7조  
2014년도 지방자치단체 공유재산 관리계획 수립기준  
(안전행정부 공기업과-3079호(2013.7.30))
- 기준금액 : 자치구 10억원 이상 (건물 및 부지 매입비 + 사업비)
- 총사업비 검토 (기준금액)
- 대상지 시가표준액 : 426백만원(2013년도)
- ※ 단독주택 : 「지방세법」에 따른 시가표준액 적용(안전행정부 질의결과)
- 시가표준액(4.26억원) + 건축비(5.73억원)=9.99억원 (구유재산 관리계획 비대상)

**6****향후 추진일정**

- 협의 보상 추진 : 2013. 11월~12월
- 실시설계 및 건축물 안전진단 : 2014. 1월
- 공사 발주 : 2014. 4월
- 기념관 개관 : 2015. 1월
- ※ 행정절차 이행 등 사업 추진 일정 지연에 따라 개관일 연기

## 7

### 세부시설 배치(안)

#### ■ 시설배치 방향

- 기존 건물의 보존, 안전 중심의 건립
- 법적 등록요건에 맞는 시설공사
  - ※ 2종 박물관 등록요건 (박물관 및 미술관 진흥법 시행령 제10조)
    - ① 82㎡이상의 전시실과 수장고 (60점 이상의 소장 자료 확보)
    - ② 사무실, 화재·도난 방지시설, 온습도 조절장치

#### ■ 공사내용

구 분	공 사 내 용
지하 1층	지하 층고 및 안전성 확보공사
지상 1층	전시실, 사무실, 수장고, 유리온실
외 부	수목정비, 주차장 공사, 외부공간(마당) 공사

## 8

### 운영 및 관리 방안

#### ■ 운영위원회 구성

- 근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제7조, 동법 시행령 제6조
- 운영위원회 역할
  - 운영과 발전을 위한 기본방침에 관한 사항, 운영 개선에 관한 사항
  - 박물관·미술관의 후원에 관한 사항
  - 다른 박물관·미술관과 각종 문화시설과의 업무협력에 관한 사항

#### ■ 『함석헌기념관』 운영 및 관리조례 제정

- 근 거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제12조 제2항 (지방단체의 조례 제정)
- 제정시기 : 2014년 하반기
- 내 용 : 업무, 조직, 관람료, 운영시간, 위탁관리 규정 등 포함

## ■ 『함석헌기념관』 운영 및 관리계획 수립

- 수립시기 : 조례 제정 후 세부 운영방안 마련
- 주요내용 : 운영방법(직영·위탁) , 관리비용(위탁비용) 산출, 활용방안 등

## 9

### 활용 방안

#### ■ 전시공간

- 함석헌 선생의 유물, 유품 전시
- 함석헌 선생 강좌, 다큐멘터리 등 관련 영상물 상시 상영
- 함석헌 선생 저서 및 관련 서적, 정기간행물 비치 및 열람 제공

#### ■ 도봉현대사 인물길 탐방과 연계 활용

- 도봉문화원과 연계하여 문화해설사 배치 및 활용
- 문화해설사를 활용하여 「도봉현대사 인물길 문화탐방」 실시

#### ■ 「현충시설」 지정을 통한 역사교육 장소로 활용

- 기념관 건립 후 현충시설 지정 신청
  - 국가유공자등 예우및지원에관한 법률 제74조의2(독립운동 관련 시설)
  - 현충시설의 지정·관리등에 관한규정 제4조제1항
- 항일 독립운동 관련 역사, 문화적 자긍심 고취 프로그램 운영
- 학생을 대상으로한 현장 역사교육 장소로 활용

## 10

### 행정사항

#### ■ 함석헌기념관 건립 실시설계, 공사 감독 : 건축과

- 함석헌기념관 건립 변경계획에 따른 설계(건축물 안전점검), 공사 시행. 끝.