

문서번호	문화정책과-2241	시 민			
결재일자	2013.2.19.	주무관	문화정책팀장	문화정책과장	문화관광디자인본부장
공개여부	대시민공개				
방침번호					

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

함석헌 기념관 건립 사업비 교부계획

2013. 2

문화관광디자인본부
(문화정책과)

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 ■ (주민설명회 등) 무 □
	● 이 해 당 사 자 : 유 ■ (함석헌 유족, 기념사업회) 무 □
	● 전 문 가 : 유 □ () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 □ () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■ () 무 □
	● 기 타 사 항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 □ () 무 □
	● 민 간 단 체 : 유 □ () 무 □
	● 기 업 : 유 □ () 무 □
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 □ () 무 □
	● 민 간 단 체 : 유 ■ (함석헌기념사업회) 무 □
	● 시 산 하 기 관 : 유 □ () 무 □

함석헌 기념관 건립 사업비 교부계획

주민참여예산으로 편성되어 도봉구에서 추진하는 『함석헌 기념관 건립 사업』 과 관련 해당구청으로부터 사업비 교부요청이 있어, 사업계획을 검토하고 사업비를 교부하고자 함

I 추진목적 및 추진경과

추진목적

- 함석헌 선생(1901~1989)은 한국을 대표하는 인권 운동가로 『씨알의 소리』를 창간하고 시인, 교육자, 사상가, 언론인, 역사가로서의 삶을 살았던 분으로
- 1983년부터 1989년까지 마지막 여생을 보내셨던 쌍문동 옛집을 그 형태로 보존, 리모델링하여 함석헌 선생을 기리기 위한 작은 기념관 형식으로 건립

추진경과(도봉구)

- '11. 7 「도봉구 문화관광 발전계획」 수립(구청장 공약사항)
- '12. 9 유족 및 (사)함석헌 기념사업회 측과 면담
- '12.10 (사)함석헌 기념사업회 측 구청 방문 면담
- 국비 지원을 통한 관리동 건축 등 사업 확대 요구
- '12.12~'13.2 유족 및 (사)함석헌 기념사업회와 협의
- '13. 1 '14년 공립박물관 건립지원 사전평가제 서류 제출

II 사업개요

- 사업명 : 『함석헌 기념관』 건립
(※ 향후 의견수렴을 통해 기념관 명칭 확정)
- 위치 : 도봉구 도봉로123길 33-6 (쌍문동 81-78)
- 소유자 : 함우용(함석헌 선생 차남)
- 건물현황 : 대지면적 331 m^2 , 연면적 : 157.19 m^2 (지하1층,지상1층)
 - 규모 : 지하 33.19 m^2 , 1층 103.57 m^2 , 차고 20.43 m^2 (※ 1973.7.11 준공)
- 조성규모 : 박물관 및 미술관 진흥법 시행령상 제2종 박물관 등록 규모
 - 시설 : 전시실(82 m^2 이상), 수장고, 사무실, 화장실, 주차장 등 부대시설
 - 기타 : 60점 이상의 소장 자료, 화재·도난 방지시설, 온습도 조절장치 설치 등
- 총사업비 : 20억원('13년 서울시 주민참여 예산 15억)
※ 용역 등을 통해 정확한 총사업비를 산정한 후, 부족한 예산은 구비(추가경정 예산)를 확보하여 단년도 사업으로 추진
- 추진방법 : 유족 및 (사)함석헌 기념사업회와 협의 추진

III 세부추진계획

세부사업 개요

① 「함석헌기념관」 건립 관련 협약 체결

- 추진시기 : '13. 2월
- 협약주체 : 유족, (사)함석헌기념사업회
- 협약내용
 - 기념관 건립 합의 및 추진과정에서의 협조
 - 기증 유품 목록 작성 등

② 「함석헌기념관」 건립 관련 용역 실시

- 사업내용 : 함석헌기념관 건립의 타당성 조사와 기본계획 수립을 위한 학술용역 실시
- 용역기간 : '13. 3 ~ 6(4개월)
- 소요예산 : 40,000천원
- 계약방법 : 전자공개 수의계약
- 용역내용 : 기본계획 수립, 사업 타당성 조사, 주민 설문조사, 주민설명회 개최 등
- 용역과제
 - 함석헌 기념관 건립 사업의 타당성 조사 (서울시 투융자심사 자료 마련)
 - 함석헌 기념관 건립 기본계획 수립
 - 국내외 기념관 조성, 운영 유사사례 분석
 - 함석헌 기념관 공간 배치계획 (조감도 작성)
 - 함석헌 기념관 운영, 관리 계획
 - 사업추진 관련 법률에 대한 검토

③ 「함석헌 기념관」 건립의 사회적 공감대 형성

- 추진시기 : '13. 5 ~ 6
- 추진목적 : 함석헌기념관 기본계획 수립 용역결과를 토대로 사회적 공감대 형성과 홍보를 위한 설명회 개최
- 추진내용 : 주민설명회 , 도봉구의회 사업 설명회 각 1회 개최
 - 주민설명회 : 인근 주민과 구민들에 대한 기념관 건립 설명회 개최
 - 구의회 사업설명회 : 함석헌 기념관 건립에 대한 사회적 합의를 위한 사업 및 용역 결과 설명회 개최

4 사업부지 확보

- 매입예상액 : 10 ~ 12억원
- 매입시기 : 서울시 투융자심사 완료 및 구의회 공유재산심의회 통과 후 보상 추진('13년 하반기)
- 추진방법 : 감정평가 실시후 토지, 물건 등에 대한 보상
 ※ 보상이후 공가로 인한 건물관리 문제 방지를 위해 착공 단계에서 이주 추진

5 건축물 안전점검 실시

- 추진방법 : 안전 점검기관을 선정하여 정밀 안전점검 실시('13년 하반기)
- 추진내용 : 사업대상 건축물이 40년 이상된 노후 건축물로 영구 보존을 위한 안전점검 및 보강 공사비 산출

6 「함석헌기념관」 건립 설계 및 공사

- 설계 및 공사기간 : 실시설계 3개월, 공사 6개월('13년 하반기)
- 추진부서 : 도봉구 건축과

추진일정

추진년도	기간	추진절차
2013년	1월	「함석헌 기념관 건립」 기본계획 수립
	2월	함석헌 기념관 건립관련 협약 체결 및 기증 유품 목록 작성
	3월~6월	함석헌 기념관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
	6월	서울시 투자심사 기념관사업은 5억이상 서울시 투융자 심사대상
	7월	「함석헌기념관」 건립 세부 추진계획 수립 (용역결과 반영)
	7월~9월	손실보상 계획 수립 (감정평가 및 협의보상)
	8월	리모델링 공사에 따른 건축물 안전점검
	8월~10월	「함석헌기념관」 기본·실시 설계 (기간 : 약 3개월)
2014년	11월	「함석헌기념관」 공사 착공 (기간 : 6개월)
	1월	함석헌기념관 운영 조례 제정
	3월	함석헌기념관 운영, 관리 방안 마련
	7월	「함석헌기념관」 개관

IV 운영 및 활용방안

기념관 운영

- 개관예정일 : '14. 7월
- 운영근거 마련 : 「함석헌기념관」 관리 및 운영 조례 제정
 - 근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제12조 제2항
 - 조례 내용 : 「운영위원회」 구성 및 역할, 위탁관리에 대한 사항, 관람, 시설의 사용 등 운영·관리에 대한 전반적인 사항
- 운영비 : 구비(2014년부터 예산 편성)

활용방안

- 함석헌기념관 본래의 기능인 유품, 유물 전시
- 문화해설사를 활용하여 「도봉현대사 인물길 문화탐방」 실시
- 소규모 인원을 대상으로한 강좌, 문학행사 등 실시
- 학생을 대상으로한 현장 역사 교육장소로 활용

V 사업비 교부계획

○ 교부액

(단위:백만원)

편성예산	금회교부액(상반기)	하반기
1,500	40	1,460

- 금회는 「기념관 건립의 타당성 조사와 기본계획 수립」 연구용역비 40백만원을 교부하고, 향후 타당성 연구용역 결과에 따라 사업비 잔액 교부

○ 예산과목

- 문화도시 서울 구현, 문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 함석헌 기념관 건립 (주민참여), 자치단체자본보조(402-01)

끝.