

★

문서번호	도로과-@N
결재일자	
공개여부	대시민공개

담 당	도로계획담당	도로과장	안전건설교통국장	
협 조	기획예산과장 예산담당			

**- 보국문로 도로환경 개선 사업 -**  
**예산 집행 계획 보고**

2018 . 4 .

**안전건설교통국**  
**도 로 과**

# - 보국문로 도로환경 개선 사업 -

## 예산 집행 계획 보고

관내 정릉초등학교 주변 경사지 도로 포장 정비 및 열선을 설치하여 주민 통행 불편 사항 해소 및 차량 추돌 사고 등 안전사고를 사전에 예방코자 시행하는 사업으로 예산 집행 계획을 보고함.

### I 관련근거

- 2017년도 특별조정교부금 알림(기획예산과-16374호, 2017.12.26)

### II 사업개요

- 사업명 : 보국문로 도로환경 개선 사업
- 사업위치 : 성북구 솔샘로 25가길 8~보국문로 160(보국문로 40길)
- 사업규모
  - 도로 정비 : 폭 4~8m, 연장 320m(A=26a)
  - 열선설치 : 600m
- 사업기간 : 2018.04. ~ 06.
- 사업내용 : 도로 정비 및 열선 설치
- 사업예산 : 900백만원 (특별조정교부금)

### III 예산 집행계획

- 본 사업은 정릉초등학교 주변 경사지 도로 정비 및 열선 설치로 차량

## 및 주민의 안전사고를 미연에 방지 쾌적한 도로 환경 개선에 기여하고자

편성된 사업비로써,

- 별도사업 발주 시 공사입찰, 계약체결 등 관련절차 이행에 상당기간 소요에 따라 우기철 이전 집행이 어려운 상황으로,
- 대부분의 사업비가 자재 구매 및 현장설치도(90% 이상)로 실 공사비는 미비한 상태로 업무의 효율성 및 공사의 전문성을 위하여 현재 동일한 사업목적으로 기 시행중에 있는 우리구 「2018년 구 소규모 편익시설 설치 공사(연간단가)」에 포함 집행하고자 하며,
- 공사 집행 잔액(**개략 사업비 300백만원**)은 『**늘푸른길 확장 사업(특별교부세)**』의 부족한 사업비로 활용코자 함.
- 소요예산 현황(보국문로 도로환경 개선)
  - 총 소요예산 : 600백만원
  - 열선 구매 및 설치 : 431백만원
  - 전기(인입선) 설치 : 42백만원
  - 관급자재비 및 폐기물처리 : 56백만원
  - 공사비 : 71백만원

## **IV** 향후 계획

- 2018. 04. : 작업지시
- 2018. 06. : 공사준공 예정. 끝.