

문서번호	도로과-@N
결재일자	
공개여부	비공개(5)

주무관	도로계획 담당	도로과장			
협 조	계약담당				

- 2017년 구 소규모 편익시설 설치 공사 -
공사 실정 보고

2017. 12.

안전건설교통국
도 로 과

- 2017년 구 소규모 편익시설 설치 공사 -

공사 실정 보고

노후 도로시설물의 신속한 보수, 동절기 강설 및 설해 등으로 차량소통 장애 및 주민통행 불편 최소화를 목적으로 신속한 초동 제설작업을 실시하기 위하여 『2017년 구 소규모 편익시설 설치공사』 및 『2017년 구 소규모 편익시설 설치공사 건설폐기물 용역』의 공사 기간을 연기하고자 보고 드림.

I 사업 개요

2017년 구 소규모 편익시설 설치 공사

- 공사개요 : 아스콘 포장 125a, 콘크리트 포장 9a, 기타 1식
- 공사기간 : 2017. 4. 3. ~ 2017. 12. 31.
- 계약상대자: 건희건설(주) 대표 이종미
- 도 급 액 : 616,940,000원

2017년 구 소규모 편익시설 설치 공사 건설폐기물 처리 용역

- 용역개요 : 폐콘크리트 1,311ton, 폐아스콘 564ton
- 용역기간 : 2017. 4. 18. ~ 2017. 12. 31.
- 계약상대자: (주)도성환경개발 대표 윤훈철
- 도 급 액 : 52,393,000원

II 보고 내용

- 『2017년 구 소규모 편익시설 설치 공사』 및 『2017년 구 소규모 편익시설 설치공사 건설폐기물 처리 용역』이 제설대책

기간 동안 동절기 강설 및 설해 등으로 인한 차량소통 장애 및 주민통행 불편 최소화를 목적으로 신속한 초동 제설작업을 실시하기 위해서는 공사 기간 연장이 필요한 실정임.

Ⅲ 조치 계획

- 상기 보고내용과 같은 사유로 인해 『2017년 구 소규모 편익시설 설치공사』 및 『2017년 구 소규모 편익시설 설치공사 건설폐기물 처리 용역』 건에 대하여 아래와 같이 공사 기간을 연장하여 시행에 만전을 기하고자 함.

○ 공사기간 연장 내역

공 사 명	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경	
2017년 구소규모 편익시설 설치 공사	2017. 4. 3. ~ 2017. 12. 31.	2017. 4. 3. ~ 2018. 3. 31.	
2017년 구소규모 편익시설 설치 공사 건설폐기물 용역	2017. 4. 18. ~ 2017. 12. 31.	2017. 4. 18. ~ 2018. 3. 31.	

끝.